

SECRETARIA DAS CIDADES SCIDADES

RELATÓRIO DE DESEMPENHO SETORIAL

- Exercício 2024 -



RELATÓRIO DE DESEMPENHO SETORIAL

Este relatório foi elaborado pela Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento (CODIP) da Secretaria das Cidades, com o objetivo de apresentar o desempenho da gestão referente ao exercício do ano de 2024.

As informações utilizadas na elaboração deste documento foram fornecidas pelos técnicos das áreas executoras dos programas e, posteriormente, compiladas pelos responsáveis listados a seguir.

Equipe responsável pela Elaboração:

Ana Roberta Martins de Almeida Xavier
Anderson Tavares de Freitas
Cleidiane Barros Cândido Vasconcelos
Daniela Lima de Carvalho
Jackeline Oliveira Nobre Recamonde



EXPEDIENTE

Secretário de Estado das Cidades José Jácome Carneiro Albuquerque

Secretário Executivo de Saneamento Marcos César Cals de Oliveira

Secretário Executivo de Habitação e Desenvolvimento Urbano Thiago Campelo Nogueira

Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna Carlos Edilson Araújo

Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento - CODIP Lilian Martins Nina Romcy

> Coordenadoria Administrativo-Financeira - COAFI Maria Helena Teixeira Albuquerque

Coordenadoria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbanos - CODUR Sávio Aguiar Bastos Lira

> Coordenadoria de Obras Urbanas - COURB Juarez Fabrício de Medeiros

Coordenadoria de Saneamento – COSAN Juarez Fabrício de Medeiros (Respondendo)

Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social - CDHIS Waldemar Augusto da Silva Cardoso Pereira

> Coordenadoria de Regularização Fundiária - COREF Ricardo Durval Eduardo de Lima

Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) - COREV

Lana Aguiar de Araújo

Unidade de Gerenciamento do Projeto de Desenvolvimento
Urbano dos Polos Regionais Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú (UGP II)
João Paulo Saraiva Cavalcante

Unidade de Gerenciamento do Programa de Saneamento Básico em Localidades Rurais do Estado do Ceará: Adaptação a Mudanças Climáticas -Programa Águas do Sertão (UGP PAS)

Antonio Negreiros Bastos Neto



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	8
2. PLANO PLURIANUAL	8
3. PROGRAMA - 111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBAN	
3.1. Objetivo: 111.1 - Reduzir o déficit habitacional urbano e garantir a segura jurídica por meio de títulos de propriedade.	nça 10
3.1.1 Entrega: GEOCADASTRO REALIZADO (1922)	10
3.1.2 Entrega: UNIDADE HABITACIONAL ESTRUTURADA (2207)	12
3.1.3 Entrega: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA (1903)	14
3.2. Objetivo: 111.2 Garantir o acesso aos serviços públicos, por meio do tra	balho
social e da construção de equipamentos.	18
3.2.1 Entrega: ATIVIDADE REALIZADA (2007)	18
3.2.2 Entrega: EQUIPAMENTO PÚBLICO IMPLANTADO (2208)	22
3.2.3 Entrega: SERVIÇO MANTIDO (2144)	24
4. PROGRAMA - 113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURA	L 25
4.1. Objetivo: 113.1 Reduzir o déficit habitacional rural, quant. e qualitativo	25
4.1.1 Entrega: EQUIPAMENTO INSTALADO (1989)	25
4.1.2 Entrega: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA (1903)	26
5. PROGRAMA - 311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO	27
5.1. Objetivo: 311.1 - Garantir espaços públicos seguros, acessíveis e inclusiv	
com foco em áreas de maior vulnerabilidade social.	27
5.1.1 Entrega: VIA ESTRUTURADA (1971)	27
5.1.2 Entrega: ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO (1973)	32
5.2. Objetivo: 311.2 - Melhorar as condições socioambientais da população na	
áreas urbanas degradadas, com ênfase em grandes projetos estruturantes do Maranguapinho, do Rio Cocó e da Comunidade do Dendê.	36
5.2.1 Entrega: PROJETO APOIADO (1894)	36
5.2.2 Entrega: SERVIÇO REALIZADO (1893)	37
5.2.3 Entrega: ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO (1973)	38
6. PROGRAMA - 312 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	45
6.1. Objetivo: 312.1 - Ampliar a capacidade da gestão do território do Ceará e	_
termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de	•••
interesse comum	45
6.1.1 Entrega: ASSESSORIA REALIZADA (1943)	45
6.1.2 Entrega: CONSELHO MANTIDO (1975)	46
6.1.3 Entrega: PLANO PUBLICADO (1974)	47
7. PROGRAMA - 313 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	48
7.1. Objetivo: 313.3 - Ampliar o acesso ao transporte público para a populaçã	o 48
7 1 1 Entrega: BENEFÍCIO CONCEDIDO (2186)	48



8.	PROGRAMA - 336 - RESÍDUOS SÓLIDOS	50
	8.1. Objetivo: 336.1 - Reduzir os impactos negativos da disposição inadequada	de
	resíduos sólidos no meio ambiente.	50
	8.1.1 Entrega: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (1990)	50
	8.1.2 Entrega: PROJETO OFERTADO (2249)	52
	8.2. Objetivo: 336.2 - Fomentar a inclusão social e econômica dos catadores de	
	materiais reutilizáveis e recicláveis.	53
	8.2.1 Entrega: CENTRO IMPLANTADO (2056)	53
	8.2.2 Entrega: EQUIPAMENTO CONCEDIDO (2330)	55
	8.2.3 Entrega: EVENTO REALIZADO (1892)	55
	8.2.4 Entrega: CAPACITAÇÃO REALIZADA (1917)	55
	8.3. Objetivo: 336.3 - Aprimorar a gestão da política de resíduos sólidos, em âmbito regional e municipal.	56
	8.3.1 Entrega: CURSO OFERTADO (1902)	56
	8.3.2 Entrega: MATERIAL CONCEDIDO (1930)	56
	8.3.3 Entrega: ASSESSORIA REALIZADA (1943)	57
۵	PROGRAMA: 351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁR	_
	DRENAGEM URBANA	.iO 59
	9.1. Objetivo: 351.1 - Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de ág	ıua
	em áreas urbanas.	59
	9.1.1 Entrega: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (1984)	59
	9.1.2 Entrega: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTRUTURADO (1985)) 64
	9.1.3 Entrega: EQUIPAMENTO INSTALADO (1989)	66
	9.2. Objetivo: 351.2 - Ampliar o atendimento do serviço de esgotamento sanitári em áreas urbanas.	io 66
	9.2.1 Entrega: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	
	(1999)	66
	9.2.2 Entrega: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ESTRUTURADO (2002)) 69
	9.3. Objetivo: 351.3 - Promover o planejamento municipal e infraestrutura para o	
	adequado manejo de águas pluviais.	70
	9.3.1 Entrega: PLANO ELABORADO (1951)	70
	9.3.2 Entrega: SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO (2009)	70
	9.4. Objetivo: 351.4 - Otimizar o consumo de água por meio do incentivo às práticas de reuso.	71
	9.4.1 Entrega: SISTEMA DE REUSO IMPLANTADO (2010)	71
	9.5. Objetivo: 351.5 - Promover a melhoria da gestão dos serviços de	, ,
	abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e reuso de ág	gua
	entre os vários parceiros do sistema de saneamento do Estado.	72
	9.5.1 Entrega: PROJETO APOIADO (1894)	72



9.5.2 Entrega: PROJETO REALIZADO (1972)	73
9.5.3 Entrega: PLANO ELABORADO (1951)	75
9.5.4 Entrega: CONSELHO MANTIDO (1975)	77
9.5.5 Entrega: SISTEMA ESTRUTURADO (2015)	77
10. PROGRAMA - 352 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO	
SANITÁRIO NO MEIO RURAL	78
10.1. Objetivo: 352.1 - Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de água no meio rural.	78
10.1.1 Entrega: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (1984)	78
10.1.2 Entrega: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTRUTURAI (1985)	DO 84
10.2. Objetivo: 352.2 - Ampliar o atendimento do serviço de esgotamento sanit no meio rural	ário 85
10.2.1 Entrega: SISTEMA DE ESGOT. SANITÁRIO ESTRUTURADO (2002	2) 85
10.2.2 Entrega: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO (1999)) 86
10.2.3 Entrega: UNIDADE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO (2019)) 86
10.3. Objetivo: 352.3 - Promover a melhoria da gestão comunitária para os	
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no meio rural.	87
10.3.1 Entrega: EQUIPAMENTO DE GESTÃO IMPLANTADO (2021)	87
10.3.2 Entrega: SISTEMA DE GESTÃO BENEFICIADO (2020)	88
10.4. Objetivo: 352.4 - Aperfeiçoar o gerenciamento da política pública de saneamento no meio rural.	89
10.4.1 Entrega: PROJETO APOIADO (1894)	89
10.4.2 Entrega: PROJETO REALIZADO (1972)	92
10.4.3 Entrega: SISTEMA IMPLANTADO (1941)	97
11. PROGRAMA - 421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	99
11.1. Objetivo: 421.1 - Prestar serviços administrativos eficientes, de qualidade	
com agilidade.	99
11.1.1 Entrega: AÇÃO IMPLANTADA (1887)	99
11.1.2 Entrega: UNIDADE ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA (1885)	100
11.1.3 Entrega: AGENTE PÚBLICO CAPACITADO (1888)	102
12. PROGRAMA - 423 - GESTÃO E DESENV. ESTRATÉGICO DE PESSOAS	103
12.1. Objetivo: 423.1 - Prover o setor público de agentes qualificados para efet	
exercício.	103
12.1.1 Entrega: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (2271) 13. Indicadores Temáticos	103 105
13.1 Percentual de famílias beneficiadas com título de propriedade urbana	105
13.2 Percentual de municípios contemplados por planei, urbano municipal	103
TOLE I STOUTHAN AS ITTATIONS SOUTH STRUCTURED BY DUTIES. AIRCOLD BY STRUCTURED BY SOUTH BY SOUTH BY SOUTH STRUCTURED BY SOUTH BY S	



13.3 Percentual de municípios com destinação final adequada de resídu	
urbanos	108
13.4 Índice de atendimento de domicílios com soluções adequadas de	
abastecimento de água	109
13.4.a. Dimensão 1 do Indicador - Geral	109
13.4.b. Dimensão 2 do Indicador - Para a zona urbana	109
13.4.c. Dimensão 3 do Indicador - Para a zona rural	110
13.5 Índice de atendimento de domicílios com soluções adequadas de	
esgotamento sanitário	110
13.5.a. Dimensão 1 do Indicador - Geral	110
13.5.b. Dimensão 2 do Indicador - Para a zona urbana	111
13.5.c. Dimensão 3 do Indicador - Para a zona rural	111
14. Conclusão	112



1. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Desempenho Setorial (RDS) contém informações sobre o monitoramento das entregas do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 de responsabilidade da Secretaria da Cidades (SCIDADES), apresentando o acompanhamento das ações realizadas no exercício de 2024, conforme sua execução física e financeira.

A estrutura do documento é composta por Eixos, Programas, Objetivos Específicos e Entregas por meio dos quais foram desenvolvidas as ações no referido exercício, classificadas por fonte de recursos.

Por fim, apresenta-se o desempenho dos indicadores estratégicos dos programas finalísticos do PPA 2024-2027, no seu primeiro ano de execução.

2. PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, instituído pela Lei Estadual nº 18.662/2023, é o principal instrumento de planejamento estratégico do Estado do Ceará, estabelecendo diretrizes, objetivos e metas para a gestão pública no período de quatro anos. Organizado em eixos, temas e programas, o PPA busca promover o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a melhoria dos serviços prestados à população, garantindo maior eficiência e transparência na administração pública

O plano está estruturado em quatro **Eixos** estratégicos, que definem as grandes áreas de atuação do governo, dentro dos quais se organizam **Temas** e **Programas**, cada um com objetivos específicos e entregas concretas. Essa organização permite uma gestão eficiente e integrada das políticas públicas.

Eixo	Descrição			
O Ceará que cuida, educa e valoriza as pessoas.	Políticas voltadas à educação, saúde, assistência social e cultura.			
O Ceará que inova, produz e trabalha.	Desenvolvimento econômico, inovação, geração de emprego e renda.			
O Ceará que preserva, convive e zela pelo território.	Sustentabilidade, segurança hídrica, saneamento e meio ambiente.			
O Ceará que participa, planeja e alcança resultados.	Modernização da gestão pública, transparência e participação cidadã.			



A Secretaria das Cidades tem como missão promover o desenvolvimento equilibrado das cidades e regiões do Ceará por meio de ações de planejamento urbano e metropolitano, estruturação e requalificação urbana, habitação, saneamento, mobilidade, fortalecimento institucional dos municípios e regularização fundiária urbana, bem como obras de infraestrutura rodoviária, aeroportuária e de edificações.

De acordo com o planejamento estratégico do Estado do Ceará e as políticas públicas implementadas pela Secretaria das Cidades, observa-se o seguinte panorama da participação desta Secretaria no PPA.

EIXO	TEMA	PROGRAMA	
Eixo I – O Ceará que cuida, educa e valoriza as pessoas	Acesso a terra e moradia	111 – Habitação e regularização fundiária urbana	
Pessoas com uma vida digna		113 – Habitação de interesse social na área rural	
Eixo III – O Ceará que preserva, convive e zela pelo território	Desenvolvimento urbano e mobilidade	311 – Desenvolvimento do espaço urbano	
Convivência harmoniosa com o território		312 – Governança interfederativa das regiões	
terniono		313 – Mobilidade, trânsito e transporte	
	Meio ambiente	336 – Resíduos sólidos	
	Saneamento básico	351 – Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana	
		352 – Abastecimento de água e esgotamento sanitário no meio rural	
Eixo IV – O Ceará que participa, planeja e alcança resultados	Planejamento, gestão e transformação digital	421 – Gestão administrativa do Ceará	
População atendida com políticas públicas eficientes, efetivas e eficazes		423 – Gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas	
GIGUVAS E GIICAZES		427 – Encargos gerais do Estado	
3 EIXOS	5 TEMAS	11 PROGRAMAS	



3. PROGRAMA - 111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Eixo: 1 - O Ceará que Cuida, Educa e Valoriza as Pessoas

Tema: 1.1 - Acesso à Terra e Moradia

Resultado Temático: Famílias com acesso a terra, regularização fundiária e moradia digna, integradas às políticas públicas sociais, econômicas e ambientais, priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade social.

Órgão Gestor: Secretaria das Cidades (SCIDADES)

Público-alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem Moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade.

3.1. Objetivo: 111.1 - Reduzir o déficit habitacional urbano e garantir a segurança jurídica por meio de títulos de propriedade.

3.1.1 Entrega: GEOCADASTRO REALIZADO (1922)

Refere-se ao processo de regularização fundiária do imóvel, que começa no cadastro dos imóveis a ser regularizados, em seguida passa pelo georrefereciamento dos imóveis, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Regularização Fundiária (COREF).

No período de Janeiro a Dezembro de 2024, foram realizados 1.697 geocadastros na região do Cariri e na Região Metropolitana de Fortaleza. No Cariri, especificamente no município de Barbalha, registraram-se 1.330 geocadastros no bairro Malvinas e 103 no Conjunto Barbalha. Na Região Metropolitana de Fortaleza, foram contabilizados 264 geocadastros, sendo estes localizados no Residencial Luíza Távora, no município de Itaitinga.

O geocadastro integra o processo de regularização fundiária dos imóveis, o qual se inicia com a identificação e cadastramento das propriedades a serem regularizadas. Posteriormente, serão executadas etapas administrativas e legais em observância a Lei nº 13.465/2017 (REURB-S), por fim, a solicitação de registro junto ao cartório competente. A divergência entre as quantidades programadas e realizadas no projeto ocorre porque a escolha do local para o geocadastro é feita estrategicamente pela Direção Superior da SCidades. Durante a elaboração do PPA, sem a definição da região beneficiada, optou-se por uma distribuição abrangente em todas as regiões de planejamento.



É importante destacar que o projeto opera em um ciclo de março a março, diferindo do calendário padrão de janeiro a dezembro. Essa particularidade exige agilidade nas decisões para garantir o cumprimento dos prazos. A execução orçamentária na região 03 se justifica pela localização da Secretaria das Cidades em Fortaleza, onde cerca de 90% dos profissionais que trabalham no projeto, vinculados ao contrato de gestão, estão lotados.

A definição precisa do local de execução é crucial para a viabilidade e eficiência do projeto. Isso permitirá otimizar a alocação da força de trabalho e respeitar o cronograma específico, assegurando o sucesso da implementação.

No período de Janeiro a Dezembro de 2024, foram realizados 1.433 na Região do Cariri (Município de Barbalha) e 264 na Região Metropolitana de Fortaleza (Itaintinga), fazendo um total de 1.697 Geocadastros.

A entrega foi executada por meio da Ação Orçamentária "11947 - Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana" e por meio da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos e a execução orçamentária foi de 87,41%, conforme tabela abaixo.

As fontes 754 - Recursos de operação de crédito e 700 - Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da união também foram programas, mas não houve execução orçamentária e financeira.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.782.000,00	6.475.576,05	6.455.576,05	6.455.576,05	99,69%	99,69%
Total	6.682.000,00	7.385.576,05	6.455.576,05	6.455.576,05	87,41%	87,41%

Fonte: SIMA

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREF fornecido pelo Contrato de Gestão apoio técnico **SACC** 002/CG/CIDADES/2023 (N° 1298427), firmado com INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ. Esse apoio técnico é destinado ao projeto de atualização

Página 11 de 113



cadastral dos mutuários da Companhia de Habitação do Estado do Ceará (COHAB) na Região Metropolitana de Fortaleza, assim como à regularização fundiária nos mutirões da COHAB no município de Fortaleza-CE. Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 4.674.533,93 para o Contrato de Gestão, com recursos da ação orçamentária "11947 - Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana".

Ainda no âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a técnico por do recebe apoio meio Contrato 001/CG/CIDADES/2024 (N° SACC 1311905), celebrado com o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ. O objetivo desse contrato é fornecer apoio institucional à execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano regional e a habitação, com foco no planejamento urbano e no crescimento socioeconômico e socioambiental. As ações previstas incluem o acompanhamento de obras, a implantação de fogões sustentáveis, a execução de trabalhos técnicos sociais, a regularização fundiária, a melhoria funcional e habitacional de imóveis urbanos e rurais, além da regionalização e municipalização do trânsito no Estado do Ceará. Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 1.781.042,12 para o Contrato de Gestão, oriundo da ação orçamentária "11947 - Execução do Projeto de Regularização Fundiária Urbana".

3.1.2 Entrega: UNIDADE HABITACIONAL ESTRUTURADA (2207)

Refere-se à construção de banheiros em unidades habitacionais na área da Comunidade Dendê, as quais não dispõem desse equipamento ou onde esse equipamento é precário. As famílias serão selecionadas de acordo com o perfil definido pela Equipe Social do Projeto Dendê. Consiste, ainda, em medidas reparatórias que serão realizadas pela empresa contratada para a execução da Urbanização, à medida que houver imóveis parcialmente atingidos com o avanço das obras.

A entrega é realizada por meio da Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza (COREV).

No período de Janeiro a Dezembro foram construídos 46 banheiros em Unidades Habitacionais da Comunidade do Dedê e executadas 04 medidas reparatórias de imóveis que foram afetadas pela obra de urbanização.

A empresa Arcanjo Construções Ltda Epp, contratada por meio do Contrato nº 021/Cidades/2023 (Nº SACC: 1268231) para a execução de serviços de melhorias sanitárias e de ligações intradomiciliares em domicílios da Comunidade do Dendê,



não tem mais interesse em continuar a obra e o contrato não teve seu prazo de vigência prorrogado.

A entrega foi executada por meio da Ação Orçamentária "11662 - Melhoria das Condições Físicas de Unidades Habitacionais na Área da Comunidade do Projeto Dendê (PRÓ-MORADIA)" e por meio das fontes 754 - Recursos de operações de crédito, especificamente subfonte 56 - Operações de Crédito Internas - Tesouro/Cef, e 500 - Recursos não vinculados de impostos e a execução orçamentária foi de 6,39%, conforme tabela abaixo.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	5.000.000,00	5.010.000,00	303.818,01	284.487,37	6,06%	5,68%
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	52.447,11	19.543,32	18.525,92	37,26%	35,32%
Total	5.500.000,00	5.062.447,11	323.361,33	303.013,29	6,39%	5,99%

Fonte: SIMA

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREV está executando os Serviços de Melhorias Sanitárias e de Ligações Intradomiciliares em Domicílios da Comunidade do Dendê, no bairro Edson Queiroz, no município de Fortaleza. Os serviços são realizados por meio do Contrato Nº 021/CIDADES/2023 (SACC Nº 1268231), firmado com a empresa ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA EPP. Para a execução do empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 19.543,32, com recursos da ação orçamentária "11662 - Melhoria das Condições Físicas de Unidades Habitacionais na Área da Comunidade do Projeto Dendê (PRÓ-MORADIA)".

Fonte: 754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREV está executando os Serviços de Melhorias Sanitárias e de Ligações Intradomiciliares em Domicílios da Comunidade do Dendê, no bairro Edson Queiroz, no município de Fortaleza. Os serviços são realizados por meio do Contrato Nº 021/CIDADES/2023 (SACC Nº 1268231), firmado com a empresa ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA EPP. O empreendimento é financiado por meio do Convênio de Receita Nº 0294815-46 (SACC Nº 652019) com a Caixa Econômica Federal. Para a execução do empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 303.818,01, com recursos da ação orçamentária "11662 - Melhoria das Condições Físicas de Unidades Habitacionais na Área da Comunidade do Projeto Dendê (PRÓ-MORADIA)".



3.1.3 Entrega: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA (1903)

Refere-se à construção das unidades habitacionais, disponibilizadas à população urbana de baixa renda.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social (CDHIS).

No período de Janeiro a Dezembro de 2024, foram entregues 416 unidades habitacionais do Residencial Cidade Jardim Módulo III; e 1296 unidades habitacionais no Residencial Cidade Jardim Módulo IV no Município de Fortaleza, totalizando 1712 unidades habitacionais entregues pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Quanto ao programa Entrada Moradia Ceará, que teve seu início em Junho de 2024, até Dezembro de 2024 foram liberados 3.416 subsídios no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, beneficiando assim 3.416 pessoas no Estado do Ceará. É importante ressaltar que esse número pode sofrer alteração, pois os subsídios podem ser estornados por parte do beneficiário, caso haja alguma desistência.

Ainda, pelo Programa Minha Casa Minha Vida houve um investimento do Estado no valor de R\$ 5.985.440,42 para a Contratação de dois Empreendimentos: o Residencial Santa Rita 02 no Município de Pacajus (150 unidades) e o Residencial São José 1 em Pacatuba (150 unidades) com a previsão de entrega para dezembro de 2027.

No mês de Setembro de 2024, teve a aprovação da Lei nº 19.054, de 20 de setembro de 2024, onde prevê o pagamento do Aluguel Social, para a Localidade Campo dos Cariocas no Município de Caucaia para 50 beneficiários.

Por meio do Convênio Nº 039/CIDADES/2022 (SACC Nº 1217530) firmado com o município de Sobral, foram construídas 57 unidades habitacionais, que integram o conjunto habitacional Padre Palhano Village Sobral. Da mesma forma, por meio do Convênio Nº 062/CIDADES/2021 (SACC Nº 1196167) com o município de Irauçuba, foram entregues 40 unidades habitacionais, compondo o residencial José de Oliveira.

No período de Janeiro a Dezembro de 2024 foram entregues 416 Unidades habitacionais do Módulo III do Residencial Cidade Jardim e 1296 unidades do Módulo IV do Cidade Jardim. Entregues 57 unidades habitacionais, que integram o conjunto habitacional Padre Palhano Village Sobral e 40 unidades habitacionais, compondo o residencial José de Oliveira.

A entrega foi executada por meio da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos e a execução orçamentária foi de 76,23%, conforme tabela abaixo.



As fontes 754 - Recursos de operação de crédito, 700 - Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União e 501- Outros recursos não vinculados também foram programas, mas não houve execução orçamentária e financeira.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.414.339,00	22.414.339,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.305.352,00	81.015.999,04	79.209.706,81	29.906.317,14	97,77	36,91
Total	24.019.691,00	103.907.838,04	79.209.706,81	29.906.317,14	76,23	28,78

Fonte: SIMA

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a CDHIS está implementando a entrega das "Unidades Habitacionais Implantadas". Para viabilizar sua execução, foi empenhado o montante total de R\$ 76.791.175,40, utilizando a ação orçamentária "11779 - Ampliação da Oferta de Moradia de Interesse Social na Área Urbana, no Âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida ou de Programas Substitutos". A seguir, são apresentados os detalhes dos empenhos realizados:

• Empenho de R\$ 861.208,98: Execução do Contrato Nº 016/CIDADES/2024 (Nº SACC: 1327496), firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para contratação dos serviços de agente operador e financeiro. O objetivo é a operacionalização e gestão dos recursos destinados à subvenção habitacional, beneficiando famílias de baixa renda e ampliando o acesso ao financiamento imobiliário, conforme o art. 5º da Lei Estadual Complementar nº 323/2024, no âmbito do Programa Entrada Moradia Ceará.



- Empenho de R\$ 70.000.000,00: Implementação do Programa Entrada Moradia Ceará, conforme estabelecido pela Lei Estadual Complementar nº 323/2024, com o objetivo de ampliar o acesso das famílias de baixa renda ao financiamento imobiliário por meio de subvenção habitacional.
- Empenho de R\$ 78.000,00: Pagamento de aluguel social devido à desocupação do terreno localizado na área do Campos dos Cariocas, no Município de Caucaia.
- Empenho de R\$ 3.326.357,74: Pagamento de contrapartida para a construção do Empreendimento Residencial São José 1 (Nº SACC: 1342116), que contará com 150 unidades habitacionais no município de Pacatuba, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. O investimento será financiado com recursos do FAR, por meio do APF 632871-28, com contrapartida financeira do Estado do Ceará e aporte em serviços pela Prefeitura de Pacatuba.
- Empenho de R\$ 2.525.608,68: Pagamento de contrapartida para a construção do Empreendimento Residencial Santa Rita de Cássia 2 (Nº SACC: 1353711), composto por 150 unidades habitacionais no município de Pacajus, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. O investimento será financiado com recursos do FAR, por meio do APF 632870-14, com contrapartida financeira do Estado do Ceará e aporte em serviços pela Prefeitura de Pacajus.

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, está sendo implementada a entrega das "Unidades Habitacionais Implantadas" no PPA 2024/2027, por meio de convênios com as prefeituras municipais. Utilizando a ação orçamentária "11869 - Ampliação da Oferta de Moradia de Interesse Social por Demandas Municipais", foi empenhado um total de R\$ 2.150.000,00 para a execução dos convênios. A seguir, são apresentados os detalhes dos convênios:

- Construção e Melhoria Habitacional no Bairro Expedito Diógenes (mutirão), no município de Jaguaribe - CE, implementado através do Convênio Nº 160/CIDADES/2022 (SACC Nº 1222219). Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 100.000,00;
- Substituição de Casas de Taipa por Alvenaria no Município de Irauçuba, implementado através do Convênio Nº 062/CIDADES/2021 (SACC Nº 1196167). Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 1.050.000,00;
- Construção de duas casas populares no município de Irauçuba, implementado através do Convênio Nº 039/CIDADES/2024 (SACC Nº 1323456). Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 100.000,00;



 Construção de 30 (trinta) casas populares no Município de Massapê, implementado através do Convênio Nº 005/CIDADES/2023 (SACC Nº 1293314. Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 900.000,00.

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, está sendo implementada a entrega das "Unidades Habitacionais Implantadas" no PPA 2024/2027. Para viabilizar essa entrega, foi realizado o pagamento das taxas referentes ao Projeto Maraguapinho (Residencial Santo Satiro). Utilizando a ação orçamentária "11774 - Apoio à Habitação e Regularização Fundiária Urbana do Projeto Rio Maranguapinho", foi empenhado um total de R\$ 50.339,41.

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, está sendo implementada a entrega das "Unidades Habitacionais Implantadas" no PPA 2024/2027. Para viabilizar essa entrega, foi realizado o Pagamento de Taxas referente ao Projeto Dendê. Utilizando a ação orçamentária "11775 - Apoio à Habitação e Regularização Fundiária Urbana do Projeto Dendê (PRÓ-MORADIA).", foi empenhado um total de R\$ 5.600,00

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, está em andamento a entrega das "Unidades Habitacionais Implantadas" no PPA 2024/2027. Para viabilizar essa ação, foi firmado o contrato Nº 008/CIDADES/2023 com a empresa JDM MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, responsável pela prestação de serviços de mudança (transporte imobiliário) e realocação de aproximadamente 448 famílias beneficiadas pelos projetos de reassentamento Rio Maranguapinho e Rio Cocó. Para o empenho dos recursos, foram utilizadas duas ações orçamentárias: pela ação "11632 - Implantação de Unidade Habitacional do Projeto Rio Maranguapinho", foi empenhado o valor de R\$ 3.416,00; já pela ação "11626 - Implantação de Unidade Habitacional do Projeto Cocó", foi empenhado o valor de R\$ 976,00.

No contexto do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, está sendo promovida a entrega "Unidades Habitacionais Implantadas" prevista no PPA 2024/2027. Para viabilizar essa entrega, foi realizado o pagamento de Aluguel Social destinado a famílias de baixa renda, contemplando os projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê. Por meio da ação orçamentária "11950 - Pagamento de Aluguel Social às Famílias dos Projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê", foi empenhado o montante de R\$ 208.200,00.



3.2. Objetivo: 111.2 Garantir o acesso aos serviços públicos, por meio do trabalho social e da construção de equipamentos.

3.2.1 Entrega: ATIVIDADE REALIZADA (2007)

Refere-se à promoção de campanhas, mobilizações, oficinas e palestras, e tem como objetivo atender às famílias dos conjuntos habitacionais entregues por meio do programa de habitação de interesse social, capacitando-as e promovendo o acesso a diversas políticas públicas.

A entrega é realizada por meio da Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza (COREV).

No âmbito do Projeto Rio Maranguapinho e Projeto Rio Cocó através do Contrato Nº 027/CIDADES/2019 (SACC Nº 1117104) foi concluído o Trabalho Técnico Social no Residencial José Euclides Ferreira Gomes em outubro de 2024 e foram realizadas 94 ações com as famílias conforme descritas a seguir: 15 Assembleias para discussão do Regimento Interno; 5 Oficinas educativas e recreativas com as crianças até 07 anos; 4 Oficinas com a juventude; 9 turmas Escolinhas de futebol com crianças com aulas duas vezes por semana de janeiro a outubro; 12 Plantões Sociais; 5 Oficinas socioeducativas com o corpo de Bombeiros; 5 Oficinas de Higiene Corporal e Bucal para crianças com idade até 07 anos; 4 Feiras de Empreendedorismo; 3 encontros de orientação dos Beneficiários com perfil para participarem de Cursos profissionalizantes; 2 Seminários sobre EJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos); 1 Curso de 120 horas na área de higiene e beleza para 60 alunas; 1 Curso na área Administrativa de 120 horas com 60 pessoas; 1 Curso de corte e costura com 120 horas para 60 pessoas; 1 Seminário socioeducativo sobre os cuidados com as unidades habitacionais e o consumo consciente de água, esgoto e energia elétrica; 1 Mutirão de limpeza e cortejo de combate ao mosquito Aedes Aegypt; 1 vacinação de cães e gatos; 3 Reuniões de Avaliação e monitoramento do PTS (Projeto Técnico Social) e 1 Pesquisa de avaliação de impacto do PTS; 2 Visitas ao Castelão com as crianças e adolescentes do Residencial; 2 torneios de futebol com as crianças das Escolinhas; 1 Ação Cidadã com oferta de Serviços públicos e privados; 1 Construção de documentário sobre o Impacto Social do PTS na vida da População; 14 Reuniões para Socialização do Resultado da pesquisa de Avaliação do impacto do PTS e Apresentação do Documentário sobre a o Impacto Social do PTS.

No âmbito do Projeto Dendê foi dado como concluído o Trabalho Técnico Social no Residencial Dona Yolanda Vidal Queiroz e na Comunidade Dendê. O Contrato nº 017/2019 foi encerrado no dia 26 de agosto de 2024, e ao todo foi executado 96,7% das ações previstas. Em 2024 foram realizadas 27 atividades compreendendo: Reuniões de apresentação, nivelamento, planejamento e monitoramento do trabalho social; Curso profissionalizante de Auxiliar Administrativo com carga horária de 160



horas para 30 alunos; Fóruns comunitários de discussão da intervenção física e social; Formação profissionalizante: cursos de cabeleireiro; Oficinas de segurança alimentar; Formação profissionalizante: cursos de culinária; Formação profissionalizante: cursos de manutenção predial e residencial; pesquisa amostral de monitoramento; reunião de avaliação final do PTS; e Evento de apresentação dos resultados finais do PTS.

O Contrato nº 019/2019, firmado com o SENAI, abrange os Residenciais Castro Alves, Carlos Drummond de Andrade, Independência II, José de Alencar e Machado de Assis. Após sua reprogramação, as atividades foram retomadas com o apoio de novos convênios encaminhados pela Caixa Econômica Federal para viabilizar sua execução financeira, resultando na realização de 125 atividades nesses empreendimentos. Já o Contrato nº 008/2022, também estabelecido com o SENAI e igualmente reprogramado, contempla os Residenciais Ana Facó, José Lino da Silveira II, José Lino da Silveira III, Cidade Jardim I e Cidade Jardim Módulo II, onde foram executadas 57 atividades. Ambos os contratos superaram as metas inicialmente previstas, gerando um saldo positivo que possibilitou uma nova reprogramação, permitindo a realização de atividades complementares e a inclusão de novas ações nos planos do Programa Minha Casa Minha Vida.

No período de Janeiro a Dezembro de 2024 foram realizadas o total de 303 atividades sociais nos âmbitos dos Projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê e nos Residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida.

A entrega foi realizada com recursos de operações de crédito, convênios federais e receitas de impostos não vinculadas, totalizando uma execução orçamentária de 29,50%, conforme demonstrado na tabela a seguir.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.550.000,00	1.560.000,00	409.063,13	409.063,13	26,22	26,22
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.400.000,00	5.300.000,00	1.334.669,80	1.260.446,68	25,18	23,78
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	520.000,00	870.000,00	536.839,45	536.839,45	61,71	61,71
Total	6.470.000,00	7.730.000,00	2.280.572,38	2.206.349,26	29,50	28,54

Fonte: SIMA



Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREV está implementando a entrega "Atividade Realizada" no PPA 2024/2027, por meio da execução do Trabalho Social com as famílias do Residencial José Euclides Ferreira Gomes, em Fortaleza. A execução dessa atividade é viabilizada pelo Contrato Nº 027/CIDADES/2019 (SACC Nº 1117104), firmado com a empresa VIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP. Para a realização dos serviços, foram empenhados recursos de diferentes ações orçamentárias: o valor de R\$ 189.754,04 foi empenhado na ação orçamentária "11601 - Execução de Trabalho Técnico Social junto às Famílias Beneficiadas com o Projeto Rio Maranguapinho", enquanto utilizando a ação "11616 - Execução de Trabalho Técnico Social junto às Famílias Beneficiadas com o Projeto Rio Cocó" foi empenhado os valores de R\$ 52.868,85 e R\$ 154.630,17, sendo este último valor aplicado como contrapartida do empréstimo obtido junto à CAIXA.

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREV está implementando a entrega "Atividade Realizada" no PPA 2024/2027, por meio da execução do Trabalho Social, junto às famílias da área remanescente e da área de reassentamento do Projeto Dendê, em Fortaleza. A execução dessa atividade é viabilizada pelo Contrato Nº 017/CIDADES/2019 (SACC Nº 1096470), firmado com a empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC. Utilizando recursos da ação orçamentária "11622 - Execução de Trabalho Técnico Social junto às Famílias Beneficiadas com o Projeto Dendê (PRÓ-MORADIA)", foi empenhado os valores de R\$ 118.056,74 e R\$ 21.529,65, sendo este último valor aplicado como contrapartida do empréstimo obtido junto à CAIXA.

Fonte: 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

No contexto do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREV está implementando a entrega da "Atividade Realizada" no PPA 2024/2027, através da realização do Trabalho Social com as famílias do Residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no município de Fortaleza. A execução dessa atividade ocorre por meio do Contrato Nº 027/CIDADES/2019 (SACC Nº 1117104), firmado com a empresa VIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP. O financiamento do contrato é garantido pelo Convênio de Receita Nº 0218723-47/2007 (SACC Nº 172387), com o Ministério das Cidades, e o Convênio de Receita Nº 035267603/2011 (SACC Nº 926312), com a Caixa Econômica Federal. Para a execução dos serviços, foi empenhado o valor de R\$ 273.278,30, com recursos provenientes da ação orçamentária "11601 - Execução de Trabalho Técnico Social junto às Famílias Beneficiadas com o Projeto Rio Maranguapinho".



No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a CDHIS está implementando a entrega "Atividade Realizada" no PPA 2024/2027, realizando trabalho social junto às famílias dos residenciais do Programa Minha Casa Minha Vida. Utilizando a ação orçamentária "11781 - Promoção do Trabalho Técnico Social nos Residenciais/Conjuntos Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida ou de Outros Programas que Venham a Substituí-lo", foi empenhado um total de R\$ 1.061.391,50 para a execução dos serviços. A seguir, são apresentados os detalhes por contrato:

- O empenho no valor de R\$ 1.049.506,25 refere-se à execução do Contrato nº 008/CIDADES/2022, firmado com o SENAI Departamento Regional do Ceará, cujo objetivo é a realização de Trabalho Social com as famílias dos Residenciais José Lino da Silveira II, José Lino da Silveira III, Ana Facó, Cidade Jardim I Módulo I e Cidade Jardim I Módulo II, integrantes do programa Minha Casa Minha Vida. Esse trabalho busca promover a inclusão social e fortalecer os vínculos comunitários. O contrato é financiado por meio de convênios de receita específicos para cada residencial, conforme os números detalhados abaixo:
 - Ana Facó: APF nº 0411.463-90 (SACC nº 1179003)
 - José Lino da Silveira II: APF nº 0317.408-05 (SACC nº 1178994)
 - José Lino da Silveira III: APF nº 0317.449-19 (SACC nº 1178999)
 - o Cidade Jardim Módulo I: APF nº 0368.190-74 (SACC nº 1192255)
 - Cidade Jardim Módulo II: APF nº 0398.944-17 (SACC nº 1192245)
- O empenho no valor de R\$ 11.885,25 refere-se à execução do Contrato nº 019/CIDADES/2019 (SACC nº 21098183), celebrado com o SENAI Departamento Regional do Ceará, com o objetivo de desenvolver trabalho técnico social junto às famílias dos residenciais vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida no Estado do Ceará. As ações buscam fortalecer o desenvolvimento comunitário, promover a inclusão social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas. O contrato é financiado por meio dos seguintes convênios de receita:
 - o Carlos Drummond de Andrade: APF nº 322.211-51 (SACC nº 1306511)
 - Castro Alves: APF nº 322.203-54 (SACC nº 1305507)
 - José de Alencar: APF nº 322.201-35 (SACC nº 1305488)
 - Machado de Assis: APF nº 322.217-15 (SACC nº 1306523)
 - o Independência: APF nº 364.076-93 (SACC nº 1128186)



Fonte: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREV está implementando a entrega "Atividade Realizada" no PPA 2024/2027, por meio da execução do Trabalho Social, junto às famílias da área remanescente e da área de reassentamento do Projeto Dendê, em Fortaleza. A execução dessa atividade é viabilizada pelo Contrato Nº 017/CIDADES/2019 (SACC Nº 1096470), firmado com a empresa INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC. Utilizando recursos da ação orçamentária "11622 - Execução de Trabalho Técnico Social junto às Famílias Beneficiadas com o Projeto Dendê (PRÓ-MORADIA)", foi empenhado o valor de R\$ 409.063,13. O financiamento do contrato é garantido pelo Contrato de Financiamento Nº 0294815-46 (SACC Nº 652019), referente ao PRÓ MORADIA, com recursos do FGTS, firmado com o Ministério das Cidades/Caixa, assinado em 30/06/2010.

3.2.2 Entrega: EQUIPAMENTO PÚBLICO IMPLANTADO (2208)

Refere-se à construção de equipamentos públicos, sejam de assistência social, como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Crea) e Centros de Referência da Assistência Social (Cras); educação, como creches e escolas; de saúde, com construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS); e/ou de segurança pública, como postos policiais no entorno dos residenciais. Os equipamentos serão construídos no âmbito dos Projetos Rio Maranguapinho, Projeto Dendê, do Programa Minha Casa Minha Vida, ou outros programas que venham a substituí-los, a serem disponibilizados às famílias atendidas com habitação no meio urbano.

No âmbito do Projeto Rio Maranguapinho existia para 2024, a previsão de conclusão da Escola do Miguel Arraes que foi iniciada em outubro de 2023, estando com 76,66% dos serviços executados. Não foi concluída em 2024, pois houve necessidade de aditivo de alguns serviços necessários para a obra.

Essa obra está sendo executada por meio do Contrato nº 031/Cidades/2023 (Nº SACC: 1285012), cuja contratada é a empresa Consórcio Feitosa JMV Eef Residencial Miguel Arraes.

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida ou outros Programas que venham a substituí-lo não houve nenhum equipamento construído ou entregue no período.

No período de Janeiro a Dezembro de 2024 não houve entrega.

A entrega foi executada por meio das fontes 700 - Outras Transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, subfonte 82 - Convênios com



Órgãos Federais, e 500 - Recursos não vinculados de impostos, e a execução orçamentária foi de 72,97%, conforme tabela abaixo.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.100.000,00	8.500.000,00	6.241.619,11	6.153.638,84	73,43	72,40
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	340.000,00	250.000,00	143.210,75	140.149,48	57,28	56,06
Total	4.440.000,00	8.750.000,00	6.384.829,86	6.293.788,32	72,97	71,93

Fonte: SIMA

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No contexto do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREV está conduzindo a construção da Escola de Ensino Fundamental (EEF) no Residencial Miguel Arraes, em Fortaleza. As obras estão sendo realizadas por meio do Contrato Nº 031/CIDADES/2023 (SACC Nº 1285012), celebrado com o consórcio FEITOSA JMV EEF RESIDENCIAL MIGUEL ARRAES. Utilizando recursos da ação orçamentária "11598 - Construção de Equipamento Social no Âmbito do Projeto Rio Maranguapinho", foi empenhado o valor de R\$ 143.210,75.

Fonte: 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

No contexto do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana, a COREV está conduzindo a construção da Escola de Ensino Fundamental (EEF) no Residencial Miguel Arraes, em Fortaleza. As obras estão sendo realizadas por meio do Contrato Nº 031/CIDADES/2023 (SACC Nº 1285012), celebrado com o consórcio FEITOSA JMV EEF RESIDENCIAL MIGUEL ARRAES. O valor de R\$ 6.241.619,11 foi empenhado utilizando recursos da ação orçamentária "11598 - Construção de Equipamento Social no Âmbito do Projeto Rio Maranguapinho". O financiamento do contrato é assegurado pelo Convênio de Receita Nº 0218723-47/2007 (SACC Nº 172387), firmado com o Ministério das Cidades.



3.2.3 Entrega: SERVIÇO MANTIDO (2144)

Refere-se aos pagamentos dos técnicos por meio dos Contratos de Gestão para apoio à gestão de políticas públicas de Habitação de Interesse Social no Estado do Ceará.

O Contrato de Gestão nº 02/2023 - CIDADES foi encerrado e o Contrato de Gestão nº 01/CG/CIDADES/2024 encontra-se em execução.

A entrega foi executada por meio das fontes 501 - Outros Recursos não vinculados e 500 - Recursos não vinculados de impostos e a execução orçamentária foi de 98,71%, conforme tabela abaixo.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
501 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	565.445,57	492.297,86	211.549,27	87,06	37,41
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.018.171,00	5.122.949,02	5.122.949,02	4.912.411,50	100	95,89
Total	5.018.171,00	5.688.394,59	5.615.246,88	5.123.960,77	98,71	90,08

Fonte: SIMA

Fonte: "500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" E "501 - RECURSOS ORDINÁRIOS"

Por fim, no âmbito do Programa 111 - Habitação e Regularização Fundiária Urbana,, por meio da ação orçamentária "20828 - Gerenciamento do Programa de Habitação de Interesse Social", foram contratadas empresas para fornecer mão de obra terceirizada, sob regime da CLT, para atender às necessidades administrativas e operacionais da Secretaria das Cidades. Em 2024, foram empenhados os seguintes valores: R\$ 2.617.751,41 por meio do Contrato N° 024/CIDADES/2019 (SACC N° 1108778) firmado com o LAR ANTONIO DE PÁDUA; R\$ 1.464.431,75 pelo Contrato N° 040/CIDADES/2023 (SACC N° 1303249) com a EUROSERV BUSINESS & NEGÓCIOS TERCEIRIZADOS LTDA; e R\$ 1.426.390,71 por meio do Contrato N° 014/CIDADES/2024 (SACC N° 1321861) com a mesma empresa. Além disso, foi empenhado o valor de R\$ 106.673,01 para o pagamento de indenizações e restituições.



4. PROGRAMA - 113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

Eixo: 1 - O Ceará que Cuida, Educa e Valoriza as Pessoas

Tema: 1.1 - Acesso à Terra e Moradia

Órgão Gestor: Secretaria das Cidades (SCIDADES)

Resultado Temático: Famílias com acesso a terra, regularização fundiária e moradia digna, integradas às políticas públicas sociais, econômicas e ambientais, priorizando aquelas em situação de vulnerabilidade social.

Público-alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem Moradia na área rural.

4.1. Objetivo: 113.1 Reduzir o déficit habitacional rural, quant. e qualitativo

4.1.1 Entrega: EQUIPAMENTO INSTALADO (1989)

Consiste na doação e instalação de fogões sustentáveis para famílias de baixa renda que residem nas áreas urbanizadas e/ou agrárias do meio rural, por meio de seleção. É uma tecnologia capaz de reduzir o consumo de lenha para o preparo de alimentos da família, consequentemente reduzindo a pressão sobre o desmatamento da caatinga e a emissão de gases de efeito estufa, além de garantir uma menor emissão de fumaça tóxica no ambiente de preparo.

Em 2024, foram adquiridos 4.400 fogões sustentáveis por meio de Ata de Registro de Preços, conforme o Contrato nº 012/CIDADES/2024 (SACC nº 1308325), firmado com a empresa Maestro Fênix Indústria e Comércio Ltda. Durante o período, foram acompanhadas e concluídas as entregas de 2.073 unidades, permanecendo 2.327 fogões com entrega prevista para o primeiro semestre de 2025.

No período de Janeiro a Dezembro foram entregues 2073 fogões.

A entrega é executada por meio da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos e a execução orçamentária foi de 99,65%, conforme tabela abaixo.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.358.000,00	8.653.528,00	8.623.528,00	8.623.528,00	99,65	99,65
Total	6.358.000,00	8.653.528,00	8.623.528,00	8.623.528,00	99,65	99,65

Fonte: SIMA



Fonte: "500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"

No âmbito do Programa 113 - Habitação de Interesse Social na Área Rural, a CDHIS está executando a entrega "Equipamento Instalado" no PPA 2024/2027, por meio da doação e instalação de fogões sustentáveis para famílias de baixa renda. Essa ação é concretizada por meio do Contrato Nº 012/CIDADES/2024 (SACC Nº 1308325), celebrado com a empresa MAESTRO FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Utilizando recursos da ação orçamentária "11783 - Melhoria das Condições Ambientais das Unidades Habitacionais no Meio Rural, com a Instalação de Fogões Sustentáveis", foi empenhado o valor de R\$ 5.478.000,00 no âmbito desse contrato.

No âmbito do Programa 113 - Habitação de Interesse Social na Área Rural, por meio do Contrato Nº 001/CG/CIDADES/2024 (SACC Nº 1311905), celebrado com o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ, com o objetivo de apoiar institucionalmente à execução de políticas públicas de desenvolvimento urbano regional e de habitação voltadas para o planejamento urbano, crescimento socioeconômico e socioambiental, por meio do acompanhamento de obras, implantação de fogões sustentáveis, execução de trabalho técnico social, da regularização fundiária e melhoria funcional/habitacional de imóveis urbanos e rurais e da regionalização da municipalização do trânsito, no Estado do Ceará. Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 3.145.528,00, oriundo da ação orçamentária "11783 - Melhoria das Condições Ambientais das Unidades Habitacionais no Meio Rural, com a Instalação de Fogões Sustentáveis".

4.1.2 Entrega: UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA (1903)

Refere-se às unidades habitacionais a serem construídas no meio rural e disponibilizadas à população rural de baixa renda.

Não houve nenhuma entrega no período de Janeiro a Dezembro de 2024. A Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social (CDHIS) ainda aguarda novas apresentações e aprovações de projeto para nova contratação.

Foi programado recurso da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos, mas a execução orçamentária foi de 0,00%, conforme tabela abaixo.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	1.250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	·

Fonte: SIMA



5. PROGRAMA - 311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO

Eixo: 3 - O CEARÁ QUE PRESERVA, CONVIVE E ZELA PELO TERRITÓRIO

Tema: 3.1 DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Resultado Temático: Desenvolvimento urbano e mobilidade assegurados, para a garantia de um território acessível, acolhedor, e integrando o construído ao natural, capaz de promover o bem estar e a qualidade de vida da população.

Órgão Gestor: Secretaria das Cidades (SCIDADES)

Público-alvo: População residente no meio urbano, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e degradação ambiental, e os municípios com deficiências em áreas livres de permanência, edificações e equipamentos em geral, além de vias adequadas ao fluxo local, no espaço urbano.

5.1. Objetivo: 311.1 - Garantir espaços públicos seguros, acessíveis e inclusivos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade social.

5.1.1 Entrega: VIA ESTRUTURADA (1971)

Refere-se às áreas de beneficiamento do sistema viário urbano, destinado ao tráfego de pedestres, ciclistas e veículos motorizados em geral, incluindo a pavimentação em pedra tosca, paralelepípedo, bloquete, pedras decorativas, asfalto, ou outros materiais, tanto das caixas de rolamento, quanto dos passeios e dos canteiros, além da disposição adequada de outros elementos, tais como a sinalização, as passagens molhadas, as infraestruturas de energia, iluminação pública e telecomunicação, entre outros.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Obras Urbanas (COURB), principalmente por meio de convênios e termos de cooperação firmados com os municípios, beneficiando diversas localidades com a pavimentação, requalificação e ampliação da infraestrutura viária.

Em 2024, foram concluídos 71 empreendimentos em 49 municípios do Ceará. Ao todo, foram entregues 1.150.313,31 m² de vias estruturadas.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento dos 71 empreendimentos.

Página 27 de 113



	Empreendimentos Concluídos em 2024 - VIA ESTRUTURADA								
ID	Número Convênio/ PCF	Número SACC	Município	Objeto	Quant (m²)				
1	006/2021	1166493	Nova Olinda	Pavimentação no município de Nova Olinda	4.892,17				
2	001/2019	1100602	Guaraciaba do Norte	Pavimentação em pedra tosca de ruas do distrito de Morrinhos, Mocambo, localidades de Santo Antônio dos Camelos, localidade de Estivas, Limoeiro, Baixa Fria, Lagoa dos Silvanos, Ramada e Monteiro	23.367,00				
3	012/2020	1127982	Croatá	Pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas	11.857,86				
4	066/2019	1116290	Choró	Pavimentação em pedra tosca no município de Choró	3.606,48				
5	041/2020	1131635	Limoeiro do Norte	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Limoeiro do Norte	5.422,87				
6	075/2020	1131824	Tabuleiro do Norte	Construção de 06 bueiro interligando o bairro Centro ao bairro 8 de setembro	744,45				
7	007/2022	1220161	Tabuleiro do Norte	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Tabuleiro do Norte	743				
8	079/2018	1051123	Itaitinga	Pavimentação em paralelepípedo tipo bripar na rua Luís Ferrer (Bairro Planalto dos Canários), Ruas Clarisse Assunção e Beatriz Ribeiro (bairro Centro).	5.957,15				
9	021/2021	1174531	Horizonte	Pavimentação em pedra tosca nos distritos de Aningas e Dourados	36.672,00				
10	043/2019	1116354	Itarema	Obra de calçamento no município de Itarema	35.510,00				
11	109/2022	1220389	Banabuiú	Construção de passagem molhada - Sítio Buraco, no distrito barra do Sitiá, no município de Banabuiú	884				
12	105/2022	1220660	Umari	Pavimentação em pedra tosca de diversas ruas do município de Umari	5.758,99				
13	071/2022	1219119	Alcântaras	Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Bela Vista, São Bento e Belém	8.018,58				
14	038/2022	1216755	Saboeiro	Construção de passagem molhada no município de Saboeiro	1.242,00				
15	197/2022	1222897	Saboeiro	Pavimentação em pedra tosca no município de Saboeiro	4.744,33				
16	030/2022	1215327	Pindoretama	Pavimentação em pedra tosca no município de Pindoretama	6.793,78				
17	063/2022	1219359	Beberibe	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Beberibe	3.105,90				
18	032/2021	1179649	Amontada	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Amontada	24.930,00				
19	083/2019	1116403	Solonópole	Pavimentação em pedra tosca dos acessos 1 e 2 do distrito de São José, no município de Solonópole	1.037,10				
20	048/2022	1218663	Solonópole	Pavimentação em pedra tosca no município de Solonópole	2.753,70				
21	079/2022	1219404	Dep. Irapuan Pinheiro	Pavimentação nas ruas do município de Dep. Irapuan Pinheiro	5.993,29				



	Empreendimentos Concluídos em 2024 - VIA ESTRUTURADA								
ID	Número Convênio/ PCF	Número SACC	Município	Objeto	Quant (m²)				
22	115/2018	1051812	Meruoca	Pavimentação da Estrada que liga as localidades de Flexeiras à Caranguejeiro no município de Meruoca	7.811,46				
23	075/2021	1197174	Meruoca	Pavimentação em pedra tosca na Estrada que liga o distrito de Camilos à sede do município de Meruoca	2.388,10				
24	025/2020	1154375	Palhano	Pavimentação em pedra tosca no bairro Centro	3.326,40				
25	080/2021	1197171	Tabuleiro do Norte	Pavimentação em diversas ruas do município de Tabuleiro do Norte	4.240,00				
26	022/2022	1215601	Russas	Pavimentação em paralelepípedo no município de Russas	8.563,84				
27	076/2022	1219328	Jaguaribe	Pavimentação em pedra tosca no distrito de Nova Floresta no município de Jaguaribe	2.530,76				
28	009/2022	1220218	Jaguaribe	Pavimentação de diversas ruas no município de Jaguaribe	1.768,77				
29	101/2022	1220155	Jaguaribe	Pavimentação de diversas ruas na sede do município de Jaguaribe	847,38				
30	108/2022	1220499	Tabuleiro do Norte	Pavimentação em paralelepípedo no município de Tabuleiro do Norte	4.209,72				
31	151/2022	1221856	São João do Jaguaribe	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município de São João do Jaguaribe	3.280,98				
32	196/2022	1222896	Quixeré	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município Quixeré	3.465,89				
33	011/2023	1302519	Alto Santo	Pavimentação em diversas ruas do município de Alto Santo	14.462,24				
34	118/2022	1220491	Chorozinho	Pavimentação com Pedra Tosca no município de Chorozinho.	7.055,88				
35	056/2018	1048842	Jijoca de Jericoacoara	Pavimentação em paralelepípedo nas ruas pará, ceará e vitória na sede do município de Jijoca de Jericoacoara.	7.342,11				
36	081/2018	1052080	Crateús	Pavimentação em pedra tosca nas ruas Rdo Saboia Barros, Maria Catunda, Mundita Saboia, Domingos Soares Rodrigues, Bonfim Quitéria de Sousa, Carlixto Ribeiro do Carmo, Manoel Rodrigues, de Sousa,do Barro Vermelho, Afonso Chaves e Benony Mourão.	10.917,20				
37	008/2021	1191436	São Benedito	Pavimentação com Pedra Tosca em diversas ruas do município de São Benedito.	3.550,00				
38	112/2014	931055	Varjota	2ª etapa da Pavimentação da Av. Presidente Castelo Branco.	12.468,00				
39	120/2019	1116401	Hidrolândia	Pavimentação com Pedra Tosca em diversas ruas do Município de Hidrolândia.	11.921,00				
40	161/2022	1221851	Morada Nova	Pavimentação com Paralelepípedo no município de Morada Nova.	3.603,29				
41	010/2021	1195825	Farias Brito	Pavimentação em Pedra Tosca no Município de Farias Brito.	4.827,00				
42	027/2022	1214046	Lavras da Mangabeira	Pavimentação em Diversas Ruas no Município de Lavras da Mangabeira.	18.188,00				



	Empreendimentos Concluídos em 2024 - VIA ESTRUTURADA							
ID	Número Convênio/ PCF	Número SACC	Município	Objeto	Quant (m²)			
43	028/2022	1215792	Alcântaras	Pavimentação Asfáltica na Via que liga o Distrito de Santa Rosa à Sede do Município de Alcântaras.	25.032,00			
44	038/2023	1303169	Brejo Santo	Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do município de Brejo Santo.	28.706,12			
45	138/2022	1221309	Umari	Piçarramento no Município de Umari.	111.590,00			
46	164/2022	1222166	Umari	Piçarramento e recuperação de estradas vicinais no Município de Umari.	32.866,00			
47	178/2022	1222456	Umari	Piçarramento no Município de Umari.	69.900,00			
48	178/2022	1222462	Jaguaretama	Asfaltar diversas ruas no município de Jaguaretama.	15.918,78			
49	090/2019	1116361	Fortim	Pavimentação em paralelepípedo no município de Fortim	7.553,81			
50	024/2021	1175054	Reriutaba	Pavimentação em pedra tosca em diversas Ruas do município de Reriutaba	8.760,00			
51	063/2020	1131605	Tabuleiro do Norte	Pavimentação em Paralelepípedo em diversas Ruas do Município de Tabuleiro do Norte	1.771,00			
52	111/2022	1220163	Granjeiro	Pavimentação Asfáltica no município de Granjeiro	12.149,51			
53	016/2022	1222168	Granjeiro	Pavimentação Asfáltica no município de Granjeiro	7.622,43			
54	103/2022	1220158	São Luís do Curu	Pavimentação em Pedra Tosca nas Ruas : Rochael Moreira, SDO 01 E SDO 02, no bairro SWAT, na sede do município de São Luís do Curu	7.921,00			
55	007/2017	1030401	Irauçuba	Construção de 01(um) pórtico na entrada da cidade de Irauçuba	500			
56	089/2022	1219730	Ubajara	Pavimentação em Pedra Tosca no município de Ubajara	8.632,86			
57	028/2021	1178585	Frecheirinha	Pavimentação para atender as localidades de Barreira e Roça Velha no município de Frecheirinha	32.038,50			
58	067/2022	1219072	Meruoca	Pavimentação no Distrito de Anil no município de Meruoca	4.310,98			
59	038/2021	1184521	Granjeiro	Pavimentação em pedra toscano município de Granjeiro	23.340,90			
60	039/2021	1184526	Saboeiro	Pavimentação em pedra tosca na sede do município de Saboeiro	1.775,50			
61	008/2021	1167930	Aracoiaba	Pavimentação em pedra toscano município de Aracoiaba	11.378,00			
62	112/2022	1220479	Granjeiro	Construção de Passagens Molhadas	721,8			
63	036/2024	1317991	Lavras da Mangabeira	Piçarramento de Estradas Vicinais em diversas localidades no município de Lavras da Mangabeira	220.577,76			
64	139/2022	1221307	Umari	Pavimentação em pedra tosca no município de Umari	2.430,80			
65	066/2023	1303634	Umari	Piçarramento no município de Umari	82.264,00			
66	001/2019	1098263	Horizonte	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Horizonte	38.811,00			
67	023/2018	1047831	Itarema	Pavimentação em paralelepípedo rejuntado nas localidades de Urubu e Panã	10.639,00			



	Empreendimentos Concluídos em 2024 - VIA ESTRUTURADA								
ID	Número Convênio/ PCF Número SACC Município		Município	Objeto	Quant (m²)				
68	112/2019	1116390	lpu	Pavimentação com pedra tosca em diversas ruas do Município de Ipu	28.803,26				
69	004/2020	1128180	lpu	Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Bonito, Jenipapo, Olho d'aguinha e sede municipal	15.027,42				
70	034/2021	1182145	Boa Viagem	Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Boa Viagem	7.783,41				
71	019/2016	986557	Poranga	Construção de um Pórtico na Entrada da cidade com o tema Capital dos Ventos	684,8				
				Subtotal	1.150.313,31				

Fonte: Coordenadoria de Obras Urbanas - COURB

Essa entrega é realizada por meio de duas ações orçamentárias: a Ação Orçamentária "11620 - Apoio à Estruturação de Vias Públicas oriundas de Demandas Municipais, para torná-las Seguras, Acessíveis e Inclusivas" e a Ação Orçamentária "11624 - Estruturação de Espaços Públicos Seguros, Acessíveis e Inclusivos". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos, considerando ambas as ações.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.388.380,00	80.920.373,07	79.416.742,63	76.286.120,67	98,14%	94,27%
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7.926.315,35	7.853.315,35	7.853.315,35	99,08%	99,08%
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	230.000,00	780.000,00	741.394,94	741.394,94	95,05%	95,05%
TOTAL	17.618.380,00	89.626.688,42	88.011.452,92	84.880.830,96	98,20%	94,70%

Fonte: SIMA

Ressalta-se que, embora a ação orçamentária 11624 esteja vinculada a esta entrega, foi utilizada para a execução da Praça Mais Infância. No entanto, devido à sua natureza, esse empreendimento foi registrado sob a entrega "Espaço Urbano Estruturado" também vinculada ao objetivo específico 311.1.



Fontes: "500 - Recursos não vinculados de impostos" e "501 - Outros recursos não vinculados"

No âmbito do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COURB está implementando a entrega da "Via Estruturada" do PPA 2024/2027, que abrange a pavimentação, requalificação e ampliação da infraestrutura viária, realizadas por meio de convênios e termos de cooperação firmados com os municípios. Em 2024, por meio da Ação Orçamentária 11620, foi empenhado o valor de R\$ 86.915.029,83, o que corresponde a 99,44% do total orçado de R\$ 87.403.273,59 (incluindo a LOA e os Créditos Adicionais), evidenciando um excelente desempenho financeiro na execução dessa ação.

Ainda no âmbito do Programa 311, a COURB concluiu a construção de uma Praça voltada para o desenvolvimento infantil no Bairro Serrinha no município de Fortaleza, por meio do Contrato Nº 037/CIDADES/2018 (Nº SACC: 1056779), firmado com a empresa ALVES FREITAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. Para meio deste contrato, foi empenhado o valor de R\$ 355.028,15, utilizando-se da Ação Orçamentária 11624.

Fonte: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

No contexto do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COURB concluiu a entrega de uma praça voltada ao desenvolvimento infantil no Bairro Serrinha, em Fortaleza. A obra foi realizada por meio do Contrato Nº 037/CIDADES/2018 (N° SACC: 1056779), firmado com a empresa ALVES FREITAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. O financiamento do empreendimento foi viabilizado por meio do Contrato de Receita Ν° 830117/2016/MCIDADES/CAIXA (SACC Nº 1066031) com o Ministério das Cidades, contando com a participação da Caixa Econômica Federal como interveniente técnico. O valor empenhado para a execução do projeto foi de R\$ 741.394,94, alocado na Ação Orçamentária 11624.



5.1.2 Entrega: ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO (1973)

Refere-se aos espaços públicos beneficiados com construção ou reforma de áreas livres e edificadas, a exemplo de praças, parques, mercados, bibliotecas, creches, galpões, centros de comercialização, abrigos, salas de cinema, auditórios, centros de velório, cemitérios, estádios e quadras poliesportivas, como também de imóveis para desenvolvimento de atividades da administração municipal, destinadas à oferta de serviço público, incluindo elementos de acessibilidade, paisagismo, urbanismo, quiosques, playgrounds, caramanchão, academias ao ar livre, entre outros.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Obras Urbanas (COURB), principalmente por meio de convênios e termos de cooperação firmados com os municípios, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e contribuindo para a qualidade de vida da população e o desenvolvimento das cidades.

Em 2024, foram concluídos 40 empreendimentos em 29 municípios do Ceará. Ao todo, foram entregues 688.025,52 m² de Espaço Urbano Estruturado.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento dos 40 empreendimentos.

	Empreendimentos Concluídos em 2024 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO								
ID	Número Convênio/ PCF	Número SACC	Município	Objeto	Quant (m²)				
1	034/2022	1215203	Antonina do Norte	Reforma da Praça da Igreja Matriz	1.855,67				
2	104/2021	1197331	Itapipoca	Construção de uma Praça na localidade de Maceió	2.168,00				
3	018/2022	1215427	General Sampaio	Reforma do Centro Administrativo	540,00				
4	003/2022	1208758	Aracoiaba	reforma das quadras poliesportivas do conjunto COHAB	1.113,78				
5	212/2022	1249023	Carnaubal	Reforma do Balneário Municipal	4.600,00				
6	011/2022	1219621	Pedra Branca	Reforma do Cemitério do Distrito de Minerolândia	394,9				
7	005/2018	1047178	Sobral	Construção de 13 Espaços Criativos(Jardim) no município de Sobral	1.905,30				
8	019/2019	1116269	Icó	Construção do Abatedouro Público	738,98				
9	124/2019	1116404	Hidrolândia	Reforma e Ampliação da Praça do Distrito de Conceição	380,16				
10	073/2022	1219613	Jaguaribe	Construção da Praça Madre Paulina no Bairro Expedito Diógenes	1.609,00				
11	010/2018	1047152	Sobral	Construção de 03 (três) Espaços Criativo (Movimento) no município de Sobral.	1.085,05				
12	151/2018	1052055	Sobral	Urbanização de 12 (doze) Alamedas no município de Sobral.	1.612,52				



	Empreendimentos Concluídos em 2024 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO								
ID	Número Convênio/ PCF	Número SACC	Município	Objeto	Quant (m²)				
13	220/2022	1250535	Santa Quitéria	Construção de uma Praça, distrito de Trapiá, município de Santa Quitéria	378,34				
14	021/2018	1041271	Sobral	Restauro do edifício da Estação Ferroviária e urbanização da praça da Estação no município de Sobral	36.700,00				
15	072/2021	1197084	Forquilha	Construção de Praça Pública na Sede do Município de Forquilha	1.774,85				
16	204/2022	1244567	Graça	Construção de praça no Município de Graça	2.384,84				
17	006/2022	1217846	Morada Nova	Construção de 01 (uma) Praça localizada no Distrito de Dourado	1.748,38				
18	132/2022	1221310	Mauriti	Construção de Praça pública no distrito de Uburanas	1.477,00				
19	049/2020	1131353	Uruoca	Construção de 01(uma) Praça na localidade de Bom Sucesso no município de Uruoca	1.673,75				
20	094/2021	1197258	Varjota	Construção de Praça na Rotatória do Entroncamento da CE-183 com Avenida Presidente Castelo Branco na Sede do Município de Varjota	851,79				
21	102/2019	1116394	Monsenhor Tabosa	Reforma e Urbanização de Praça e de seu entorno no município de Monsenhor Tabosa	1.285,17				
22	219/2022	1250534	Santa Quitéria	Construção de Praça no Bairro Raimundo Mesquita no município de Santa Quitéria	379,71				
23	176/2022	1222425	Mauriti	Reforma da Praça do Distrito de Buritizinho no município de Mauriti	787,00				
24	040/2023	1303343	Brejo Santo	Construção da Praça do Santuário de São Francisco no município de Brejo Santo	1.180,95				
25	104/2019	1116364	Camocim	Construção de Uma Praça no Bairro Rodagem do Lago no Município de Camocim	2.520,00				
26	012/2017	1027238	Sobral	Urbanização do Parque da Cidade (Trecho II) no município de Sobral.	27.839,00				
27	048/2018	1047239	Sobral	Reforma de 18 (dezoito) Centros de Convivência no município de Sobral	522.095,00				
28	006/2018	1052086	Sobral	Padronização de diversas calçadas no município de Sobral.	30.994,72				
29	106/2022	1220440	Jaguaribe	Construção e ampliação da Praça da Igreja Santa Luiza (vertentes) no município de Jaguaribe	1.618,00				
30	148/2018	1052100	São Gonçalo do Amarante	Reforma, ampliação e urbanização do mercado público no município de São Gonçalo do Amarante	5.300,00				
31	013/2019	1105075	Campos Sales	Complementação das obras do Santuário Nossa Senhora da Penha	4.335,08				
32	036/2023	1303293	Araripe	Construção de Praça no Distrito de Riacho Grande no Município de Araripe	3.398,19				
33	013/2020	1131340	Icapuí	Construção da Praça Chico Bagre	1.040,00				

Página 34 de 113



	Em	preendimen	tos Concluído	s em 2024 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO	
ID	Número Convênio/ PCF	Número SACC	Município	Objeto	Quant (m²)
34	119/2019	1116399	lpu	Infraestrutura Esportiva	7.239,22
35	029/2020	1128375	lpu	Construção do Centro Administrativo	3.245,28
36	198/2022	1225123	Solonópole	Construção, Reforma e Ampliação de Praça no Município de Solonópole	1.888,53
37	026/2022	1214073	Canindé	Reforma de uma Praça do Distrito de Ipueiras dos Gomes no Município de Canindé	849,60
38	001/2023	1303469	Massapê	Construção de Praça no município de Massapê	1.141,06
39	074/2024	1325451	Massapê	Reforma de Praças	1.209,60
40	037/2018*	1056779	Fortaleza	Praça voltada ao desenvolvimento infantil no Bairro Serrinha	4.687,10
*Coı	ntrato			Subtotal	688.025,52

Fonte: Coordenadoria de Obras Urbanas - COURB

Essa entrega é realizada por meio da Ação Orçamentária "11627 - Apoio à Estruturação de Espaços Públicos, Oriundos de Demandas Municipais, para torná-los Seguros, Acessíveis e Inclusivos". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500.9100000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.783.793,00	26.700.183,27	25.842.506,69	24.431.363,34	96,79%	91,50%
501.1100000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.587.500,00	1.581.034,63	1.581.034,63	99,59%	99,59%
TOTAL	5.867.793,00	28.287.683,27	27.423.541,32	26.012.397,97	96,95%	91,96%

Fonte: SIMA

Ressalta-se que o empreendimento "Praça adequada ao desenvolvimento infantil no município de Fortaleza - Programa Mais Infância" foi executado por meio da ação orçamentária 11624, vinculada à entrega "Via Estruturada" do 1º objetivo específico (311.1). No entanto, considerando sua natureza e finalidade, essa intervenção se enquadra mais adequadamente como um "Espaço Urbano Estruturado", tendo sido contabilizada dessa forma.



Fontes: "500 - Recursos não vinculados de impostos" e "501 - Outros recursos não vinculados"

No âmbito do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COURB está implementando a entrega "Espaço Urbano Estruturado" do PPA 2024/2027, que compreende reforma de centros de convivência, a urbanização de parques, a padronização de calçadas e a revitalização de espaços públicos realizada por meio de convênios e termos de cooperação firmados com os municípios. No ano de 2024, através da Ação Orçamentária 11627, foi empenhado o valor de R\$ 27.423.541,32, o que representa 96,95% do total orçado de R\$ 28.287.683,27 (incluindo a Lei e os Créditos) para essa ação, demonstrando um excelente desempenho financeiro na execução dessa entrega.

5.2. Objetivo: 311.2 - Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas, com ênfase em grandes projetos estruturantes do Rio Maranguapinho, do Rio Cocó e da Comunidade do Dendê.

5.2.1 Entrega: PROJETO APOIADO (1894)

Consiste na promoção do gerenciamento de projetos de revitalização das áreas degradadas, o que permitirá a execução dos serviços de apoio técnico e operacional ao desenvolvimento da política realizada pelo Governo do Estado em seu território.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza (COREV), por meio de contratos firmados com empresas especializadas em gerenciamento e supervisão de obras.

Em 2024, foram prestados serviços de apoio técnico e operacional para a implementação e viabilização dos projetos Comunidade Dendê, Rio Cocó e Rio Maranguapinho.

Os serviços de apoio técnico operacional para os projetos de revitalização de áreas degradadas foram executados por meio da ação orçamentária "11045 - Gerenciamento e Fiscalização das Obras dos Projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê", vinculada à entrega "Espaço Urbano Estruturado" do 2º objetivo específico (311.2). No entanto, considerando sua natureza e finalidade, esses serviços se enquadram mais adequadamente como "Projeto Apoiado", sendo assim considerados.

Embora os serviços tenham sido prestados, a execução financeira ocorreu em outra entrega, uma vez que a ação orçamentária não foi vinculada à entrega "Projeto Apoiado". A execução financeira associada a essa entrega está detalhada na seção "Espaço Urbano Estruturado", conforme o item 5.2.c deste relatório.



5.2.2 Entrega: SERVIÇO REALIZADO (1893)

Refere-se à dragagem executada, que consiste na limpeza, desassoreamento, alargamento, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagoas, mares, baías e canais, para recuperação de recursos de água compreendidos na área urbana.

A entrega é realizada por meio da Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza (COREV), por meio de contratos firmados com empresas de construção civil para urbanização e requalificação.

Sem meta programada para 2024.

Em julho de 2024, foi assinado um Termo de Compromisso Nº 965732 entre a Secretaria das Cidades, a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades para a urbanização dos afluentes do Rio Maranguapinho. Atualmente, o projeto está em fase de elaboração, contemplando, entre outros serviços, a dragagem dos canais.

No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIMA



5.2.3 Entrega: ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO (1973)

Consiste na retirada das ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental, por meio de grandes projetos estruturantes, com ênfase no Rio Maranguapinho, no Rio Cocó e na Comunidade do Dendê, melhorando as condições de habitabilidade da população, sobretudo a que reside em faixas de alagamento e zonas de alto risco socioambiental, com a recuperação das áreas ambientais sensíveis, além da implantação de infraestrutura e consolidação de conexões viárias de forma a possibilitar a circulação de veículos e serviços urbanos.

A entrega é realizada por meio da Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza (COREV).

As obras estão em andamento, sem entregas concluídas no ano de 2024.

A previsão do Plano Plurianual (PPA) para 2024 estabelecia a conclusão das obras de estruturação do espaço urbano nos Trechos II e IV do Projeto Maranguapinho, bem como no Trecho II do Projeto Cocó. No entanto, de forma antecipada, em novembro de 2023, foi concluído o Trecho IV do Projeto Maranguapinho (margem direita – entre o Anel Viário e a Barragem Maranguapinho), realizado através do Contrato Nº 014/CIDADES/2020. A obra incluiu a implantação de uma via paisagística ao longo da margem do Rio Maranguapinho, abrangendo uma área total de 1.628.733 m².

Em 2024, as obras continuaram no Trecho II do Rio Maranguapinho (margem esquerda – entre a Av. Senador Fernandes Távora e a Av. Osório de Paiva), realizado com o Contrato Nº 006/CIDADES/2021 (Nº SACC: 1156784), com 72,37% dos serviços executados, e no Trecho II do Rio Cocó (margem esquerda – entre a Av. Paulino Rocha e a Av. Pompílio Gomes), realizado com o Contrato Nº 030/CIDADES/2021 (Nº SACC: 1182273), com 71,58% das atividades concluídas. O progresso das obras foi afetado pelas chuvas no início do ano, que dificultaram os serviços de terraplenagem e resultaram em uma paralisação temporária das atividades, que só foram retomadas em julho de 2024. Como consequência, nenhum dos trechos previstos foi finalizado em 2024. Além disso, a empresa responsável pelo Trecho do Maranguapinho solicitou o distrato devido a dificuldades na continuidade da obra, o que exigirá o relançamento de licitações em 2025.

A entrega é viabilizada por meio de 14 ações orçamentárias, que abrangem a urbanização das margens dos rios Maranguapinho e Cocó, seus afluentes e a comunidade do Dendê, além de programas de apoio, fiscalização e indenização das famílias afetadas. Também inclui a manutenção dos espaços urbanos e o gerenciamento do programa de desenvolvimento urbano. Abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos, considerando as ações orçamentárias vinculadas a essa entrega.



Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.830.172,00	46.305.502,78	44.928.960,85	44.450.796,28	97,03%	95,99%
501 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	565.445,58	565.445,58	211.549,27	100,00%	37,41%
501 - DIVIDENDOS - CAGECE	0,00	1.284.944,28	639.535,61	639.535,61	49,77%	49,77%
700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.640.000,00	29.561.819,81	13.644.565,72	13.599.281,68	46,16%	46,00%
754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	11.000.000,00	11.587.500,00	2.054.761,53	2.001.524,08	17,73%	17,27%
754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MARANGUAPINHO	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	44.860.172,00	89.695.212,45	61.833.269,29	60.902.686,92	68,94%	67,90%

Fonte: SIMA

Fontes: "500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" e "501 - RECURSOS ORDINÁRIOS"

No âmbito do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está implementando a entrega "Projeto Apoiado" do PPA 2024/2027, através da prestação de serviços de Apoio Técnico e Operacional (ATO) essenciais para a implementação e viabilização dos projetos Comunidade Dendê, Rio Cocó e Rio Maranguapinho. Com a utilização da ação orçamentária "11045 - Gerenciamento e Fiscalização das Obras dos Projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê", foi empenhado o total de R\$ 8.245.675,60 para a realização desses serviços, cujos detalhes por contrato estão apresentados a seguir.

- O apoio técnico para o Projeto Maranguapinho foi realizado por meio dos Contratos Nº 038/CIDADES/2023 (SACC Nº 1302489) e Nº 017/CIDADES/2024 (SACC Nº 1320941), firmado com a empresa COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA. Em 2024, foi empenhado o montante total de R\$ 3.438.395,35.
- Para o Projeto Rio Cocó, o apoio técnico foi executado através do Contrato Nº 006/CIDADES/2024 (SACC Nº 1312836), firmado também com a COMOL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA. Em 2024, foi empenhado o montante total de R\$ 1.930.491,63.



Já o apoio técnico para o Projeto Dendê foi realizado por meio do Contrato Nº 020/CIDADES/2024 (SACC Nº 1324322), firmado com o Consórcio formado pelas empresas COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS e TPF ENGENHARIA LTDA. Em 2024, foi empenhado o montante total de R\$ 2.876.788,62.

Dentro das ações do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está executando as obras de urbanização, implantação do sistema viário e melhorias habitacionais na Comunidade do Dendê, em Fortaleza, com recursos da Ação Orçamentária 11033. Para viabilizar o empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 386.492,50 para a indenização de imóveis na comunidade. Além disso, foi empenhado o valor de R\$ 101.161,21 para a execução das obras, por meio do Contrato Nº 020/CIDADES/2023 (SACC Nº 1269872), firmado com o consórcio composto pelas empresas ALVES FREITAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e BWS CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

Em continuidade ao Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está executando as obras da Via de Proteção Ambiental da Margem Esquerda do Rio Cocó (Trecho III - da Av. Deputado Paulino Rocha à Av. Alberto Craveiro) no município de Fortaleza. A obra está sendo realizada por meio do Contrato Nº 009/CIDADES/2023 (SACC Nº 1261969), firmado com o consórcio composto pela empresa R. R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME em conjunto com a empresa CLEZINALDO CONSTRUCOES. Para a execução do empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 3.523.414,47, com recursos da Ação Orçamentária 11043.

No seguimento do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está conduzindo as obras de urbanização do Rio Maranguapinho, no município de Fortaleza. Em 2024, as intervenções abrangeram a execução dos Trechos Zero e II, obras complementares e a instalação de gradil na Área de Proteção Ambiental, totalizando um investimento de R\$ 13.391.042,88, conforme a ação orçamentária "11007 - Urbanização de Áreas ao Longo das Margens do Rio Maranguapinho". Abaixo, estão os detalhes por contrato:

- Foi empenhado o valor de R\$ 483.946,42 para a urbanização do Trecho II (margem esquerda do Rio Maranguapinho), conforme execução do Contrato Nº 006/CIDADES/2021 (SACC Nº 1156784), celebrado com a empresa ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
- Foi empenhado o valor de R\$ R\$ 270.091,54 para as obras de urbanização do Trecho Zero (margem direita do Rio Maranguapinho) estão sendo realizadas por meio do Contrato Nº 013/CIDADES/2023 (SACC Nº 1259293), firmado com a empresa CONSTRUTORA CETRO LTDA.



- O valor de R\$ 174.687,37 foi empenhado para as obras complementares à urbanização e a implantação do gradil na Área de Proteção Permanente do Rio Maranguapinho estão sendo realizadas por meio do Contrato Nº 022/CIDADES/2023 (SACC Nº 1270918), firmado com a empresa LAGOTELA EIRELI EPP.
- Além disso, foi empenhado o valor total de R\$ 12.257.402,56 para o pagamento de indenizações no âmbito do projeto de Urbanização do Rio Maranguapinho. Deste montante, R\$ 8.165.735,37 foram destinados ao pagamento de indenizações por benfeitorias no Trecho Zero, enquanto R\$ 2.638.343,41 foram empenhados para indenizações ao longo do Trecho IV. Além disso, o valor de R\$ 1.453.323,78 foi empenhado para indenizações de imóveis do projeto.
- Por fim, foi empenhado o valor de R\$ 204.914,99 para o pagamento de reajuste ao contrato de execução da urbanização das margens do Rio Maranguapinho, Trecho IV (margem direita).

Ainda no âmbito do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está executando as obras de urbanização e do sistema viário de contorno lindeiro ao Rio Cocó (Trecho II Margem Esquerda - da Av. Pompilio Gomes à Av. Dep. Paulino Rocha) no município de Fortaleza, com recursos da ação orçamentária "11020 - Urbanização das Margens do Rio Cocó". Para viabilizar o empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 9.462.324,84 para a indenização e restituições do projeto. Além disso, foi empenhado o valor de R\$ 759.906,68 para a execução das obras, por meio do Contrato Nº 030/CIDADES/2021 (SACC Nº 1182273), firmado com a empresa DOMO CONSTRUÇÕES LTDA.

No contexto do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, por meio do Contrato Na 001/CG/CIDADES/2024 (No SACC 1311905) firmado com o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA, é realizado o apoio à implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano e habitação no Ceará, com foco em planejamento urbano, obras, regularização fundiária, melhorias habitacionais e gestão do trânsito. Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 1.914.956,95, com recursos da ação orçamentária "11046 - Apoio à Urbanização de Áreas ao Longo das Margens do Rio Cocó". Adicionalmente, foi empenhado R\$ 44.035,43 para o pagamento de taxas do Projeto Rio Cocó, também com recursos da mesma ação orçamentária.

No contexto do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, por meio do Contrato Na 001/CG/CIDADES/2024 (No SACC 1311905) firmado com o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARA, é realizado o apoio à implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano e habitação no Ceará, com foco em planejamento urbano, obras, regularização fundiária, melhorias habitacionais e gestão do trânsito.



Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 1.914.956,94, com recursos da ação orçamentária "11054 - Apoio à Urbanização de Áreas ao Longo das Margens do Rio Maranguapinho.". Adicionalmente, foi empenhado R\$ 115.332,79 para o pagamento de taxas do Projeto Maranguapinho, também com recursos da mesma ação orçamentária.

No contexto do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, por meio da ação orçamentária "11057 - Apoio à Urbanização de Áreas na Comunidade do Dendê, foi empenhado o valor de R\$ 19.859,28 para o pagamento de taxas referentes ao Projeto Dendê.

Por fim, no âmbito do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, por meio da ação orçamentária "20879 - Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Urbano", foram contratadas empresas para fornecer mão de obra terceirizada, sob regime da CLT, para atender às necessidades administrativas e operacionais da Secretaria das Cidades. Em 2024, foram empenhados os seguintes valores: R\$ 2.617.751,41 por meio do Contrato Nº 024/CIDADES/2019 (SACC Nº 1108778) firmado com o LAR ANTONIO DE PÁDUA; R\$ 1.464.431,73 pelo Contrato Nº 040/CIDADES/2023 (SACC Nº 1303249) com a EUROSERV BUSINESS & NEGÓCIOS TERCEIRIZADOS LTDA; e R\$ 1.426.390,71 por meio do Contrato Nº 014/CIDADES/2024 (SACC Nº 1321861) com a mesma empresa. Além disso, foi empenhado o valor de R\$ 106.673,01 para o pagamento de indenizações e restituições.

Fonte: "501 - DIVIDENDOS - CAGECE"

No contexto do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está realizando as obras de urbanização e do sistema viário ao longo do contorno lindeiro ao Rio Cocó, no município de Fortaleza, com recursos oriundos da ação orçamentária "11020 - Urbanização das Margens do Rio Cocó". Para a execução do empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 639.535,61, destinados à indenização e restituições relacionadas ao projeto.

Fonte: "700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS"

No âmbito do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está conduzindo as obras de urbanização do Rio Maranguapinho, no município de Fortaleza. Em 2024, as intervenções abrangeram a execução dos Trechos Zero e II, obras complementares e a instalação de gradil na Área de Proteção Ambiental, totalizando um investimento de R\$ 12.797.885,77, conforme a ação orçamentária "11007 - Urbanização de Áreas ao Longo das Margens do Rio Maranguapinho". Abaixo, estão os detalhes por contrato:



- A urbanização do Trecho II (margem esquerda do Rio Maranguapinho) está sendo executada pelo Contrato Nº 006/CIDADES/2021 (SACC Nº 1156784), firmado com a empresa ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP. O projeto, financiado pelo Convênio de Receita Nº 0218721-29/2008 (SACC Nº 170981) com o Ministério das Cidades, tem um valor empenhado de R\$ 1.690.331,19.
- As obras de urbanização do Trecho Zero (margem direita do Rio Maranguapinho) estão sendo realizadas por meio do Contrato Nº 013/CIDADES/2023 (SACC Nº 1259293), firmado com a empresa CONSTRUTORA CETRO LTDA. Este projeto, financiado pelo Convênio de Receita Nº 0218723-47/2007 (SACC Nº 172387) com o Ministério das Cidades, tem um valor empenhado de R\$ 2.248.650,07.
- As obras complementares à urbanização e a implantação do gradil na Área de Proteção Permanente do Rio Maranguapinho estão sendo realizadas por meio do Contrato Nº 022/CIDADES/2023 (SACC Nº 1270918), firmado com a empresa LAGOTELA EIRELI - EPP. O financiamento também é proveniente do Convênio de Receita Nº 0218723-47/2007 (SACC Nº 172387) com o Ministério das Cidades, com um valor empenhado de R\$ 8.017.699,89.
- Além disso, foi empenhado o valor de R\$ 841.204,62 para a regularização contábil do Convênio de Receita Nº 0218723-47/2007 (SACC Nº 172387), firmado com o Ministério das Cidades. Este convênio destina-se à Transferência de recursos financeiros da União pelo Programa PAC para execução de Urbanização de Assentamentos Precários Investimento Parcial / Bacia do Maranguapinho, nos Municípios de Maracanaú e Fortaleza.

Ainda no âmbito do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está executando as obras de urbanização e do sistema viário de contorno lindeiro ao Rio Cocó (Trecho II Margem Esquerda - da Av. Pompilio Gomes à Av. Dep. Paulino Rocha) no município de Fortaleza. A obra está sendo realizada por meio do Contrato Nº 030/CIDADES/2021 (SACC Nº 1182273), firmado com a empresa DOMO CONSTRUÇÕES LTDA. O empreendimento é financiado por meio do Convênio de Receita Nº 0293831-24/2009 (SACC Nº 735415) com o Ministério das Cidades. Para a execução do empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 846.679,95, com "11020 da Urbanização das Margens do Rio Cocó". recursos



Fonte: "754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF"

No contexto do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está realizando as obras de urbanização, implantação do sistema viário e melhorias habitacionais na Comunidade do Dendê, em Fortaleza. O empreendimento está sendo executado por meio do Contrato Nº 020/CIDADES/2023 (SACC Nº 1269872), firmado com o consórcio composto pelas empresas ALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e BWS CONSTRUÇÕES LTDA EPP. O empreendimento é financiado por meio do Contrato de Receita Nº 0294815-46 (SACC Nº 652019) com a Caixa Econômica Federal. Para a execução do empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 1.456.933,35, utilizando-se da Ação Orçamentária 11033.

Ainda no âmbito do Programa 311 - Desenvolvimento do Espaço Urbano, a COREV está executando as obras da Via de Proteção Ambiental da Margem Esquerda do Rio Cocó (Trecho III - da Av. Deputado Paulino Rocha à Av. Alberto Craveiro) no município de Fortaleza. A obra está sendo realizada por meio do Contrato Nº 009/CIDADES/2023 (SACC Nº 1261969), firmado com o consórcio composto pela empresa R. R PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME em conjunto com a empresa CLEZINALDO CONSTRUCOES. O empreendimento é financiado por meio do Convênio de Receita Nº 0293831-24/2009 (SACC Nº 735415) com o Ministério das Cidades. Para a execução do empreendimento, foi empenhado o valor de R\$ 597.828,18, com recursos da Ação Orçamentária 11043.



6. PROGRAMA - 312 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

Eixo: 3 - O CEARÁ QUE PRESERVA, CONVIVE E ZELA PELO TERRITÓRIO

Tema: 3.1 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Resultado Temático: Desenvolvimento urbano e mobilidade assegurados, para a garantia de um território acessível, acolhedor, e integrando o construído ao natural, capaz de promover o bem estar e a qualidade de vida da população.

Órgão Gestor: Secretaria das Cidades (SCIDADES)

Público-alvo: Gestões municipais, com ênfase em municípios das Regiões Metropolitanas do Cariri, de Fortaleza e de Sobral.

6.1.Objetivo: 312.1 - Ampliar a capacidade da gestão do território do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum

6.1.1 Entrega: ASSESSORIA REALIZADA (1943)

Refere-se ao atendimento das gestões municipais por equipe especializada, por meio da realização de capacitações, estudos e/ou reestruturação da gestão, com ênfase no planejamento urbano e/ou na autonomia fiscal e tributária, para o cumprimento das funções públicas de interesse comum.

A entrega é realizada por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano (CODUR).

O Termo de Referência (TR), que detalha as atividades para a prestação dos serviços, está em fase de elaboração.

Essa entrega é executada por meio da ação orçamentária "11193 - Contratação de Consultoria Especializada para Planejamento Municipal". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fonte: SIMA



6.1.2 Entrega: CONSELHO MANTIDO (1975)

Refere-se ao funcionamento do Conselho Estadual das Cidades do Ceará, a fim de possibilitar, em observância às diretrizes estabelecidas em seu Regimento Interno, a realização de reuniões, seminários regionais e conferências, dentre outras ações em estímulo à articulação interfederativa, para a elaboração e/ou revisão de planos relacionados ao cumprimento das funções públicas de interesse comum, inclusive apoiando os colegiados municipais.

A entrega é realizada por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano (CODUR).

Em 2024, foram realizadas duas reuniões para a retomada das atividades do Conselho, com o objetivo de iniciar as tratativas para a realização da 6ª Conferência Estadual do CONCIDADES. No entanto, por orientação do Conselho Nacional das Cidades, a 6ª conferência foi remanejada para o ano de 2025, devido à situação climática vivenciada pelo estado do Rio Grande do Sul (RS) e realização das eleições municipais. Assim, em 2025, têm-se a previsão da realização da referida conferência, após a realização das conferências municipais das cidades nos municípios cearenses, cuja previsão é realizar seminários de sensibilização e mobilização dos municípios sobre a temática. Vale destacar que as reuniões ocorreram sem custos financeiros.

Essa entrega é realizada por meio de duas ações orçamentárias: a Ação Orçamentária "11898 - Apoio ao Funcionamento dos Conselhos das Cidades Estadual e Municipais." e a Ação Orçamentária "11899 - Realização de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Estadual das Cidades.". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos, considerando ambas as ações.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fonte: SIMA

Página 46 de 113



6.1.3 Entrega: PLANO PUBLICADO (1974)

Refere-se à elaboração e/ou revisão de planos regionais e municipais relacionados ao cumprimento das funções públicas de interesse comum, entregue ao Poder Legislativo para aprovação em Lei.

A entrega é realizada por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano (CODUR).

Em 2024, por meio do Contrato Nº 001/CG/CIDADES/2024, celebrado com o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ, foram desenvolvidas as seguintes atividades: acompanhamento mensal das ações de articulação e mobilização, bem como apoio na realização de apresentações, eventos (como reuniões, seminários, entre outros) e visitas técnicas aos municípios selecionados para integrar os consórcios de municipalização do trânsito.

Essa entrega é executada por meio de duas ações orçamentárias: a Ação Orçamentária "11328 - Assessoramento e Apoio às Instâncias Deliberativas e Executivas das Regiões" e a Ação Orçamentária "11185 - Elaboração e/ou Revisão de Planos Regionais e Municipais referentes às Funções Públicas de Interesse Comum". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos, considerando ambas as ações.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	905.428,94	905.428,89	905.428,89	100,00%	100,00%
TOTAL	500.000,00	905.428,94	905.428,89	905.428,89	100,00%	100,00%

Fonte: SIMA

Fonte: "500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"

No âmbito do Programa 312 - Governança Interfederativa das Regiões, por meio do Contrato Nº 001/CG/CIDADES/2024 (Nº SACC 1311905), celebrado com o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ, foi prestado apoio à implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano e habitação no Ceará, com ênfase em planejamento urbano, obras, regularização fundiária, melhorias habitacionais e gestão do trânsito. Em 2024, foi empenhado o valor de R\$ 905.428,89, oriundo da ação orçamentária "11328 - Assessoramento e Apoio às Instâncias Deliberativas e Executivas das Regiões".



7. PROGRAMA - 313 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Eixo: 3 - O CEARÁ QUE PRESERVA, CONVIVE E ZELA PELO TERRITÓRIO

Tema: 3.1 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Resultado Temático: Desenvolvimento urbano e mobilidade assegurados, para a garantia de um território acessível, acolhedor, e integrando o construído ao natural, capaz de promover o bem estar e a qualidade de vida da população.

Órgão Gestor: Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA)

Público-alvo: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

7.1. Objetivo: 313.3 - Ampliar o acesso ao transporte público para a população

7.1.1 Entrega: BENEFÍCIO CONCEDIDO (2186)

Refere-se ao subsídio concedido aos passageiros para utilização dos serviços de transporte metroferroviário e rodoviário metropolitano e intermunicipal de passageiros.

A entrega é realizada por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano (CODUR).

Em 2024, foram subsidiadas 1.522.715 integrações no transporte público metropolitano por meio do Bilhete Único Metropolitano (BUM), beneficiando as regiões do Cariri, com 135.428 integrações, e Fortaleza, com 1.387.287 integrações.

Essa entrega é realizada por meio de duas ações orçamentárias: a Ação Orçamentária "11837 - Subsídio à Tarifa Integrada de Transporte Público Metropolitano - Bilhete Único Metropolitano" e a Ação Orçamentária "12941 - Construção de Ponte sobre o Rio Choró ligando as localidades de Pedra Branca, no município de Aracoiaba e Choró, no município de Baturité". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos, considerando ambas as ações.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.850.000,00	2.403.049,71	1.808.757,60	1.700.790,15	75,27%	70,78%
TOTAL	1.850.000,00	2.403.049,71	1.808.757,60	1.700.790,15	75,27%	70,78%

Fonte: SIMA

Fonte: "500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"



No âmbito do Programa 313 - Mobilidade, Trânsito e Transporte, a CODUR está concedendo subsídios ao sistema de transporte público nas regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri. Em 2024, foram empenhados R\$ 1.242.878,00 para a região de Fortaleza, beneficiando 1.387.287 integrações, por meio do Convênio Nº 047/2016 com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará e Convênio Nº 003/2019 com o Sindicato dos Permissonários Autônomos de Veículos em Transporte Público Alternativo de Passageiros de Fortaleza. Para a Região Metropolitana do Cariri, o valor empenhado foi de R\$ 565.879,60, beneficiando 135.428 integrações, com base no Convênio Nº 211/2018 com a Auto Viação Metropolitana Ltda. Os recursos são oriundos da ação orçamentária "11837 - Subsídio à Tarifa Integrada de Transporte Público Metropolitano - Bilhete Único Metropolitano".



8. PROGRAMA - 336 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Eixo: 3 - O Ceará que Preserva, Convive e Zela pelo Território

Tema: 3.3 - Meio Ambiente

Resultado Temático: Recursos ambientais com uso racional e sustentável, garantindo o acesso justo da população aos seus benefícios.

Órgão Gestor: Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Público-alvo: População cearense, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

8.1. Objetivo: 336.1 - Reduzir os impactos negativos da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente.

8.1.1 Entrega: INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (1990)

Refere-se à construção de Estações de Transbordo de Resíduos (ETRs) e Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR), que permitirão o encerramento de lixões. Após construídas, as estruturas serão cedidas para o uso dos consórcios intermunicipais de resíduos. Contabiliza-se a implantação na conclusão da obra, uma vez que há um hiato de tempo para transferir o licenciamento ambiental para responsabilidade dos municípios e/ou consórcios públicos intermunicipais que receberão a cessão de uso (ou doação) dessas estruturas, bem como para licitarem a sua operação.

A entrega realizada pela Unidade de Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Urbano dos Polos Regionais do Vale do Acaraú e Vale do Jaguaribe (UGP II) refere-se à implantação da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) no município de Limoeiro do Norte e de 06 (seis) Estações de Transbordo de Resíduos (ETR) nos municípios de Palhano, Russas, Morada Nova, Alto Santo, Iracema e Potiretama.

O Contrato 034/CIDADES/2021 com a empresa CG Construções LTDA, no período acumulado está com 48,54% de execução física. As obras em execução provenientes desse contrato são a CTR no município de Limoeiro do Norte, que se encontra em execução da implantação das geomembranas na área da trincheira. Já as ETRs, as obras nos municípios de Morada Nova e Palhano foram iniciadas e nos municípios de Iracema e Potiretama se encontram em fases preparatórias. Foi realizado o 4º aditivo de prazo ao contrato, onde o prazo de execução do contrato foi prorrogado por mais 09 (nove) meses, a partir do dia 30 de novembro de 2024, finalizando em 30 de agosto de 2025 e prazo de vigência do contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 20 de março de 2025, finalizando em 20 de março de 2026.



No período de janeiro a dezembro de 2024 não houve entrega.

Essa entrega é executada por meio da Ação Orçamentária "11366 - Implantação de Central de Tratamento de Resíduos e Estação de Transbordo de Resíduos (CIDADES II)" e Ação Orçamentária "11372 - Apoio a Implantação, Ampliação, Gestão e Qualificação de Aterros Sanitários Consorciados". A entrega é executada por meio da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos e a execução orçamentária foi de 91,05%, conforme tabela abaixo.

As dificuldades enfrentadas no período foram no âmbito orçamentário e financeiro, tendo em vista a não suplementação de recursos da Fonte 500 no orçamento, bem como a não implantação de limite financeiro no Mapp 3488.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.960.000,00	8.598.633,51	7.829.338,33	7.712.818,55	91,05%	89,70%
Total	6.960.000,00	8.598.633,51	7.829.338,33	7.712.818,55	91,05%	89,70%

Fonte: SIMA

Fonte: "500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"

No âmbito do Programa 336 - Resíduos Sólidos, a UGP II está implantando a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) no município de Limoeiro do Norte e de 06 (seis) Estações de Transbordo de Resíduos (ETR) nos municípios de Palhano, Russas, Morada Nova, Alto Santo, Iracema e Potiretama. Em 2024, foram empenhados R\$ 7.781.358,59 para a região do Vale do Jaguaribe, referente ao Contrato 034/CIDADES/2021 (SACC: 1197108) com a empresa CG Construções LTDA e o valor de R\$ 47.979,74 referente ao pagamento de Taxas e Licenciamentos da obra da CTR e ETR's - Regional Vale do Jaguaribe. Esse contrato está com execução física de 48,54%. Os recursos são oriundos da ação orçamentária "11366 - Implantação de Central de Tratamento de Resíduos e Estação de Transbordo de Resíduos (CIDADES II)".



8.1.2 Entrega: PROJETO OFERTADO (2249)

Refere-se à destinação de recursos financeiros, organizados em um Edital de Chamamento Público, para oferecer a estruturação de projetos de concessão dos serviços de manejo de resíduos sólidos para consórcios públicos interessados no Ceará. A Secretaria das Cidades (SCidades) oferecerá, ainda, assessoria técnica para avaliar os produtos da futura consultoria estruturadora, em parceria com o poder concedente.

A entrega é realizada pela Unidade de Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Urbano dos Polos Regionais do Vale do Acaraú e Vale do Jaguaribe (UGP II).

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência (TR) estão em elaboração, tendo por objeto estabelecer os termos e diretrizes para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria necessários à modelagem e estruturação de Projeto de Concessão ou de Parceria Público-Privada dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos do Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região do Vale do Jaguaribe (CGIRS-VJ), incluindo os produtos necessários para o sucesso das etapas de estruturação, licitação e adjudicação.

O escopo dos serviços técnicos abrangerá todo o perímetro dos municípios membros do CGIRS-VJ, a saber: Alto Santo, Ererê, Iracema, Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Potiretama, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.

No período de janeiro a dezembro de 2024 não houve entrega.

Essa entrega é executada por meio da Ação Orçamentária "11376 - Estruturação de Projeto de Concessão do Manejo de Resíduos - CIDADES II" e foi programado recursos da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos, mas como se encontra em atividades preparatórias não houve execução orçamentária, conforme tabela abaixo.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fonte: SIMA



8.2. Objetivo: 336.2 - Fomentar a inclusão social e econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

8.2.1 Entrega: CENTRO IMPLANTADO (2056)

Refere-se à construção de Centrais Municipais de Reciclagem (CMRs), para absorver os catadores de materiais recicláveis que foram organizados e capacitados para se inserirem na gestão integrada de resíduos. A obra e os equipamentos adquiridos pela Secretaria das Cidades (SCidades) serão cedidos para os consórcios de resíduos e/ou municípios. Contabiliza-se a implantação na conclusão da obra, pois a operação é dos municípios ou consórcios.

A entrega é realizada pela Unidade de Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Urbano dos Polos Regionais do Vale do Acaraú e Vale do Jaguaribe (UGP II).

Foram considerados entregues no ano de 2022, na Região de Sobral as CMRs dos municípios: Pacujá (Contrato 007/2021), Cariré (Contrato 007/2021), Frecheirinha (Contrato 007/2021), Senador Sá (Contrato 008/2021), Coreaú (Contrato 008/2021), Meruoca (Contrato 009/2021), Pires Pereira (Contrato 010/2021), Varjota (Contrato 010/2021), Reriutaba (Contrato 010/2021); e na região do Vale do Jaguaribe as CMRs dos municípios: Quixeré (Contrato 021/2019) e Ereré (Contrato 021/2019).

O Contrato 008/2021 foi encerrado, devido à falência da construtora e estava com as execuções financeira e a física em 63,95%, onde duas CMRs foram entregues em 2022, e a obra da CMR do município do Moraújo que estava com pendências, foi interrompida e está aguardando uma nova licitação. O estágio da nova licitação é não iniciado.

O Contrato 007/CIDADES/2024 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 12 de julho de 2024 e foi emitida a ordem de serviço em 10 de outubro de 2024 para a execução das obras das CMRs de Mucambo e Alcântaras. No município de Mucambo foi iniciada a execução da obra, enquanto no município de Alcântaras não houve início, devido à espera da realização da terraplanagem no terreno definido que será realizada pela Prefeitura, que já foi devidamente notificada, e se comprometeu a realizar de forma célere o nivelamento topográfico do terreno.

Está em fase preparatória o processo de licitação das obras para implantação das Centrais Municipais de Reciclagem dos municípios de Alto Santo, Palhano, Tabuleiro do Norte, Itaiçaba e Jaguaruana.

No período de janeiro a dezembro de 2024 não houve entrega.



Essa entrega é executada por meio da Ação Orçamentária "11417 - Apoio às Organizações de Catadores de Materiais Recicláveis - CIDADES II" e Ação Orçamentária "11433 - Implantação de Centrais Municipais de Reciclagem - CIDADES II" e foi programado recurso da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos e a execução orçamentária em 2024 foi de 58,80%, conforme tabela abaixo.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.020.000.00	340.138,35	200.000,00	20.246.49	58.80%	5,95%
Total	3.020.000,00	,	·	•	,	,

Fonte: SIMA

As dificuldades enfrentadas no período foram no âmbito do Contrato nº 008/2021 que foi rescindido devido à falência da empresa contratada, o que levou a necessidade de realização de um novo processo licitatório para execução da Central Municipal de Reciclagem do município de Moraújo, bem como no âmbito operacional quanto à obra no município de Alcântara que não teve início devido à espera da realização da terraplanagem no terreno pela Prefeitura.

Fonte: "500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"

No âmbito do Programa 336 - Resíduos Sólidos, a UGP II está implantando as Centrais Municipais de Reciclagem (CMRs), Modelo 03, sendo 02 unidades nos municípios de Mucambo e Alcântaras, no Vale do Acaraú, por meio do Contrato nº 007/CIDADES/2024 (SACC: 1327548), com a empresa CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA - ME. Esse contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 12 de julho de 2024 e a Ordem de Serviço foi emitida em 10 de outubro de 2024. Em 2024, foram empenhados R\$ 200.000,00 na região Sertão de Sobral. Os recursos são oriundos da Ação Orçamentária "11433 - Implantação de Centrais Municipais de Reciclagem - CIDADES II".



8.2.2 Entrega: EQUIPAMENTO CONCEDIDO (2330)

Refere-se à concessão de recursos materiais, como máquinas e equipamentos, às associações de catadores de materiais recicláveis, com o objetivo de melhorar suas operações, aumentar a eficiência da reciclagem e fortalecer sua capacidade de gerar renda.

Segundo a Coordenadoria de Saneamento (COSAN) da SCidades, não houve entrega programada para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. Assim, não consta programação orçamentária para essa entrega.

8.2.3 Entrega: EVENTO REALIZADO (1892)

Refere-se à exposição fotográfica sobre a vida e o trabalho de catadores de materiais recicláveis, como reconhecimento da categoria e aumento da autoestima destes profissionais, repercutindo na valorização das atividades de reciclagem, no âmbito do Projeto de Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis.

Segundo a Coordenadoria de Saneamento (COSAN) da SCidades, não houve entrega programada para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. Assim, não consta programação orçamentária para essa entrega.

8.2.4 Entrega: CAPACITAÇÃO REALIZADA (1917)

Refere-se à capacitação para catadores de materiais recicláveis em diferentes temáticas (liderança, autogestão, coleta seletiva, triagem, economia solidária, marketing e comercialização) no âmbito do Projeto de Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis.

Segundo a Coordenadoria de Saneamento (COSAN) da SCidades, não houve entrega programada para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. Assim, não consta programação orçamentária para essa entrega

.

Página 55 de 113



8.3. Objetivo: 336.3 - Aprimorar a gestão da política de resíduos sólidos, em âmbito regional e municipal.

8.3.1 Entrega: CURSO OFERTADO (1902)

Refere-se à oferta de cursos de capacitação para gestores públicos municipais e de consórcios, para contribuir na implantação qualificada e eficiente de etapas do manejo de resíduos sólidos em suas áreas de atuação.

Segundo a Coordenadoria de Saneamento (COSAN) da SCidades, não houve entrega programada para o período de Janeiro a Dezembro de 2024. Assim, não consta programação orçamentária para essa entrega.

8.3.2 Entrega: MATERIAL CONCEDIDO (1930)

Refere-se aos manuais técnicos e publicações afins que contenham análises, estratégias, orientações e procedimentos para a implementação da política de gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios e consórcios.

A entrega "material concedido", realizada pela Coordenadoria de Saneamento (COSAN), refere-se à contratação de consultoria para criação de recursos informativos e educativos com o propósito de melhorar a compreensão e a prática da gestão adequada de resíduos sólidos. O Termo de Referência está em fase de finalização, a equipe está elaborando o Edital.

O início do processo licitatório, para contratação da empresa, está condicionado à autorização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo em vista que o instrumento que financia essas ações está em processo de repactuação.

No período de Janeiro a Dezembro de 2024 não houve entrega.

A entrega é executada por meio da Ação Orçamentária "11884 - Produção de Materiais Técnicos e Promocionais para Qualificar a Gestão de Resíduos Sólidos" e foram programados recursos da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos e da fonte 700 - Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. No entanto, como se encontra em atividades preparatórias não houve execução orçamentária, conforme tabela abaixo.



Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fonte: SIMA e Siof

8.3.3 Entrega: ASSESSORIA REALIZADA (1943)

Refere-se à prestação de assessorias técnicas às equipes municipais por meio de eventos, capacitações, monitoramento, reuniões, voltados para a implementação da gestão integrada de resíduos sólidos.

A entrega refere-se ao serviço de Consultoria que se fez necessário a fim de atuar de forma integrada com a Unidade de Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento de Polos Regionais do Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú - CIDADES II no apoio à preparação de todas as informações no contexto do gerenciamento e acompanhamento do Programa, assim como, no assessoramento ao planejamento e controle geral dos projetos, pelo registro e controle administrativo e fiduciário (aquisição e desembolso), pelo controle e registro das movimentações financeiras, pelo acompanhamento técnico e ambiental, no que dizia respeito às obras e consultorias. Considerando, porém, o remanescente dos compromissos assumidos por esta unidade orgânica no que concerne ao Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais - Vale do Jaguaribe / Vale do Acaraú, que terá como foco principal o acompanhamento e fiscalização das obras em andamento e as que estão em licitação.

O processo de contratação foi finalizado e emitida a Ordem de Serviço no dia 06/06/2024 gerando o Contrato 018/CIDADES/2024, com Consórcio COMOL/QUANTA, que está sendo pago utilizado as duas regiões atendidas pelo Programa, sendo elas Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe, considerando o programado por esta unidade para essa entrega concluída.

No período de janeiro a dezembro de 2024, houve uma entrega na região 11 - Sertão de Sobral e uma entrega na região 14 - Vale do Jaquaribe.



A entrega é executada por meio da Ação Orçamentária "12098 - Gerenciamento e Supervisão das Obras de Resíduos Sólidos" e foi programado recurso da fonte 500 - Recursos não vinculados de impostos, e a execução orçamentária foi de 100%, conforme tabela abaixo.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	914.154,32	914.154,32	746.544,72	100,00%	81,67%
Total	2.000.000,00	914.154,32	914.154,32	746.544,72	100,00%	81,67%

Fonte: SIMA

Fonte: "500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"

No âmbito do Programa 336 - Resíduos Sólidos, a UGP II contratou o serviço de consultoria para gerenciamento, acompanhamento, assessoria técnica e socioambiental a fim de atuar de forma integrada com essa unidade para a implantação das obras remanescentes do Programa Cidades II. O Contrato nº 018/CIDADES/2024 (SACCs: 1320107 e 1320114), com Consórcio COMOL/QUANTA, foi publicado no Diário Oficial do Estado em 05/06/2024 e a Ordem de Serviço assinada em 06/06/2024. Em 2024, foram empenhados R\$ 914.154,32 nas regiões Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe. Os recursos são oriundos da Ação Orçamentária "12098 - Gerenciamento e Supervisão das Obras de Resíduos Sólidos".



9. PROGRAMA: 351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

Eixo: 3 - O Ceará que Preserva, Convive e Zela pelo Território

Tema: 3.5 - SANEAMENTO BÁSICO

Resultado Temático: População atendida com saneamento básico de qualidade, nos

territórios urbanos e rurais.

Órgão Gestor: Secretaria das Cidades

Público-alvo: População residente no meio urbano.

9.1. Objetivo: 351.1 - Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de água em áreas urbanas.

9.1.1 Entrega: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (1984)

Refere-se a sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes, ou que já integram, mas geram novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Saneamento (COSAN), por meio de acordos administrativos, formalizados por meio de convênios e termos de cooperação com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), com o objetivo de financiar empreendimentos para implantação de Sistemas de Abastecimento de Água.

Em 2024, foi empenhado um total de R\$ 11.919.313,88 para a execução financeira dos convênios, destinados à implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA). O repasse foi realizado nos seguintes empreendimentos:

- TC 008/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959716) para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Russas
 - Execução Física: Concluído em 15/02/2024 (data do termo de recebimento definitivo).
 - Execução Financeira: 98,15%
- TC Nº 001/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959483) para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Tauá, incluindo a ampliação de adutoras, estações de tratamento e redes de distribuição. O projeto aumentou a segurança hídrica, beneficiando 50 mil habitantes, melhorou a qualidade da água e expandiu a cobertura do abastecimento, além de integrar o Projeto



Malha D'água do Sertão Central, possibilitando futuras expansões para municípios vizinhos.

- Execução Física: Obra concluída fisicamente e encontra-se em operação. Aguardamos a emissão do termo de recebimento definitivo do contrato.
- Execução Financeira: Ainda resta pendente repasse dos valores da última medição pela Caixa e posteriormente pelo Estado. Há previsão de continuidade da execução financeira em 2025.
- TC Nº 015/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959227) para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Taquarão, beneficiando 1.727.000 famílias. Reservatório de 40.000m³, uma adutora e uma estação elevatória. O reservatório tem vazão de 4.500 L/s, garantindo abastecimento flexível para os setores Oeste e Leste, com complementação de 441 L/s para Maracanaú e Maranguape, sem impactar a região metropolitana.
 - Execução Física: Concluído em 02/10/2023 (data do termo de recebimento definitivo).
 - o Execução Financeira: 100%
- TC 018/CIDADES/2013 (SAAC Nº 914326) para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Caridade, beneficiando 12.795 famílias.
 - Execução Física: Concluído em 24/01/2019 (data do termo de recebimento definitivo).
 - Execução Financeira: Ainda resta pendente repasse dos valores pela FUNASA e posteriormente pelo Estado. Há previsão de continuidade da execução financeira em 2025.
- TC Nº 004/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959442) para a implantação do novo sistema de abastecimento de água em Juazeiro do Norte-CE, atendendo 12.840 habitantes na 1ª etapa (2020). O projeto prevê uma adutora de 200mm com 2.200m de extensão, um reservatório apoiado de 500m³, uma estação elevatória de água tratada e um reservatório elevado de 200m³, além da expansão da rede de distribuição para garantir abastecimento contínuo e eficiente.
 - Execução Física: Concluído em 04/07/2023 (data do termo de recebimento definitivo).
 - Execução Financeira: 100%



Para assegurar a eficácia na gestão e no controle desses instrumentos, foi firmado o **Contrato Nº 034/CIDADES/2023** (SAAC Nº 1292610), com a finalidade de realizar o gerenciamento, supervisão, acompanhamento e assessoria técnica. Ao longo de 2024, foi empenhado o valor de R\$ 915.159,84, e este contrato já foi concluído. Para dar continuidade aos serviços de apoio técnico-operacional, foi firmado o Contrato Nº 016/CIDADES/2024 (SAAC Nº 1312687), agora vinculado à entrega do "Projeto Apoiado".

Essa entrega é realizada por meio da ação orçamentária "10997 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	1.325.816,12	1.120.487,98	1.120.487,98	84,51%	84,51%
501 - DIVIDENDOS - CAGECE	852.000,00	8.023.158,54	6.946.541,09	6.375.259,54	86,58%	79,46%
700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.207.213,00	7.568.791,46	4.767.444,65	4.767.444,65	62,99%	62,99%
Total	4.079.213,00	16.917.766,12	12.834.473,72	12.263.192,17	75,86%	72,49%

Fonte: SIMA

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Implantado" do PPA 2024/2027, através de convênios formalizados com a CAGECE. Por meio da ação orçamentária "10997 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água", foi empenhado o montante de R\$ 1.120.487,98, destinado à execução da entrega, cujos detalhes por convênio são apresentados a seguir.

- Foi empenhado o valor de R\$ 915.159,84 para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Taquarão na Região Metropolitana de Fortaleza, por meio do Termo de Cooperação Nº 015/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959227), firmado com a CAGECE.
- Foi empenhado o valor de R\$ 205.328,14 (Contrapartida) para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Caridade, por meio do Termo de Cooperação Nº 018/CIDADES/2013 (SAAC Nº 914326), firmado com a CAGECE.



Fonte: 501 - DIVIDENDOS - CAGECE

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Implantado" do PPA 2024/2027. Para tanto, formalizou convênios com a CAGECE e conta com o apoio técnico e operacional (ATO) para o acompanhamento eficaz desses instrumentos. Por meio da ação orçamentária "10997 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água", foi empenhado o montante de R\$ 6.946.541,09, destinado à execução da entrega, cujos detalhes por convênio são apresentados a seguir.

- O apoio técnico para assegurar a eficácia na gestão e no controle os convênios foi realizado por meio do Contrato Nº 034/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1292610), firmado com a empresa UFC ENGENHARIA SA. Em 2024, foi empenhado o montante total de R\$ 915.159,84 para execução dos serviços.
- Foi empenhado o valor de R\$ 2.055.185,14 para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Tauá, por meio do Termo de Cooperação Nº 001/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959483), firmado com a CAGECE.
- Foi empenhado o valor de R\$ 4.846,64 para a implantação do novo sistema de abastecimento de água em Juazeiro do Norte-CE, por meio do Termo de Cooperação N° 004/CIDADES/2015 (SAAC N° 959442), firmado com a CAGECE.
- Foi empenhado o valor de R\$ 2.154.095,58 para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Russas, por meio do Termo de Cooperação Nº 008/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959716), firmado com a CAGECE.
- Foi empenhado o valor de R\$ 1.817.253,89 para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Taquarão na Região Metropolitana de Fortaleza, por meio do Termo de Cooperação Nº 015/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959227), firmado com a CAGECE.



Fonte: 700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Implantado" do PPA 2024/2027, através de convênios formalizados com a CAGECE . Por meio da ação orçamentária "10997 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água", foi empenhado o montante de R\$ 4.767.444,65, destinado à execução da entrega, cujos detalhes por convênio são apresentados a seguir.

- O valor de R\$ 336.946,04 foi empenhado para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Tauá, por meio do Termo de Cooperação Nº 001/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959483), celebrado com a CAGECE. Este convênio conta com financiamento por meio do Contrato de Receita Nº 0394.934-00/2012 (SAAC Nº 959393), firmado com o Ministério das Cidades.
- Foi empenhado o valor de R\$ 606.343,13 (regularização contábil) para a implantação do novo sistema de abastecimento de água em Juazeiro do Norte-CE, por meio do Termo de Cooperação Nº 004/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959442), firmado com a CAGECE. Este convênio conta com financiamento por meio do Contrato de Receita Nº 0394.927-18/2012 (SAAC Nº 959376), firmado com o Ministério das Cidades.
- Foi empenhado o valor de R\$ 2.591.226,20 para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Russas, por meio do Termo de Cooperação Nº 008/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959716), firmado com a CAGECE. Este convênio conta com financiamento por meio do Contrato de Receita Nº 0394.944-25/2012 (SAAC Nº 959414), firmado com o Ministério das Cidades.
- Foi empenhado o valor de R\$ 957.201,02 para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Taquarão na Região Metropolitana de Fortaleza, por meio do Termo de Cooperação Nº 015/CIDADES/2015 (SAAC Nº 959227), firmado com a CAGECE. Este convênio conta com financiamento por meio do Contrato de Receita Nº 0413178-74/2013 (SAAC Nº 959183), firmado com o Ministério das Cidades.
- Foi empenhado o valor de R\$ 275.728,26 para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Caridade, por meio do Termo de Cooperação Nº 018/CIDADES/2013 (SAAC Nº 914326), firmado com a CAGECE. Este convênio conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 0297.2012 (SAAC Nº 888141), firmado com a Fundação Nacional de Saúde -FUNASA.

Ed. Seplag - 1^a andar - Cambeba - CEP 60.822-325 Fortaleza / CE - Fone (85) 3108-2624



9.1.2 Entrega: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTRUTURADO (1985)

Refere-se à otimização ou manutenção de sistemas de abastecimento de água existentes, que não geram ampliação do número de ligações totais. As intervenções visam a redução de perdas, a melhoria da qualidade de água ou da prestação do serviço.

O Estado do Ceará, visando otimizar o abastecimento de água e fortalecer a segurança hídrica, contratou o Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública, financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), por meio do modelo de Financiamento de Projetos de Investimento (IPF). Esse modelo estabelece diretrizes de governança e gestão financeira para a execução do projeto, garantindo maior eficiência na alocação de recursos e na supervisão das ações implementadas.

A execução segue um modelo de gestão intersetorial, coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), com a participação da Secretaria das Cidades (SCIDADES), responsável pela execução financeira dos contratos de **melhoria na eficiência do abastecimento**, que beneficiam diretamente a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). A execução física e a fiscalização dessas melhorias são de responsabilidade da CAGECE, garantindo a qualidade e efetividade das ações.

Não foram realizadas entregas nesse período.

O **Contrato Nº 051/CIDADES/2023** (SACC Nº 1287780) foi firmado com o CONSÓRCIO IGNEO NIP CONCREMAT para a prestação de Apoio Técnico Operacional (ATO), com o objetivo de fiscalizar, supervisionar e monitorar a execução dos serviços contratados para a implantação dos Distritos de Medição e Controle (DMC) nos setores hidráulicos dos bairros Aldeota, Expedicionários, Floresta e Vila Brasil, em Fortaleza.

O contrato está em execução, com uma medição acumulada de 42,38% até a 32ª medição. Inicialmente firmado pela CAGECE, o contrato foi sub-rogado para a SCIDADES, em conformidade com o modelo de governança do IPF do Banco Mundial. Com essa alteração, a CAGECE mantém a responsabilidade pela fiscalização, enquanto a SCIDADES assume a gestão dos pagamentos. Em 2024, foi **empenhado o montante de R\$ 2.455.958,62** para este contrato.

Essa entrega é realizada por meio da ação orçamentária "11105 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de



Fortaleza (Projeto de Segurança Hídrica e Governança)". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	2.552.528,00	2.552.528,00	2.455.958,62	1.789.472,21	96,22%	70,11%
Total	2.587.528,00	2.552.528,00	2.455.958,62	1.789.472,21	96,22%	70,11%

Fonte: SIMA

Fonte: 754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN através do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública, financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Estruturado" do PPA 2024/2027, através do Contrato Nº 051/CIDADES/2023 (SACC Nº 1287780), celebrado com o CONSÓRCIO IGNEO NIP CONCREMAT, cujo objeto é a fiscalização, supervisão e monitoramento da implantação dos Distritos de Medição e Controle (DMC) nos setores hidráulicos dos bairros Aldeota, Expedicionários, Floresta e Vila Brasil, em Fortaleza. Por meio da ação orçamentária "11105 - Gerenciamento, Fiscalização e Assessoria Técnica da Obra de Controle de Perdas no Município de Fortaleza (Projeto de Segurança Hídrica e Governança)", foi empenhado o montante de R\$ 2.455.958,62.



9.1.3 Entrega: EQUIPAMENTO INSTALADO (1989)

Refere-se à implantação de hidrômetro, a qual efetiva a ligação domiciliar à rede de abastecimento de água.

Embora não haja planejamento orçamentário específico no âmbito da Secretaria das Cidades, a pasta, em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos municípios do Ceará, está formalizando convênios para a aquisição e instalação de hidrômetros, utilizando recursos do Fundo Estadual de Saneamento Básico (FESB), por meio da Ação Orçamentária "12109 – Modernização da Gestão Institucional do Sistema de Abastecimento de Água do Estado", vinculada à Entrega "1894 – Projeto Apoiado".

9.2. Objetivo: 351.2 - Ampliar o atendimento do serviço de esgotamento sanitário em áreas urbanas.

9.2.1 Entrega: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO (1999)

Refere-se à implantação de sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes, ou ampliações que gerem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Saneamento (COSAN), por meio de acordos administrativos, formalizados por meio de convênios e termos de cooperação com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), com o objetivo de financiar empreendimentos para implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES).

Em 2024, foi empenhado o montante de R\$ 20.323.819,52 para a execução financeira dos convênios destinados à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário. O repasse foi alocado nos seguintes empreendimentos: CV 017/CIDADES/2008 - Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Fortaleza, Bacia do Cocó (CE-6); TC 013/CIDADES/2013 - Sistema de Esgotamento Sanitário de Itaitinga; e TC 011/CIDADES/2013 - Sistema de Esgotamento Sanitário de Tauá (2ª e 3ª etapas).



Essa entrega é realizada por meio da ação orçamentária "11121 - Implantação do Serviço de Esgotamento Sanitário". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	308.684,65	308.684,65	308.684,65	100,00	100,00
501 - DIVIDENDOS - CAGECE	2.288.000,00	13.169.356,16	9.392.304,76	8.522.301,23	71,32	64,71
700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.005.917,00	19.791.951,77	10.622.830,11	10.178.350,81	53,67	51,43
Total	12.303.917,00	33.269.992,58	20.323.819,52	19.009.336,69	61,09%	57,14%

Fonte: SIMA

Fonte: 501 - RECURSOS ORDINÁRIOS

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado" do PPA 2024/2027, através de convênios formalizados com a CAGECE . Por meio da ação orçamentária "11121 -Implantação do Serviço de Esgotamento Sanitário", foi empenhado o montante de R\$ 308.684,65 destinado à devolução de recursos (NUP 43012.000449/2023-46) do Contrato de Receita Nº 0768/2008 (SAAC Nº 253416), firmado com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), cujo objeto era a Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Santana do Cariri (Termo de Cooperação Nº 026/CIDADES/2009).

Fonte: 501 - DIVIDENDOS - CAGECE

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado" conforme previsto no PPA 2024/2027, através de convênios formalizados com a CAGECE. Por meio da ação orçamentária "11121 - Implantação do Serviço de Esgotamento Sanitário", foi empenhado o montante de R\$ 9.392.304,76, destinado à execução da entrega, cujos detalhes por convênio são apresentados a seguir.



- Foi empenhado o valor de R\$ 6.445.979,22 para a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tauá - 2ª e 3ª etapa, por meio do Termo de Cooperação Nº 011/CIDADES/2013 (SAAC Nº 904258), firmado com a CAGECE.
- Foi empenhado o valor de R\$ 2.503.934,09 para a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Fortaleza - Bacia CE-6, por meio do Convênio Nº 017/CIDADES/2008 (SAAC Nº 157729), firmado com a CAGECE.
- Foi empenhado o valor de R\$ 442.391,45 para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itaitinga, por meio do Termo de Cooperação Nº 008/CIDADES/2015 (SAAC Nº 904271), firmado com a CAGECE.

Fonte: 700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado" conforme previsto no PPA 2024/2027, através de convênios formalizados com a CAGECE. Por meio da ação orçamentária "11121 - Implantação do Serviço de Esgotamento Sanitário", foi empenhado o montante de R\$ 10.622.830,11, destinado à execução da entrega, cujos detalhes por convênio são apresentados a seguir.

- Foi empenhado o valor de R\$ 3.476.301,21 para a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tauá - 2ª e 3ª etapa, por meio do Termo de Cooperação Nº 011/CIDADES/2013 (SAAC Nº 904258), firmado com a CAGECE. Este convênio conta com financiamento por meio do Contrato de Receita Nº 0350949-51 (SAAC Nº 823957), firmado com a Caixa Econômica Federal.
- Foi empenhado o valor de R\$ 2.037.698,04 para a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Fortaleza - Bacia CE-6, por meio do Convênio Nº 017/CIDADES/2008 (SAAC Nº 157729), firmado com a CAGECE. Este convênio conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 0217984-87/2007 (SAAC Nº 145387), firmado com o Ministério das Cidades.
- Foi empenhado o valor de R\$ 2.856.443,35 para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itaitinga, por meio do Termo de Cooperação Nº 008/CIDADES/2015 (SAAC Nº 904271), firmado com a CAGECE. Este convênio conta com financiamento por meio do Contrato de Receita Nº 0350908-67 (SAAC Nº 823998), firmado com a Caixa Econômica Federal.



Foi empenhado o montante de R\$ 2.252.387,51 destinado à devolução de recursos (NUP 43012.000449/2023-46) do Contrato de Receita Nº 0768/2008 (SAAC Nº 253416), firmado com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), cujo objeto era a Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Santana do Cariri (Termo de Cooperação Nº 026/CIDADES/2009).

9.2.2 Entrega: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ESTRUTURADO (2002)

Refere-se aos sistemas de esgotamento sanitário que sofreram intervenção, visando melhoria da qualidade do efluente sanitário ou da prestação de serviço, sem incremento de ligações totais.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Saneamento (COSAN), por meio de acordos administrativos, formalizados por meio de convênios e termos de cooperação com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), com o objetivo de financiar empreendimentos para estruturação de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES).

No ano de 2024, foi empenhado o valor de R\$ 629.272,27 para a estruturação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Comunidade do Dendê em Fortaleza, por meio do Termo de Cooperação Nº 001/CIDADES/2018 (Nª SACC 1054269), celebrado com a CAGECE.

Essa entrega é realizada por meio da ação orçamentária "11124 - Melhoria do Serviço de Esgotamento Sanitário". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
501 - DIVIDENDOS - CAGECE	0,00	1.305.013,16	629.272,27	629.272,27	48,22%	48,22%
700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	635.118,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	57.173,00	1.940.131,50	629.272,27	629.272,27	32,43%	32,43%

Fonte: SIMA



Fonte: 501 - DIVIDENDOS - CAGECE

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, está sendo implementado a entrega "Sistema de Esgotamento Sanitário Estruturado" conforme previsto no PPA 2024/2027, através da estruturação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Comunidade do Dendê em Fortaleza, por meio do Termo de Cooperação Nº 001/CIDADES/2018 (Nª SACC 1054269), celebrado com a CAGECE. No ano de 2024, foi empenhado o valor de R\$ 629.272,27 utilizando os recursos da ação orçamentária "11124 - Melhoria do Serviço de Esgotamento Sanitário"

9.3. Objetivo: 351.3 - Promover o planejamento municipal e infraestrutura para o adequado manejo de águas pluviais.

9.3.1 Entrega: PLANO ELABORADO (1951)

Refere-se ao apoio institucional, técnico ou financeiro ao planejamento municipal no que concerne ao manejo das águas pluviais, por exemplo, os planos municipais de drenagem.

As ações referentes a essa entrega não foram iniciadas.

No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIMA

9.3.2 Entrega: SISTEMA DE DRENAGEM IMPLANTADO (2009)

Refere-se ao sistema composto por estruturas e instalações nas vias urbanas destinadas ao escoamento das águas das chuvas, tais como: sarjetas, bueiros, galerias, dentre outras. Esse sistema canaliza a água, de modo a reaproveitar e redirecionar o fluxo para tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas, principalmente nas localidades em que possam ocorrer enxurradas e inundações.



As ações referentes a essa entrega não foram iniciadas.

No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500.9100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIMA

9.4. Objetivo: 351.4 - Otimizar o consumo de água por meio do incentivo às práticas de reuso.

9.4.1 Entrega: SISTEMA DE REUSO IMPLANTADO (2010)

Refere-se à adequação de um sistema existente, ou construção de um novo sistema, para o tratamento da água de reuso, incluindo aquisição de equipamentos, obras, serviços de engenharia, entre outros.

Em 2024, o Convênio nº SICONV 824008, referente à Adequação do Centro de Reúso Agrícola de Água no município de Aquiraz e financiado pelo Contrato de Repasse nº 1027017-37, foi extinto em 16/05/2024 devido à expiração do prazo de vigência. Os recursos repassados, juntamente com seus respectivos rendimentos, foram devolvidos ao Tesouro Nacional em 20/06/2024.

No quadro abaixo, apresenta-se o total orçado por fonte de recursos para a ação orçamentária "11143 - Estruturação de Estações de Tratamento de Água de Reuso".

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
501 - DIVIDENDOS - CAGECE	2.060.000,00	1.417.527,86	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0,00	3.166.411,35	3.080.578,97	3.080.578,97	97,29%	97,29%
Total	2.060.000,00	4.583.939,21	3.080.578,97	3.080.578,97	67,20%	67,20%

Fonte: SIMA



Fonte: 700 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS

No âmbito do Programa 351 – Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, foi empenhado o valor de R\$ 3.080.578,97 na ação orçamentária "11143 – Estruturação de Estações de Tratamento de Água de Reúso", referente à devolução de recursos do Convênio nº SICONV 824008. O referido convênio tinha como objeto a adequação do Centro de Reúso Agrícola de Água no município de Aquiraz e era financiado pelo Contrato de Repasse nº 1027017-37, cuja vigência foi encerrada em 16/05/2024 em razão do término do prazo contratual.

9.5. Objetivo: 351.5 - Promover a melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e reuso de água entre os vários parceiros do sistema de saneamento do Estado.

9.5.1 Entrega: PROJETO APOIADO (1894)

Refere-se aos contratos de serviços prestados pela gerenciadora e/ou supervisora dos projetos.

A entrega é realizada pela Coordenadoria de Saneamento (COSAN), que também é responsável pela execução das ações financiadas com recursos do Fundo Estadual de Saneamento (FESB).

No que se refere à Secretaria das Cidades, por meio do Contrato nº 016/CIDADES/2024 (SAAC nº 1312687), celebrado com a empresa HISA ENGENHARIA LTDA, foram realizadas atividades de gerenciamento e supervisão com o objetivo de apoiar a gestão da Política de Saneamento. Este contrato está atualmente em andamento.

No âmbito do FESB, foi realizado, por meio do CT 022/CIDADES/2022, celebrado com a UNIFOR, um curso de aperfeiçoamento em políticas públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O curso foi direcionado a membros dos Comitês Técnicos das Microrregiões, servidores públicos e terceirizados. Este contrato já foi concluído.

Ainda no contexto do FESB, foi vinculada a esta entrega a aquisição de hidrômetros, como parte do Projeto de Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saneamento Básico (FESB). Durante o ano de 2024, foram executados os convênios CV148/CIDADES/2022 (SAAE de Icapuí) e CV144/CIDADES/2022 (SAAE de Boa Viagem), com previsão de encerramento para 2025.



No quadro abaixo, apresenta-se o total orçado por fonte de recursos para a ação orçamentária "11145 - Apoio Institucional ao Desenvolvimento de Projetos no Setor de Saneamento Básico".

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	3.091.436,55	3.090.746,26	2.723.280,77	99,98	88,09
Total	40.000,00	3.091.436,55	3.090.746,26	2.723.280,77	99,98	88,09

Fonte: SIMA

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 351 – Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN está executando a entrega "Projeto Apoiado", conforme previsto no Plano Plurianual 2024–2027. A iniciativa contempla atividades de gerenciamento e supervisão voltadas ao fortalecimento da gestão da Política de Saneamento, viabilizada por meio do Contrato Nº 016/CIDADES/2024 (SAAC nº 1312687), firmado com a empresa HISA ENGENHARIA LTDA. Para a execução dessa entrega, foi empenhado o montante de R\$ 3.090.746,26, por meio da ação orçamentária "11145 – Apoio Institucional ao Desenvolvimento de Projetos no Setor de Saneamento Básico".

9.5.2 Entrega: PROJETO REALIZADO (1972)

Refere-se à elaboração de estudos e projetos voltados para a implantação ou estruturação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no meio urbano.

O Estado do Ceará, visando otimizar o abastecimento de água e fortalecer a segurança hídrica, contratou o Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública, financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), por meio do modelo de Financiamento de Projetos de Investimento (IPF). Esse modelo estabelece diretrizes de governança e gestão financeira para a execução do projeto, garantindo maior eficiência na alocação de recursos e na supervisão das ações implementadas.

A execução segue um modelo de gestão intersetorial, coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), com a participação da Secretaria das Cidades (SCIDADES), responsável pela execução financeira dos contratos de melhoria na eficiência do abastecimento, que beneficiam diretamente a



Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). A execução física e a fiscalização dessas melhorias são de responsabilidade da CAGECE, garantindo a qualidade e efetividade das ações.

As ações incluem a execução de duas consultorias realizadas por empresas, com foco na melhoria do desempenho empresarial e na implantação de melhorias nos processos de gestão de empreendimentos da CAGECE.

Por meio do Contrato nº 145/CIDADES/2022 (SACC nº 1249365), estão sendo elaborados os "Estudos para Reorganização Operacional e de Modelo de Negócio da CAGECE". Atualmente, a execução financeira acumulada está em 48,00%. Entre janeiro e dezembro, foram entregues cinco produtos relacionados à revisão do modelo de gestão estratégica e de negócios e à melhoria do desempenho empresarial da CAGECE.

No âmbito do Contrato nº 098/CIDADES/2023 (SACC nº 1288181), celebrado com o Consórcio Falconi Consultores de Resultado e Effico Saneamento Ltda, foi concluído consultoria para a "Melhoria na Gestão de Empreendimentos (Planejamento, Projetos e Obras) da CAGECE". A execução física e financeira foi concluída em 29/10/2024. Durante o período de janeiro a dezembro, foram entregues três produtos: os relatórios de diagnóstico das atividades críticas, com a identificação de falhas ou deficiências e proposição de melhorias, e o relatório de revisão dos fluxos do macroprocesso de empreendimentos de obras e da estrutura organizacional.

No quadro abaixo, apresenta-se o total orçado por fonte de recursos para a ação orçamentária "11415 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - COMP. II)".

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	1.383.612,00	1.383.612,00	1.256.816,00	1.256.816,00	90,84	90,84
Total	1.393.612,00	1.383.612,00	1.256.816,00	1.256.816,00	90,84	90,84

Fonte: SIMA



Fonte: 754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN através do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública, financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) está promovendo a implementação da entrega "Projeto Realizado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11415 - Elaboração de Estudos para Melhoria da Eficiência dos Serviços de Água (IPF - COMP. II)", foi empenhado o montante de R\$ 1.256.816,00, destinado à execução da entrega, cujos detalhes por contrato são apresentados a seguir.

- Foi empenhado o valor de R\$ 980.816,00 para consultoria em "Melhoria na Gestão de Empreendimentos (Planejamento, Projetos e Obras) da CAGECE" por meio do Contrato nº 098/CIDADES/2023 (SACC nº 1288181), celebrado com o Consórcio FALCONI CONSULTORES DE RESULTADO E EFFICO SANEAMENTO LTDA.
- Foi empenhado o valor de R\$ 276.000,00 para consultoria em "Estudos para Reorganização Operacional e de Modelo de Negócio da CAGECE", por meio do Contrato nº 145/CIDADES/2022 (SACC nº 1249365), celebrado com o INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA.

9.5.3 Entrega: PLANO ELABORADO (1951)

Refere-se ao apoio institucional, técnico ou financeiro, ao planejamento no setor do saneamento, tendo como produtos o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Paaes), Planos de drenagem, e outros planos relacionados à temática.

Através do Contrato 026/CIDADES/2024 (N° SACC 1337782), celebrado com COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. está sendo elaborado o Plano Estadual de Abastecimento de Água e De Esgotamento Sanitário, bem como os Planos das 3 Microrregiões do Estado. A ordem de serviço foi emitida em outubro de 2024. Este contrato tem prazo de execução de 22 meses. Portanto, o Plano Estadual somente será entregue em 2026.

Além disso, no ano de 2024 foi concluído a atualização do marco regulatório estadual do saneamento (Lei Complementar 162/2016), executado através do Contrato 020/CIDADES/2022 (Nº SACC 1240686) celebrado com consultor individual.



No quadro abaixo, apresenta-se o total orçado por fonte de recursos para a ação orçamentária "11177 - Elaboração de Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF-COMP III)".

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	675.000,00	675.000,00	675.000,00	109.680,00	100,00%	16,25%
Total	675.000,00	675.000,00	675.000,00	109.680,00	100,00%	16,25%

Fonte: SIMA

Fonte: 754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD

No âmbito do Programa 351 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, a COSAN através do Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública, financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) está promovendo a implementação da entrega "Plano Elaborado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11177 - Elaboração de Plano Estadual de Saneamento Básico (IPF-COMP III)", foi empenhado o montante de R\$ 675.000,00 destinado à execução da entrega, cujos detalhes por contrato são apresentados a seguir.

- Foi empenhado o valor de R\$ 565.320,00 para consultoria em "Elaboração do Plano Estadual de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário (PAAES)" por meio do Contrato 026/CIDADES/2024 (Nº SACC 1337782), celebrado com COBRAPE – CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS.
- Foi empenhado o valor de R\$ 109.680,00 para adequação do Marco Regulatório da Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, por meio do Contrato Nº 020/CIDADES/2022 (SACC nº 1240686), celebrado com consultor individual.



9.5.4 Entrega: CONSELHO MANTIDO (1975)

Refere-se à manutenção das atividades de conselhos, comissões ou grupo de trabalho relativos a saneamento.

No ano de 2024, houve reunião do Conselho Gestor do FESB para a Prestação de Contas do Fundo, bem como para a aprovação de novos investimentos, e também houve reunião do Grupo de Trabalho sobre Saneamento Rural, entretanto não houve gastos com a realização das reuniões.

No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500.9100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Fonte: SIMA

9.5.5 Entrega: SISTEMA ESTRUTURADO (2015)

Refere-se ao desenvolvimento do Sisance, sistema de informações instituído pela Lei Complementar nº 162/2016, que visa a coleta, tratamento e armazenamento de dados, possibilitando maior transparência das ações e possibilitando a otimização dos investimentos e auxiliando na tomada de decisão.

O SISANCE ainda está em fase de desenvolvimento.

No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500.9100000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Fonte: SIMA



10.PROGRAMA - 352 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

Eixo: 3- O Ceará que preserva, convive e zela pelo território

Tema: 3.5 - Saneamento básico

Resultado Temático: População atendida com saneamento básico de qualidade, nos

territórios urbanos e rurais.

Órgão Gestor: Secretaria das Cidades (SCIDADES)

Público-alvo: População residente no meio rural.

O Programa Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural tem como objetivo ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O programa é composto de 5 objetivos específicos e 14 entregas. As ações deste programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, da Superintendência de Obras Hidráulicas e Secretaria do Desenvolvimento Agrário, através dos programas Águas do Sertão, Integração do Rio São Francisco (PISF), Água para Todos e São José. Além dessas, também existem ações executadas por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB.

10.1. Objetivo: 352.1 - Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de água no meio rural.

10.1.1 Entrega: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (1984)

Sistemas de abastecimento de água que não se integram a sistemas já existentes ou que já integram mas geram novas ligações. São compostos por manancial, adutora, estação de tratamento de água, rede de distribuição, reservatório, ligação de água, estação elevatória, entre outros equipamentos.

No período de janeiro a dezembro de 2024 foram realizadas pela Unidade de Gerenciamento do Programa Águas do Sertão - UGP PAS, 02 (duas) entregas, são elas:

- Sistema de Abastecimento de Água SAA da obra de Capim Grosso (Russas -Região 14), beneficiando 270 (duzentas e setenta) famílias e
- Sistema de Abastecimento de Água SAA do Complexo São José (Palhano região 14), atendendo 735 (setecentas e trinta e cinco) famílias.



Ainda sobre o Programa Águas do Sertão, informamos que, até dezembro/2024 :

- Encontra-se em execução 2 obras de abastecimento de Água (Componente 1): os Sistemas de Abastecimento de Água de Olho D'agua da Bica (Tabuleiro do Norte - região 14) com 60,3 % de execução física e do Complexo Camilos (Meruoca - região 11) com 25,1 % de execução.
- Para os demais Sistemas de Abastecimento de Água SAA, que serão executados pelo Programa Águas do Sertão para o (Componente 1), está sendo preparada uma ata de registro de preços.

Informamos, ainda que a Coordenadoria de Saneamento - COSAN não fez entregas este ano e que o valor empenhado no Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB refere-se às formalizações de convênios para a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água - SAA nos seguintes municípios: Alto Santo, Itaitinga, Beberibe, Morrinhos, Quixeramobim , Ocara, Itatira, General Sampaio e Boa Viagem. Os valores empenhados pela Secretaria das Cidades correspondem ao Contrato 039/2023 - Gerenciadora para apoio ao Projeto de Integração do Rio São Francisco, e aos convênios de Madalena, Redenção e Marco (implantação de SAA).

Essa entrega é realizada por meio das ações orçamentárias "11515 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água - Projeto de Integração do São Francisco", "11657 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água (Águas do Sertão - Comp. I)" e "11796 - Implantação do Serviço de Abastecimento de água". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.060.000,00	13.521.822,87	9.537.417,64	9.187.272,86	70,53%	67,94%
754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	4.000.000,00	5.982.423,57	1.982.423,57	1.982.423,57	33,14%	33,14%
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	30.530.000,00	31.790.250,10	15.704.236,20	15.379.425,31	49,40%	48,38%
TOTAL	36.590.000,00	51.294.496,54	27.224.077,41	26.549.121,74	53,07%	51,76%

Fonte: SIMA



Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Implantado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11515 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água - Projeto de Integração do São Francisco", foi empenhado o montante de R\$ 6.412.101,59, destinado à execução da entrega, cujos detalhes por contratos são apresentados a seguir.

- Foi empenhado o valor de R\$ 434.019,98 (Contrapartida) para o gerenciamento, acompanhamento, assessoria técnica e socioambiental na implantação de sistemas de abastecimento de água no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), por meio do Contrato Nº 039/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1303032), firmado com o consórcio COMOL GCA, formado pelas empresas COMOL CONSTRUCOES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA e GCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Este contrato conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 072/2015 (SAAC Nº 1019407), firmado com o Ministério da Integração Nacional.
- Foi empenhado o valor de R\$ 621.739,48 (Contrapartida) para o gerenciamento, acompanhamento, assessoria técnica e socioambiental na implantação de sistemas de abastecimento de água no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), por meio do Contrato Nº 019/CIDADES/2024 (SAAC Nº 1324397), celebrado com o consórcio ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO, formado pelas empresas COMOL CONSTRUCOES E MOREIRA CONSULTORIA LIMA LTDA е GCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Este contrato conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 072/2015 (SAAC Nº 1019407), firmado com o Ministério da Integração Nacional.
- Foi empenhado o valor de R\$ 5.356.342,13 (Contrapartida) para execução de obras de Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em Diversos Municípios do Estado do Ceará, na Área de Abrangência do Projeto de Integração do Rio São Francisco(PISF), do Maciço do Baturité e do Programa Águas do Sertão, por meio do Contrato Nº 031/CIDADES/2021 (SAAC Nº 1183770), celebrado com o CONSORCIO DAS AGUAS 2020, liderado pela empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Este contrato conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 072/2015 (SAAC Nº 1019407), firmado com o Ministério da Integração Nacional.



No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Implantado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11657 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água (Águas do Sertão - Comp. I)", foi empenhado o valor de R\$ 17.104,51 destinado ao pagamento de taxas.

Ainda no âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Implantado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11796 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água", foi empenhado o valor de R\$ 3.108.211,54 destinado à execução da entrega, cujos detalhes por convênio são apresentados a seguir.

- Foi empenhado o valor de R\$ 508.211,54 para Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Guassi, no município de Redenção, por meio do Convênio Nº 019/CIDADES/2022 (SAAC Nº 1222036), celebrado com a Prefeitura de Redenção.
- Foi empenhado o valor de R\$ 500.000,00 para Implantação da Rede de Distribuição de Água no Distrito de União, no Município de Madalena, por meio do Convênio Nº 224/CIDADES/2022 (SAAC Nº 1250521), celebrado com a Prefeitura de Madalena.
- Foi empenhado o valor de R\$ 2.100.000,00 para a Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no município de Marco, por meio do Convênio Nº 064/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1303636), celebrado com a Prefeitura de Marco.



Fonte: 754 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Implantado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11657 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água (Águas do Sertão - Comp. I)", foi empenhado o valor de R\$ 1.982.423,57 destinado à execução da entrega, cujos detalhes por contratos são apresentados a seguir.

- Foi empenhado o valor de R\$ 1.128.360,86 para execução do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Olho Dágua da bica, no município de Tabuleiro do Norte, por meio do Contrato Nº 025/CIDADES/2022 (SAAC Nº 1249769), firmado com a empresa CONSTRUTORA BEIJA-FLOR ME. Este empreendimento conta com financiamento por meio do Contrato de Financiamento Nº 28320 (SAAC Nº 1100921), firmado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau).
- Foi empenhado o valor de R\$ 854.062,71 para execução do Sistema de Abastecimento de Água na localidade do Complexo Camilos, no município de Meruoca, por meio do Contrato Nº 036/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1297238), firmado com a empresa CONSTRUTORA BEIJA-FLOR ME. Este empreendimento conta com financiamento por meio do Contrato de Financiamento Nº 28320 (SAAC Nº 1100921), firmado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Fonte: 700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a COSAN está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Implantado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11515 - Implantação do Serviço de Abastecimento de Água - Projeto de Integração do São Francisco", foi empenhado o montante de R\$ 15.704.236,20, destinado à execução da entrega, cujos detalhes por contratos são apresentados a seguir.

• Foi empenhado o valor de R\$ 11.680,00 para o pagamento de indenização e desapropriação no âmbito do Projeto de Integração do São Francisco (PISF).



- Foi empenhado o valor de R\$ 294.528,92 para a Execução das Obras de Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Cipó em Mauriti, por meio do Contrato Nº 010/CIDADES/2020 (SAAC Nº 1130868), firmado com o consórcio ARCANJO e ESTRUTURAL, formado pelas empresas ARCANJO CONSTRUÇÕES LTDA EPP e ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI. Este contrato conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 072/2015 (SAAC Nº 1019407), firmado com o Ministério da Integração Nacional.
- Foi empenhado o valor de R\$ 1.371.332,02 para o gerenciamento, acompanhamento, assessoria técnica e socioambiental na implantação de sistemas de abastecimento de água no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), por meio do Contrato Nº 039/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1303032), firmado com o consórcio COMOL GCA, formado pelas empresas COMOL CONSTRUCOES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA e GCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Este contrato conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 072/2015 (SAAC Nº 1019407), firmado com o Ministério da Integração Nacional.
- Foi empenhado o valor de R\$ 591.477,46 para o gerenciamento, acompanhamento, assessoria técnica e socioambiental na implantação de sistemas de abastecimento de água no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), por meio do Contrato Nº 019/CIDADES/2024 (SAAC Nº 1324397), celebrado com o consórcio ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO, formado pelas empresas COMOL CONSTRUCOES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA e GCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Este contrato conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 072/2015 (SAAC Nº 1019407), firmado com o Ministério da Integração Nacional.
- Foi empenhado o valor de R\$ 13.435.217,80 para execução de obras de Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em Diversos Municípios do Estado do Ceará, na Área de Abrangência do Projeto de Integração do Rio São Francisco(PISF), do Maciço do Baturité e do Programa Águas do Sertão, por meio do Contrato Nº 031/CIDADES/2021 (SAAC Nº 1183770), celebrado com o CONSORCIO DAS AGUAS 2020, liderado pela empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Este contrato conta com financiamento por meio do Convênio de Receita Nº 072/2015 (SAAC Nº 1019407), firmado com o Ministério da Integração Nacional.



10.1.2 Entrega: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESTRUTURADO (1985)

Conjunto de intervenções físicas para melhoria do sistema existente que afetem positivamente o desempenho hidráulico, estrutural ou funcional das partes do sistema, proporcionando melhores condições operacionais de forma integrada e sustentável, visando redução de perdas, melhoria da qualidade de água ou da prestação do serviço.

Sobre o Programa Águas do Sertão, não houveram entregas previstas para 2024, mas foi empenhado 15.265,78 na ação 11968 - Melhoria do Serviço de Abastecimento de Água (ÁGUAS DO SERTÃO - COMPONENTE. I) para pagamentos de taxas referente aos licenciamentos/outorgas de uso de água/aprovações de projetos dos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Paraipaba, Itapipoca, Crato, Tauá e Pedra Branca e Missão Velha (melhoria de sistemas de abastecimento de água que estão na fase de projeto).

Observamos que não houveram maiores execuções pois os projetos não foram concluídos para licitação das obras.

No âmbito da Coordenadoria de Saneamento - COSAN e do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB não houveram entregas programadas para o período e os recursos programados não foram utilizados, pois não foram formalizados instrumentos para executar as ações.

Essa entrega é realizada por meio da ação orçamentária "11968 - Melhoria do Serviço de Abastecimento de Água (ÁGUAS DO SERTÃO - COMP. I)". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	120.750,00	15.265,78	15.265,78	12,64	12,64
TOTAL	100.000,00	120.750,00	15.265,78	15.265,78	12,64%	12,64%

Fonte: SIMA



Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Abastecimento de Água Estruturado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11968 - Melhoria do Serviço de Abastecimento de Água (ÁGUAS DO SERTÃO - COMPONENTE. I)", foi empenhado o valor de R\$ 15.265,78 para pagamentos de taxas referente aos licenciamentos/outorgas de uso de água/aprovações de projetos dos sistemas de abastecimento de água nos municípios de Paraipaba, Itapipoca, Crato, Tauá e Pedra Branca e Missão Velha (melhoria de sistemas de abastecimento de água que estão na fase de projeto).

10.2. Objetivo: 352.2 - Ampliar o atendimento do serviço de esgotamento sanitário no meio rural

10.2.1 Entrega: SISTEMA DE ESGOT. SANITÁRIO ESTRUTURADO (2002)

Refere-se ao conjunto de intervenções físicas para melhoria do sistema existente, que afetem positivamente o desempenho hidráulico, qualidade do tratamento, estrutural ou funcional das partes do sistema, proporcionando melhores condições operacionais de forma integrada e sustentável, cumprindo com a normatividade ambiental.

No ano de 2024, em relação ao Programa Águas do Sertão, não há entregas previstas, tendo em vista que se encontram em elaboração 4 projetos de melhoria de sistemas de esgotamento sanitário através de Contrato. Vale ressaltar que, a empresa projetista apresentou os estudos de concepção para os sistemas de esgoto de Missi (Irauçuba) e Juritianha (Acaraú) em fase de aprovação pela UGP. Os projetos para Panacuí (Marco) e Araquém (Coreaú) ainda não tiveram produtos entregues pela contratada.

No âmbito da Coordenadoria de Saneamento, não houve formalização do instrumento para execução dessa entrega que seria para o município de Morada Nova.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	3.670,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0	0
TOTAL	345.000,00	303.670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Fonte: SIMA

Ed. Seplag - 1ª andar - Cambeba - CEP 60.822-325



10.2.2 Entrega: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO (1999)

Refere-se aos sistemas de esgotamento sanitário que não se integram a sistemas já existentes ou ampliações que gerem novas ligações. São compostos por coletor tronco, estação de tratamento de esgoto, estação elevatória, rede coletora, poços de visita, emissário, interceptor, ligações prediais, entre outros equipamentos.

Não houve entrega para o período, no âmbito da Coordenadoria de Saneamento - COSAN. Apesar de haver metas físicas programadas, não foram disponibilizados recursos para tal.

Não houve programação financeira.

10.2.3 Entrega: UNIDADE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO (2019)

Refere-se à implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário, que contemplam vaso sanitário com uso de água, tanque de água, lavanderia, lavatório, chuveiro, caixa de inspeção e tratamento, utilizando tanque séptico.

Essa entrega se refere à Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA. A entrega 2019 - UNIDADE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO tem como objetivo específico o atendimento de SOLUÇÕES INDIVIDUAIS no meio rural, que vem sendo realizado pela SDA. A Scidades executa SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO em áreas urbanas e também em zonas rurais, porém, neste último caso, somente SOLUÇÕES COLETIVAS. Diante do contexto, informo que houve um equívoco no momento do planejamento e que no período de Revisão do Plano Plurianual, solicitaremos a exclusão.

Não houve execução financeira no período.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIMA



10.3. Objetivo: 352.3 - Promover a melhoria da gestão comunitária para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no meio rural.

10.3.1 Entrega: EQUIPAMENTO DE GESTÃO IMPLANTADO (2021)

Refere-se à construção das sedes dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural, com objetivo de fortalecer o modelo de gestão.

Sobre o Programa Águas do Sertão - Medidas Complementares (LAIF) - encontram-se em atividades preparatórias para licitação as sedes do Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia do Curu e Litorial (SISAR BCL - Itapipoca) e do Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia do Parnaíba (SISAR BPA - Crateús). Em fase de elaboração do projeto a sede do Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia do Alto Jaguaribe (SISAR BAJ - Acopiara). No aguardo de autorização legislativa (lei autorizativa) para licitação das obras, pois os terrenos são de propriedade dos SISARs.

Essa entrega é realizada por meio da ação orçamentária "11836 - Fortalecimento do Modelo de Gestão SISAR - SEDES para o SISAR - LAIF". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	4.800,00	1.212,13	1.212,13	25,25	25,25
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
TOTAL	1.010.000,00	1.004.800,00	1.212,13	1.212,13	0,12%	0,12%

Fonte: SIMA

Fonte: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a CASAN está promovendo a implementação da entrega "Equipamento de Gestão Implantado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11836 - Fortalecimento do Modelo de Gestão SISAR - SEDES para o SISAR - LAIF", foi empenhado o valor de R\$ 1.212,13 para pagamentos de taxas referente ao fortalecimento do Modelo de Gestão SISAR - Sedes para o SISAR.



10.3.2 Entrega: SISTEMA DE GESTÃO BENEFICIADO (2020)

Refere-se ao apoio técnico e institucional a entidades que compõem o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar).

No âmbito do Programa Águas do Sertão:

- A execução do subcomponente de Pequenas Melhorias (fonte KfW recursos do empréstimo - Componente 3), atualmente, foi executado o valor de R\$ 5.575.953,66 (cinco milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), correspondendo à 50,79% de execução financeira do Plano de Trabalho integrante do Termo de Colaboração 001/2022. Em relação à execução física, foram executados 99,90% dos itens. Esse convênio refere-se à: a)aquisições de tubulações e acessórios para sistema de abastecimento de água -captação/recalque; b) aquisições de tubulações e acessórios para sistema de abastecimento de água - adução/macromedição; c) aquisições de tubulações e acessórios para sistema de abastecimento de água - tratamento; d) aquisições de tubulações e acessórios para sistema de abastecimento de água - adução e rede de distribuição; e) aquisições de tubulações e acessórios para sistema de abastecimento de água - ligação predial. Para essa execução, o Instituto congregou o apoio dos técnicos dos SISARs das 8 bacias para auxiliar os trabalhos de acompanhamento das aquisições e instalação dos equipamentos nas comunidades. Considerando a boa execução dessa ação, informamos 1 entrega de SISTEMA DE GESTÃO BENEFICIADO na Região 15. Para o saldo financeiro do convênio, foi proposto um aditivo de valor, no entanto, não foi concluído até a vigência do Instrumento. O mesmo está na fase de prestação de contas. Para o saldo financeiro do convênio, a UGP PAS vai acordar com o Banco KfW a autorização para a formalização de um novo Termo de Colaboração.
- Sobre as ações de Fortalecimento Institucional do LAIF, a Consultoria encontra-se trabalhando na entrega dos primeiros produtos - Diagnóstico do Instituto SISARs, dos SISARS e dos serviços ofertados e Diagnóstico de Caracterização das Associações e da População Atendida.

No âmbito da COSAN não foram realizadas entregas. Houve programação inicial de recurso, entretanto não foram formalizados instrumentos para execução das ações previstas.

Essa entrega é realizada por meio da ação orçamentária "11832 - Fortalecimento do Modelo de Gestão SISAR (Águas do Sertão - Comp. III)". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Página 88 de 113



Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	7.295.776,69	1.795.776,69	1.795.776,69	24,61	24,61
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
TOTAL	6.510.000,00	8.295.776,69	1.795.776,69	1.795.776,69	21,65	21,65

Fonte: SIMA

Fonte: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Sistema de Gestão Beneficiado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11832 - Fortalecimento do Modelo de Gestão SISAR (Águas do Sertão - Comp. III)", foi empenhado o valor de R\$ 1.795.776,69 destinado ao repasse de recursos para contratação e execução de pequenas melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) no âmbito do Programa Águas do Sertão, por meio do Termo de Colaboração Nº 001/CIDADES/2022 (SAAC Nº 1221860), celebrado com o INSTITUTO SISAR. Este empreendimento conta com financiamento por meio do Contrato de Financiamento Nº 28320 (SAAC Nº 1100921), firmado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW - Kreditanstalt für Wiederaufbau).

10.4. Objetivo: 352.4 - Aperfeiçoar o gerenciamento da política pública de saneamento no meio rural.

10.4.1 Entrega: PROJETO APOIADO (1894)

Refere-se aos contratos de serviços prestados pela gerenciadora e/ou supervisora dos projetos, bem como a elaboração de estudos, projetos e sistemas e manutenção do grupo de trabalho SanRural.

Não houve entrega do FESB para o período.



Sobre o Programa Águas do Sertão, são 3 contratos no apoio à Gestão e Implementação do Programa:

- Consultoria de Apoio à UGP Contrato 037/CIDADES/2023 (fonte doação -LAIF) - em execução as atividades do Assessor Técnico Principal, Assessora de Comunicação e Marketing do Programa, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Especialista em Esgotamento Sanitário.
- Gerenciadora do Programa Contrato 001/CIDADES/2021 (fonte Contrato de Empréstimo) - o Contrato de Gerenciamento do Programa encontra-se com percentual de execução física de 69,64 % até agosto/24.
- Auditoria do programa- Contrato 011/CIDADES/2024 (fonte Contrato de Empréstimo) - contratada empresa SÁ LEITÃO AUDITORES. Relatório e Auditoria referente ao exercício de 2023 aprovado pelo Banco KfW em julho de 2024.

Essa entrega é realizada por meio da ação orçamentária "11791 - Apoio ao Gerenciamento do Programa Águas do Sertão (Águas do Sertão - Comp. IV)". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenh o (B/A)	% Pago (C/A)
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0	0
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	3.000.000,00	3.000.000,00	1.645.667,09	1.645.667,09	54,86	54,86
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.255.000,00	7.675.207,42	2.351.161,12	2.351.161,12	30,63	30,63
TOTAL	18.255.000,00	20.675.207,42	3.996.828,21	3.996.828,21	19,33%	19,33%

Fonte: SIMA



Fonte: 703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Projeto Apoiado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11791 - Apoio ao Gerenciamento do Programa Águas do Sertão (Águas do Sertão -Comp. IV)", foi empenhado o valor de R\$ 1.645.667,09 destinado à Consultoria de Apoio Técnico à Implementação do Programa Águas do Sertão, por meio do Contrato Nº 037/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1301242), celebrado com o consórcio constituído empresas GITEC IGIP GmbH, GITEC BRASIL CONSULTORIA SOCIO-AMBIENTAL LTDA e MKMBR ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. Esta consultoria conta com financiamento por meio Convênio de Receita Ν° LA/2019/409-712 (SAAC N° 1187282), doação concedida pelo Banco Desenvolvimento Alemão (KFW - Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Fonte: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Projeto Apoiado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11791 - Apoio ao Gerenciamento do Programa Águas do Sertão (Águas do Sertão - Comp. IV)", foi empenhado o valor de R\$ 2.351.161,12 destinado à execução da entrega, cujos detalhes por contratos são apresentados a seguir.

- Foi empenhado o valor de R\$ 2.341.031,84 para os serviços de gerenciamento, fiscalização e assessoria técnica à Unidade de Gerenciamento do Programa de Saneamento Básico em localidades rurais do Estado do Ceará Programa Águas do Sertão (UGP PAS), por meio do Contrato Nº 001/CIDADES/2021 (SAAC Nº 1155870), celebrado com o consórcio formado pelas empresas KL SERVICOS E ENGENHARIA LTDA e GCA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA. O referido contrato conta com recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 28320 (SAAC nº 1100921), celebrado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau).
- Foi empenhado o valor de R\$ 10.129,28 para os serviços Auditoria do Programa de Saneamento Básico em localidades rurais do Estado do Ceará Programa Águas do Sertão, por meio do Contrato Nº 011/CIDADES/2024 (SAAC Nº 1308126), celebrado com a empresa SÁ LEITÃO AUDITORES S/S. O referido contrato conta com recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 28320 (SAAC nº 1100921), celebrado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Página **91 de 113**



10.4.2 Entrega: PROJETO REALIZADO (1972)

Refere-se à elaboração de estudos e projetos voltados para a implantação ou estruturação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no meio rural.

Não houve entrega pela Coordenadoria de Saneamento - COSAN e nem no Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB. Os recursos inicialmente programados foram retirados (verificar Lei + credito = 0,00)

Sobre o Programa Águas do Sertão, encontram-se em execução os seguintes contratos dos Sistemas de Abastecimento de Água - SAA:

- Pacotes ½ Contrato nº 015/2023 (JOTABARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI), foi executado 40%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios: Viçosa do Ceará-40%; Acopiara-60%; Irauçuba-40%; Massapê- 80%; Cedro- 60%; Campos Sales-60%.
- Pacote 3 O Contrato nº 04/2023 (SANECONTROLLER ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA), foi executado 14,29 %. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Mombaça 25%; Tauá 62,50%; Paraipaba 62,5%; Amontada 25%; Itapipoca 50%; Pedra Branca 50%; Itarema 25%.
- Pacote 4 O Contrato nº 05/2023 (TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA), foi executado 25%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Acaraú - 25%; Cruz - 25%; Cascavel - 50%; Guaraciaba do Norte -25%; Missão Velha - 50%.
- Pacote 5 O Contrato nº 011/2023 (TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA), foi executado 40%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Marco 60%; Barroquinha -60%; Catarina 40%; Itapajé 40%; Santa Quitéria 60%; São Benedito 40%; Tejuçuoca 40%; Trairi 20%; Croatá 40%; Monsenhor Tabosa 40%.
- Pacote 6 O Contrato nº 016/2023 (SANECONTROLLER ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA), foi executado 50%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Itapiúna - 40%; Canindé -60%; Aracati - 60%; Alto Santo - 60%; Potiretama -60%; Fortim - 40%; Quixeré - 40%.



- Pacote 7 O Contrato nº 012/2023 (TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA), foi executado 35 %. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Quixelô 40%; Antonina do Norte 40%; Salitre 40%; Milagres 40%; Juazeiro do Norte 40%; Jardim 40%; Ipaumirim 40%.
- Pacote 8 O Contrato nº 03/2023 (INCIBRA INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA), foi executado 40%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Maranguape - 60%; Beberibe - 40%; Caucaia-40%; Baturité- 40%; Pindoretama-60%.
- Pacote 9-O Contrato nº 017/2023 (TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA), foi executado 40%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Umirim - 50%; São Gonçalo do Amarante-25%; Tururu-25%; Paracuru-50%; Independência - 50%; Graça -50%.
- Pacote 10 O Contrato nº 07/2023 (JOTABARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI), foi executado 50%. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Assaré - 75%; Araripe - 25%; Saboeiro - 75%; Barbalha - 25%; Crato - 75%; Redenção - 25%.
- Pacote 11 O Contrato nº 06/2023 (TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA), foi executado 62,50 %. Encontram-se em execução a elaboração dos projetos de SAA dos seguintes municípios e localidades: Morada Nova - 75%; Pires Ferreira - 50%.
- Pacote 12: Em licitação Documento de Formalização da Demanda (DFD) aberto em junho de 2024, Termo de Referência TR e demais documentos protocolados em agosto/2024. Edital concluído e enviado à Procuradoria Geral do Estado PGE em setembro/2024. Devolvido à Secretaria das Cidades em Out/2024 para ajustes. Serão elaborados os projetos de SAA para os seguintes localidades e municípios: Pedra de Fogo em Mucambo; Barra em Aiuaba; Forquilha em Ererê; Anjinhos em Santana do Cariri; Pai João em Aratuba, Complexo Furnas em Aracoiaba.

Essa entrega é realizada por meio das ações orçamentárias "11786 - Elaboração de Estudos e Projetos para Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água (Águas do Sertão - Comp. I)", "11655 - Elaboração de Estudos e Projetos para Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Águas do Sertão - Comp. II)" e "11658 - Elaboração de Estudos e Projetos para Implantação e Ampliação de Sistemas de



Abastecimento de Água (Águas do Sertão - Comp. I)". No quadro abaixo, é apresentado o total orçado por fonte de recursos.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empen ho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.300.000,00	7.674.581,74	1.290.858,78	1.290.858,78	16,82	16,82
TOTAL	6.320.000,00	7.674.581,74	1.290.858,78	1.290.858,78	16,82%	16,82%

Fonte: SIMA

Fonte: 754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Projeto Realizado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11786 - Elaboração de Estudos e Projetos para Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água (Águas do Sertão - Comp. I)", foi empenhado o valor de R\$ 546.100,95 recursos destinados à execução da entrega, provenientes do Contrato de Financiamento nº 28320 (SAAC nº 1100921), firmado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau). A seguir, são apresentados os detalhes dos contratos envolvidos.

- Foi empenhado o valor de R\$ 35.738,54 para a elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para reabilitação dos sistemas de abastecimento de água nas seguintes localidades rurais: Cacimbas em Mombaça; Complexo Setores em Paraipaba; Moitas, Icaraí em Amontada; Complexo Gangorra, Galego e Muniz em Itapipoca; Santa Cruz Banabuiú em Pedra Branca; Santa Tereza em Tauá; Porto dos Barcos em Itarema. Realizado por meio do Contrato Nº 004/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1250759), celebrado com a empresa SANE CONTROLLER ENG E MEIO AMBIENTE.
- Foi empenhado o valor de R\$ 219.894,68 para a elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Arapá no município de Tianguá; Aranaú no município de Acaraú; Lagoa dos Monteiros no município de Cruz; Jacaréocara no município de Cascavel; Araticum, Furnalhão e Chapada no município de Ubajara; Mucambo no município de Guaraciaba do Norte; Santa Tereza no município de Missão Velha. Realizado por meio do Contrato Nº 005/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1250761), celebrado



com a empresa TECNOSAN PROJETOS E SOLUCOES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

- Foi empenhado o valor de R\$ 78.023,96 para a elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Boa Água no município de Morada Nova; Barros no município de Pires Ferreira. Realizado por meio do Contrato Nº 006/CIDADES2023 (SAAC Nº 1250777), celebrado com a empresa TECNOSAN PROJETOS E SOLUCOES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
- Foi empenhado o valor de R\$ 72.748,80 para a elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Amaro no município de Assaré; Riacho Grande no município de Araripe; São Felipe e Barrinha no município de Saboeiro; Tabocas no município de Barbalha; Sítio Breá no município de Crato; Olho D'Água dos Constantinos no município de Redenção. Realizado por meio do Contrato Nº 007/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1250766), celebrado com a empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.
- Foi empenhado o valor de R\$ 139.694,97 para a elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Complexo Moreira no município de Umirim; Várzea Redonda no município de São Gonçalo do Amarante; Complexo Cemoaba e Conceição no município de Tururu; Complexo Semente I e II no município de Paracuru; Tranqueiras no município de Independência; Poranga no município de Buritizal; Pirituba no município de Graça. Realizado por meio do Contrato Nº 017/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1258725), celebrado com a empresa TECNOSAN PROJETOS E SOLUCOES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Projeto Realizado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11655 - Elaboração de Estudos e Projetos para Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário (Águas do Sertão - Comp. II)", foi empenhado o valor de R\$ 55.169,50 para a elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para reabilitação dos Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Panacuí no município de Marco; Juritianha no município de Acaraú; Missí no município de Irauçuba; Araquém no município de Coreaú. Realizado por meio do Contrato Nº 014/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1258371), celebrado com a empresa SANE CONTROLLER ENG E MEIO AMBIENTE. O referido contrato conta



com recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 28320 (SAAC nº 1100921), celebrado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau).

No âmbito do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está promovendo a implementação da entrega "Projeto Realizado" conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11658 - Elaboração de Estudos e Projetos para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (Águas do Sertão - Comp. I)", foi empenhado o valor de R\$ 689.588,33 destinado à execução da entrega, recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 28320 (SAAC nº 1100921), celebrado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau). Os detalhes por contratos são apresentados a seguir.

No contexto do Programa 352 - Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, a UGP PAS está coordenando a implementação da entrega "Projeto Realizado", conforme previsto no PPA 2024/2027. Por meio da ação orçamentária "11658 - Elaboração de Estudos e Projetos para Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água (Águas do Sertão - Componente I)", foi empenhado o valor de R\$ 689.588,33, recursos destinados à execução da entrega, provenientes do Contrato de Financiamento nº 28320 (SAAC nº 1100921), firmado com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau). A seguir, são apresentados os detalhes dos contratos envolvidos.

- Foi empenhado o valor de R\$ 307.700,02 para elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para os Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Feijão Bravo no município de Marco; Curimãns no município de Barroquinha; Sítio Retiro no município de Catarina; Sítio Santana no município de Icó; Jorge, Armador e Lagoinha no município de Itapajé; Assentamento Morrinhos no município de Santa Quitéria; Sítio Meio do Tope no município de São Benedito; Repartição no município de Croatá; Nossa Senhora do Livramento no município de Monsenhor Tabosa; Monte Carmelo no município de Tejuçuoca; Guajiru no município de Trairi. Realizado por meio do Contrato Nº 011/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1258119), celebrado com a empresa TECNOSAN PROJETOS E SOLUCOES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
- Foi empenhado o valor de R\$ 275.392,29 para elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para os Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Sítio Matapasto no município de Quixelô; Serra dos Almeidas no município de Antonina do Norte; Sítio Roncador no município de Salitre; Carnaúbas no município de Milagres; Sítio São Gonçalo no município de Juazeiro do Norte; Novo Horizonte no



município de Jardim; São Vicente no município de Ipaumirim; Juá no município de Penaforte. Realizado por meio do Contrato Nº 012/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1258145), celebrado com a empresa TECNOSAN PROJETOS E SOLUCOES EM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

- Foi empenhado o valor de R\$ 52.596,02 para elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para os Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Caldeirões no município de Campos Sales; Delfino, Tiu e Serraria no município de Cedro; Grossos e Gameleira no município de Massapê; Cachoeira no município de Irauçuba; Complexo Aningas, Muniz e Canavieira no município de Horizonte; Pitombeiras, Mangueira e Barros no município de Acopiara; União no município de Madalena; Ingá, Riacho e Tanque no município de Viçosa do Ceará; Alto Lindo no município de Ibiapina. Realizado por meio do Contrato Nº 015/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1258471), celebrado com a empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.
- Foi empenhado o valor de R\$ 53.900,00 para elaboração de estudo de alternativas e concepção e projeto executivo para os Sistemas de Abastecimento de Água nas seguintes localidades rurais: Rato de Cima no município de Maranguape; Bom Sucesso, Alto Alegre e Várzea de Cima no município de Beberibe; Timbaúba, Barra e Serra Verde no município de Pacoti; Planalto Cauípe no município de Caucaia; Açudinho dos Firminos no município de Baturité; Mangabeira no município de Pacajus; Sítio Minhocas e Capim da Roça no município de Pindoretama. Realizado por meio do Contrato Nº 003/CIDADES/2023 (SAAC Nº 1250757), celebrado com a empresa INCIBRA INOVACAO CIVIL BRASILEIRA PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA

10.4.3 Entrega: SISTEMA IMPLANTADO (1941)

Refere-se à construção das sedes dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural, com objetivo de fortalecer o modelo de gestão.

Sobre o Águas do Sertão, não há ação orçamentária nem entregas vinculadas a essa entrega PPA.

No âmbito da COSAN não há entregas referente a Sedes do Sistema Integrado de Saneamento Rural - SISAR. Na verdade essa entrega se refere ao Sistema de Informações em Saneamento Rural, ainda em fase de concepção



Vale ressaltar que, a definição dessa entrega não está de acordo com a ação orçamentária vinculada. A definição se refere às sedes do SISAR, cuja entrega é EQUIPAMENTO DE GESTÃO IMPLANTADO.

Não houve execução financeira no período.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIMA



11. PROGRAMA - 421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

Eixo: 4 - O Ceará que participa, planeja e alcança resultados

Tema: 4.2 - Planejamento, gestão e transformação digital

Resultado Temático: Gestão pública efetiva, inovadora e humanizada, com foco nos impactos sustentáveis para a sociedade.

Órgão Gestor: Secretaria do Planejamento e Gestão

Público-alvo: Instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três Poderes.

11.1. Objetivo: 421.1 - Prestar serviços administrativos eficientes, de qualidade e com agilidade.

11.1.1 Entrega: AÇÃO IMPLANTADA (1887)

Refere-se à execução de ações voltadas ao desenvolvimento institucional, como desenho ou redesenho de processos, elaboração de planejamento estratégico, implantação do processo de avaliação de desempenho, instalação de comitê executivo da instituição, dentre outras.

No período em questão, registra-se o seguinte desempenho em relação às ações de desenvolvimento institucional na Secretaria das Cidades do Estado do Ceará (SCidades):

- Concluída a avaliação de desempenho dos servidores da Carreira Gestão Territorial Urbana da SCidades, referente ao período de julho a dezembro de 2023 (Ciclo 2023.2);
- Concluída a avaliação de desempenho dos servidores da carreira Gestão Territorial Urbana da SCidades, referente ao período de janeiro a junho de 2024 (Ciclo 2024.1);
- Concluída a avaliação de desempenho dos servidores da carreira Gestão Territorial Urbana da SCidades, em relação à ascensão funcional do período 2023-2024;
- Concluído o planejamento estratégico do órgão, para o período de 2024 a 2027;
- Concluídos os trabalhos referentes à implantação do Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica (SUITE), na SCidades, que faz parte do Programa Ceará Digital, que, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag), objetiva, entre outras ações, implantação do sistema de tramitação eletrônica de processos nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo do Estado do Ceará:



- Concluídos os trabalhos de atualização da Carta de Serviços da SCidades, que faz parte do Programa Ceará Digital, de responsabilidade da Seplag. A Carta de Serviços apresenta os serviços do órgão disponibilizados à sociedade; e
- Concluídos os trabalhos referentes ao Plano de Integridade da SCidades, que faz parte do Programa de Integridade, de responsabilidade da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE - CE). O referido programa tem como principal objetivo sistematizar práticas de controle interno, de gestão de riscos e de governança nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Atualmente o programa se encontra na etapa de monitoramento;

95% dos trabalhos referentes à atualização da estrutura organizacional e do regulamento da SCidades;

60% dos trabalhos de desdobramento, em processos, da Cadeia de Valor da SCidades, estando o Núcleo de Desenvolvimento Institucional (Nudin) trabalhando, com o apoio da Seplag, na implantação da gestão por processos na SCidades;

15% dos trabalhos referentes ao Plano de Melhoria do novo ciclo de avaliação do Modelo de Governança e Gestão Pública (Gestaopublicagov.br) (antes GestãoGov / MEG-Tr). Registra-se que a implementação desse novo ciclo foi realizada com o apoio técnico da Seplag. O ciclo inicial foi concluído em 2021;

5% dos trabalhos de implementação da Plataforma 2050, de responsabilidade da Seplag, junto à Coordenadoria de Obras Urbanas (Courb).

As metas foram superadas, tendo em vista o comprometimento da SCidades, em relação às ações de desenvolvimento institucional do órgão, junto às instituições envolvidas nos processos supracitados.

Em relação ao período em análise, não houve execução financeira, vide tabela:

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIMA

11.1.2 Entrega: UNIDADE ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA (1885)

Refere-se à unidade pública administrativa que passa por uma estruturação, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando ainda a aquisição de material permanente, como



mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição.

Essa entrega é realizada pela Coordenadoria Administrativa-Financeira (Coafi) e com o apoio técnico da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic) no tocante às aquisições da área de tecnologia da informação.

No período foram adquiridos os sequinte equipamentos, na Ação Orcamentária "10318 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SCIDADES":

- 08 Desktops corporativos básico
- 04 Desktop Corporativo Avançado
- 12 Monitor de vídeo de 23,8".

Na mesma entrega 1885 UNIDADE ADMINISTRATIVA ESTRUTURADA, e Ação Orçamentária "10209 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE -SCIDADES", foram adquiridos:

- 14 centrais de ar condicionado com capacidades de 48.000BTUS
- 02 centrais de ar condicionado com capacidades de 58.000BTUS
- 08 centrais de ar-condicionado com capacidades de 36.000BTUS.

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenh o (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.000,00	379.231,42	372.706,64	307.016,32	98,28%	80,96%
TOTAL	125.000,00	379.231,42	372.706,64	307.016,32	98,28%	80,96%

Fonte: SIMA

Fonte: "500.9100000 - Recursos não Vinculados de Impostos"

No âmbito do Programa 421 - Gestão Administrativa do Ceará, a SCidades adquiriu novos equipamentos de tecnologia da informação e comunicação por meio dos seguintes contratos e fornecedores: Contrato nº 001/CIDADES/2024 (SACC: 1304240) com a POWERTECH SERVICE LTDA, JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO (SACC: 1307360 - não foi necessário formalizar um contrato para o



fornecimento do bem), Contrato nº 010/CIDADES/2024 (SACC: 1306652) com a NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA, Contrato nº 027/2024 (SACC: 1345005) com a DATEN TECNOLOGIA LTDA, Contrato nº 028/2024 (SACC: 1344987) com a LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA, Contrato nº 029/2024 (SACC: 1344941) com a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e Contrato nº 030/2024 (SACC: 1344940) com a TORINO INFORMÁTICA LTDA. Por meio desses contratos foram empenhados o valor de R\$ 173.178,00 e os recursos foram oriundos da Ação Orçamentária "10318 - Aquisição e Instalação de Material Permanente de Tecnologia da Informação e Comunicação - SCidades".

Ainda no âmbito do Programa 421 - Gestão Administrativa do Ceará, a SCidades adquiriu novos ar condicionados por meio dos seguintes fornecedores: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA (SACCs: 1344027 e 1344273) e BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (SACCs: 1344290 / 1344312 / 1344332 1344290). Para essa despesa e ambos fornecedores não há Termo de Contrato, pois se trata de uma aquisição dispensada da formalização do Termo de Contrato, conforme legislação correspondente. Para essa aquisição foram empenhados R\$ 199.528,64 e os recursos foram oriundos da Ação Orçamentária "10209 - Aquisição e Instalação de Material Permanente - SCidades"

11.1.3 Entrega: AGENTE PÚBLICO CAPACITADO (1888)

Refere-se aos servidores, empregados públicos e colaboradores, que atuam na área administrativa/meio do órgão, e passam por processo de qualificação com carga horária a partir de 20 horas/aula, em qualquer instituição de ensino (pública ou privada), de forma presencial ou a distância, em temas que contribuam para o desempenho de suas atividades.

No período de referência, foram capacitados 28 servidores (entre efetivos e comissionados) nas áreas de contratações, gestão pública e assuntos técnicos referentes às especialidades de cada agente.

Essa entrega é executada por meio da Ação Orçamentária "10617 - Capacitação de Agentes Públicos para o Desenvolvimento das Atividades" - SCIDADES e foi programado recurso da fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos, mas não houve execução orçamentária e financeira no período, conforme quadro abaixo.

Esclarecemos que as capacitações foram feitas por meio de Escolas de Governo gratuitas, como a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e o Instituto Plácido Castelo (IPC). Além disso, boa parte das capacitações também foi realizada na Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP), que não cobra contrapartida



financeira para capacitar os servidores do próprio Estado, já que o objetivo principal da Escola é justamente oferecer tais capacitações sem custo adicional para os órgãos. Por essa razão, houve capacitações na Secretaria, mas sem a necessidade de execução orçamentária para tal ação

Fonte	Lei	Lei + Crédito (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Empenho (B/A)	% Pago (C/A)
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIMA

12. PROGRAMA - 423 - GESTÃO E DESENV. ESTRATÉGICO DE PESSOAS

Eixo: 4 - O Ceará que participa, planeja e alcança resultados

Tema: 4.3 - Planejamento, gestão e transformação digital.

Resultado Temático: Instituições públicas íntegras e transparentes, com linguagem simples e acessível, promovendo o controle institucional e a participação social de forma ampla e efetiva

Órgão Gestor: Secretaria do Planejamento e Gestão

Público-alvo: Agentes Públicos, incluindo Dirigentes, Gestores, Servidores públicos civis e militares, ativos e aposentados, e seus respectivos dependentes e pensionistas, e colaboradores terceirizados dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

12.1. Objetivo: 423.1 - Prover o setor público de agentes qualificados para efetivo exercício.

12.1.1 Entrega: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (2271)

Refere-se a concursos públicos e/ou seleções públicas para servidores efetivos, temporários e empregados públicos, no âmbito dos órgãos e entidades estaduais. Considera-se realizado(a) somente após a publicação da homologação do resultado final do concurso ou seleção pública no Diário Oficial do Estado (DOE). No caso dos órgãos que possuem curso de formação como etapa do(a) concurso/seleção, a realização é considerada somente após a conclusão da formação.



O processo administrativo nº 43001.002081/2023-80 foi encaminhado à Casa Civil em 27/03/2024, com a solicitação de autorização para a realização de concurso público. A Secretaria das Cidades, como interessada na iniciativa, vem adotando as medidas cabíveis dentro do seu âmbito de atuação para viabilizar o andamento do processo. Atualmente, a solicitação encontra-se em análise pelos órgãos competentes, aguardando os encaminhamentos necessários por parte das instâncias superiores de governo.



13. Indicadores Temáticos

A Secretaria das Cidades é responsável pela medição de 5 indicadores temáticos vinculados ao Eixo 1 - O Ceará que Cuida, Educa e Valoriza as Pessoas, referente ao Tema 1.1 - Acesso à Terra e Moradia, e ao Eixo 3 - O Ceará que Preserva, Convive e Zela pelo Território, referentes aos Temas 3.1 - Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, 3.3 - Meio Ambiente e 3.5 - Saneamento Básico.

13.1 Percentual de famílias beneficiadas com título de propriedade urbana

No âmbito do Eixo 1, referente ao Tema 1.1 - Acesso à Terra e Moradia, consta o Indicador Temático "Percentual de famílias beneficiadas com título de propriedade urbana", cujas informações são apresentadas a seguir:

<u>Unidade de Medida:</u> Percentual <u>Polaridade:</u> Quanto maior, melhor <u>Periodicidade:</u> Quadrimestral

<u>Fórmula de Cálculo:</u> (Número acumulado de famílias que receberam o título de propriedade urbana / Número de famílias oriundas dos programas habitacionais

federal e estadual) * 100

O indicador mostra o percentual acumulado de famílias beneficiadas com título de propriedade urbana no período. Os imóveis são oriundos dos programas habitacionais do Estado e Federal com passivo de regularização fundiária. Os títulos serão entregues através da Companhia de Habitação do Estado do Ceará (Cohab-em liquidação) e por meio da Coordenadoria de Regularização Fundiária da Secretaria das Cidades. Há quase 75.000 títulos a serem entregues no âmbito do Ceará, sendo 66.700 referentes ao passivo da Cohab.

Após a escolha da área a ser regularizada, o papel da Secretaria das Cidades no processo de regularização começa no cadastro dos imóveis, o georreferenciamento, a composição das peças técnicas e finaliza com a solicitação ao cartório. A partir daí os cartórios devolvem os títulos à Secretaria das Cidades para entrega dos mesmos aos beneficiários. A Cohab já tem atribuições cartorárias e pode produzir os títulos dos mutuários e mutirantes. Para os quatro anos de PPA, o programa pretendia garantir a segurança jurídica a 19.362 famílias, reduzindo o passivo em torno de 25%.

Até 2024 foram entregues 30.063 títulos de propriedade, perfazendo um percentual de 40,08% das famílias beneficiadas. A meta do indicador para o ano de 2024 foi projetada para alcançar 38,24%.



De Janeiro a Dezembro de 2024, a Cohab entregou 2.015 títulos, totalizando um acumulado até 2024 de 30.063 títulos entregues e o indicador chegou a 40,08%, ultrapassando a meta para o período.

13.2 Percentual de municípios contemplados por planej, urbano municipal

No âmbito do Eixo 3, referente ao Tema 3.1 - Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, consta o Indicador Temático "Percentual de municípios contemplados por planejamento urbano municipal", cujas informações são apresentadas a seguir:

<u>Unidade de Medida:</u> Percentual <u>Polaridade:</u> Quanto maior, melhor Periodicidade: Quadrimestral

Fórmula de Cálculo: (Número de municípios com instrumentos de planejamento

urbano/ Número total de municípios do Estado do Ceará) * 100

Em outubro de 2024, o indicador foi revisado, tornando-se mais específico ao considerar o Plano Diretor como o principal instrumento de planejamento urbano. Além disso, as metas para os próximos anos foram ajustadas com base no valor de referência levantado pela área técnica (SCIDADES/CODUR).

Este indicador mede a proporção de municípios com instrumentos formais de planejamento urbano em relação ao total de municípios do Estado, com o objetivo de avaliar o progresso das gestões municipais na institucionalização de políticas públicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano e à Mobilidade. São considerados contemplados os municípios que possuem o Plano Diretor aprovado e atualizado.

Em 2024, o Estado do Ceará alcançou a marca de 95 municípios com o Plano Diretor atualizado, representando 51,63% do total de 184 municípios no estado. A região Grande Fortaleza lidera com 18 dos 19 municípios (94,74%) com o Plano Diretor atualizado. Em segundo lugar, está a região Litoral Norte, com 9 dos 13 municípios (69,23%) atualizados, seguida pelo Maciço de Baturité, que também possui 9 dos 13 municípios (69,23%) com o Plano Diretor atualizado.

Por outro lado, as regiões com os piores desempenhos são a Sertão Central, com apenas 2 municípios (15,38%) dos 13 da região, e a Sertão de Canindé, com apenas 1 município (16,67%) dos 6 municípios dessa região. Esses dados refletem a desigualdade na atualização do Plano Diretor entre as regiões do Ceará, evidenciando avanços em algumas áreas e a necessidade de melhorias em outras.

O panorama completo por região é o seguinte:



- <u>01 Cariri:</u> 18 dos 29 municípios (62,07%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Assaré, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, Santana do Cariri.
- <u>02 Centro Sul:</u> 3 dos 13 municípios (23,08%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Icó, Iguatu, Orós.
- <u>03 Grande Fortaleza:</u> 18 dos 19 municípios (94,74%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, Trairi.
- <u>04 Litoral Leste:</u> 4 dos 6 municípios (66,67%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Aracati, Beberibe, Fortim, Jaguaruana.
- <u>05 Litoral Norte:</u> 9 dos 13 municípios (69,23%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Acaraú, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Granja, Itarema, Jijoca de Jericoacoara.
- <u>06 Litoral Oeste / Vale do Curu:</u> 5 dos 12 municípios (41,67%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Amontada, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Pentecoste.
- <u>07 Maciço de Baturité:</u> 9 dos 13 municípios (69,23%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Guaramiranga, Itapiúna, Ocara, Redenção.
- <u>08 Serra da Ibiapaba:</u> 6 dos 9 municípios (66,67%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Ibiapina, Ipu, São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará.
- <u>09 Sertão Central:</u> 2 dos 13 municípios (15,38%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Pedra Branca, Quixeramobim.
- <u>10 Sertão de Canindé:</u> 1 dos 6 municípios (16,67%) com Plano Diretor atualizado. Município: Canindé.
- <u>11 Sertão de Sobral:</u> 5 dos 18 municípios (27,78%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Coreaú, Forquilha, Massapê, Santana do Acaraú, Sobral.
- <u>12 Sertão dos Crateús:</u> 7 dos 13 municípios (53,85%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Catunda, Crateús, Independência, Ipueiras, Nova Russas, Novo Oriente, Santa Quitéria.
- <u>13 Sertão dos Inhamuns:</u> 1 dos 5 municípios (20%) com Plano Diretor atualizado. Município: Tauá.

Página 107 de 113



14 Vale do Jaquaribe: 7 dos 15 municípios (46,67%) com Plano Diretor atualizado. Municípios: Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, Tabuleiro do Norte.

Atualmente, o valor do indicador é de 51,63%, enquanto a meta anterior era de 60,87%. Com a revisão do indicador, o valor de referência foi ajustado para 51,63%.

13.3 Percentual de municípios com destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos

No âmbito do Eixo 3, referente ao Tema 3.3 - Meio Ambiente, consta o Indicador Temático "Percentual de municípios com destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos", cujas informações são apresentadas a seguir:

Unidade de Medida: Percentual

Polaridade: Anual Periodicidade: Anual

Fórmula de Cálculo: (Número de municípios com disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos / Número total de municípios do Estado do Ceará) * 100

Em 2024, o percentual de municípios com destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos foi de 18,48%, tendo em vista que o número de municípios com contratos firmados com aterros sanitários com Licença de Operação vigente foi de 34 municípios do total de 184 municípios. Esses municípios estão sendo assistidos por meio de 6 aterros sanitários, a saber: ASMOC (Fortaleza, Caucaia e Madalena), DFL Serviços de Limpeza Ambiental (Senador Pompeu, Acopiara, Mombaça e Piquet Carneiro), Cariri Coleta de Resíduos (Salitre e Araripe), Central de Tratamento de Resíduos Regional Norte (Sobral, Santana do Acaraú, Coreaú, Frecheirinha, Senador Sá, Massapê, Moraújo, Meruoca, Mucambo, Alcântaras, Forquilha, Varjota, Pires Ferreira, Reriutaba, Groaíras, Cariré, Pacujá, Uruoca e Graça), REVERT (Barbalha, Crato, Caririaçu, Jucás e Cedro), e aterro municipal de Porteiras (Porteiras).

A meta do PPA para este indicador em 2024 era de 27,72% dos municípios cearenses dispondo adequadamente seus resíduos. Todavia, o valor alcançado foi de apenas 18,48%. Dentre os principais motivos para não alcançar a meta prevista estão: (1) falta de pressão dos órgãos de controle para que municípios localizados próximos a aterros sanitários licenciados dispusessem seus resíduos adequadamente nesses equipamentos (ocorreu a 8 municípios) e (2) perda da licença de operação de um aterro sanitário antes em processo de renovação (Brejo Santo). Os dados não são cumulativos e foram obtidos a partir de documentação comprobatória solicitada aos

Página 108 de 113



aterros sanitários existentes no estado: licença de operação vigente em dezembro de 2024 e contratos firmados com as prefeituras para disposição final.

13.4 Índice de atendimento de domicílios com soluções adequadas de abastecimento de água

No âmbito do Eixo 3, referente ao Tema 3.5 - Saneamento Básico, consta o Indicador Temático "Índice de atendimento de domicílios com soluções adequadas de abastecimento de água", cujas informações são apresentadas a seguir:

Unidade de Medida: Percentual Polaridade: Quanto maior, melhor

Periodicidade: Anual

Fórmula de Cálculo: (Número de domicílios atendidos com soluções adequadas de

Abastecimento de Água)/ (Total de domicílios)

13.4.a. Dimensão 1 do Indicador - Geral

Esse indicador se refere ao indicador IAG00041 do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), que representa o índice de atendimento total de água, incluindo domicílios urbanos e rurais. Importante frisar que esse indicador é referente ao ano de 2022, sendo o último dado fornecido pelo sistema.

Assim, essa dimensão envolve informações de duas variáveis, a saber: número de domicílios da zona urbana atendidos com soluções adequadas de abastecimento de água e número de domicílios da zona rural atendidos com soluções adequadas de abastecimento de água.

O resultado medido do indicador foi de 70,3% e o desempenho do indicador foi bem acima do esperado, se compararmos com os valores do indicador dos últimos 4 anos. O salto no indicador em 2022 pode ser resultado de uma combinação de diversos fatores, entre eles, os impactos de programas específicos (como PPPs e concessões), melhoria no reporte de coleta de dados ou ainda correções de distorções de dados dos anos anteriores. É válido ressaltar que todos esses fatores foram impulsionados pela revisão do marco regulatório nacional de 2020. Não dá dados regionalizados, apenas por estado.

13.4.b. Dimensão 2 do Indicador - Para a zona urbana

O indicador IAG0005² se refere ao Índice de atendimento urbano de água. O valor do indicador para 2022 não foi disponibilizado pelo SINISA³, pois à época da divulgação,

¹ Equivalente ao indicador IN055 do SNIS

² Equivalente ao indicador IN023 do SNIS

³ No ano de 2022 o sistema era denominado SNIS



os dados do Censo, relacionado à população urbana residente. Por este motivo, a publicação do SINISA ano de referência 2022 não apresenta os dados de população urbana atendida e, por consequência, não calcula os respectivos índices de atendimento urbano. Diante do exposto, optou-se por repetir o valor do indicador de 2021.

Assim, o resultado medido do indicador foi 74,26.

13.4.c. Dimensão 3 do Indicador - Para a zona rural

O valor refere-se ao índice de atendimento da população rural pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR). O indicador apresentou o acréscimo esperado para o período, acompanhando o comportamento da série histórica dos anos anteriores. Destacam-se os investimentos no setor pelo Estado por meio dos Programas São José e Águas do Sertão, bem como o Programa de Integração do Rio São Francisco - PISF.

A fonte dos dados do indicador é a planilha dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISAR).

O resultado medido do indicador foi de 52,11% e ressaltamos que esse valor é referente ao ano de 2023.

13.5 Índice de atendimento de domicílios com soluções adequadas de esgotamento sanitário

No âmbito do Eixo 3, referente ao Tema 3.5 - Saneamento Básico, consta o Indicador Temático "Índice de atendimento de domicílios com soluções adequadas de esgotamento sanitário", cujas informações são apresentadas a seguir:

<u>Unidade de Medida:</u> Percentual <u>Polaridade:</u> Quanto maior, melhor

Periodicidade: Anual

<u>Fórmula de Cálculo:</u> (Número de domicílios atendidos com soluções adequadas de

esgotamento sanitário) / (Total de domicílios)

13.5.a. Dimensão 1 do Indicador - Geral

Esse indicador se refere ao indicador IES0010⁴ do Sistema de Nacional de Informações sobre Saneamento - SINISA, que representa o índice de atendimento

Ed. Seplag - 1^a andar - Cambeba - CEP 60.822-325 Fortaleza / CE - Fone (85) 3108-2624

⁴ Equivalente ao indicador IN056 do SNIS



total de esgoto, incluindo domicílios urbanos e rurais. Importante frisar que esse indicador é referente ao ano de 2022, sendo o último dado fornecido pelo sistema.

O resultado medido do indicador foi de 29,58%. O desempenho do indicador foi abaixo do esperado, se compararmos com os valores do indicador dos últimos 4 anos. O valor indicador em 2022 pode ser resultado de uma combinação de diversos fatores, entre eles, melhoria no reporte de coleta de dados ou ainda correções de distorções de dados dos anos anteriores.

13.5.b. Dimensão 2 do Indicador - Para a zona urbana

O indicador IES0011⁵ se refere ao Índice de atendimento urbano de esgoto. O valor do indicador para 2022 não foi disponibilizado pelo SINISA, pois à época da divulgação, os dados do Censo, relacionado à população urbana residente. Por este motivo, a publicação do SINISA ano de referência 2022 não apresenta os dados de população urbana atendida e, por consequência, não calcula os respectivos índices de atendimento urbano. Diante do exposto, optou-se por repetir o valor do indicador de 2021.

O resultado medido do indicador foi de 38,70%.

13.5.c. Dimensão 3 do Indicador - Para a zona rural

Para o cálculo do percentual, tomou-se como base a divisão entre o número de domicílios da zona rural com coleta e tratamento de esgoto, sendo conectados à rede geral de esgoto ou com uso de fossa séptica pelo número total de domicílios do Estado do Ceará.

Tomou-se como referência, valores fornecidos pelo banco de dados do IBGE (PNAD Contínua - tabelas 7192 - ano 2023), disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7192#resultado.

O resultado medido do indicador foi de 9,60% e ressaltamos que esse valor é referente ao ano de 2023.

.

⁵ Equivalente ao indicador IN024 do SNIS



14. Conclusão

Ao longo de 2024, a Secretaria das Cidades desempenhou um papel central na implementação das diretrizes do PPA 2024-2027, atuando de forma integrada em áreas estratégicas como habitação, saneamento, mobilidade urbana, revitalização territorial e fortalecimento da gestão pública. Com uma programação orçamentária de aproximadamente R\$ 810 milhões, a execução de R\$ 443,5 milhões (54,76%) representa um esforço relevante, ainda que aquém do ideal, especialmente considerando os desafios logísticos, institucionais e climáticos enfrentados ao longo do ano.

A Tabela 1 abaixo apresenta o valor Lei+Créditos do órgão Secretaria das Cidades, valor empenhado e percentual de empenho por programa de governo, para todas as fontes de recursos disponíveis.

Tabela 1 - Execução Orçamentária do Órgão SCidades por Programa de Governo, 2024.

PROGRAMA	LEI+CRÉDITOS	EMPENHADO	% EMPENHADO
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 138.524.255,79	R\$ 100.269.293,31	72,38%
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	R\$ 8.663.528,00	R\$ 8.623.528,00	99,54%
311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO URBANO	R\$ 207.609.584,14	R\$ 177.268.263,53	85,39%
312 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	R\$ 905.428,94	R\$ 905.428,89	100,00%
313 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	R\$ 2.403.049,71	R\$ 1.808.757,60	75,27%
336 - RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 9.882.926,18	R\$ 8.943.492,65	90,49%
351 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	R\$ 64.414.405,96	R\$ 44.346.665,36	68,85%
352 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	R\$ 89.394.282,39	R\$ 34.324.019,00	38,40%
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	R\$ 12.964.398,66	R\$ 11.655.555,82	89,90%
427 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	R\$ 275.103.696,74	R\$ 55.376.118,24	20,13%
TOTAL	R\$ 809.865.556,51	R\$ 443.521.122,40	54,76%

Fonte: SIOF 25.01.25 - Adaptado por Codip

Vale lembrar que por meio do programa 427 - Encargos Gerais do Estado, a Secretaria das Cidades faz o aporte de capital para a Cagece, no grupo Investimento.

Destaca-se que os principais avanços se deram em frentes como a ampliação do acesso à moradia por meio dos programas Minha Casa Minha Vida e Entrada Moradia Ceará, a expansão das ações de regularização fundiária e a execução de projetos estruturantes como o Rio Maranguapinho e o Projeto Dendê, que aliam obras de infraestrutura urbana a ações sociais voltadas à inclusão e à melhoria das condições de vida das populações atendidas.



A Tabela 2 apresenta a execução orçamentária por fonte de recursos da Secretaria das Cidades no exercício de 2024, com o valor programado (Lei + Créditos), valor empenhado e percentual de empenho.

Tabela 2 - Execução Orçamentária por Fonte, Secretaria das Cidades, 2024.

COD. FONTE	FONTE	LEI + CRÉDITOS	EMPENHADO	% EMPEN.
1.500.9100000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	165.569.609,92	154.851.384,28	93,53
1.501.1100006	DIVIDENDOS - CAGECE	5.200.000,00	0	0
1.700.2200082	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	73.823.130,00	26.473.181,13	35,86
1.703.2200080	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	5.000.000,00	1.645.667,09	32,91
1.754.3210038	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CPAC MARANGUAPINHO	390.000,00	0	0
1.754.3210045	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/BNDES	209.784.000,00	0	0
1.754.3210056	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - TESOURO/CEF	41.081.839,00	2.767.642,67	6,74
1.754.3220049	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - IPF/BIRD	69.825.849,70	59.730.511,18	85,54
1.754.3220057	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	21.455.000,00	0	0
2.500.9100000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.773.074,89	132.339.353,14	98,19
2.501.1100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.373.863,71	10.987.968,97	96,61
2.501.1100006	DIVIDENDOS - CAGECE	20.000.000,00	17.607.653,73	88,04
2.700.2200082	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	43.981.212,83	29.664.158,37	67,45
2.703.2200080	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	34.987,04	33.381,68	95,41
2.754.3220057	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - TESOURO/KFW	7.572.989,42	7.420.220,16	97,98
	TOTAL		443.521.122,40	54,76%

Fonte: SIOF 18.02.2025 - Adaptado por Codip

A Tabela 2 evidencia que, em 2024, as fontes vinculadas a operações de crédito e a convênios com órgãos federais apresentaram, de modo geral, baixos percentuais de execução. Em contrapartida, as fontes oriundas do Tesouro Estadual concentraram a maior parte dos empenhos realizados, com níveis de execução superiores a 90%.

Com a apresentação dos resultados obtidos ao longo de 2024, encerra-se este Relatório de Desempenho Setorial. As informações reunidas refletem os avanços, os desafios e o conjunto de esforços realizados na implementação das políticas públicas sob responsabilidade da Secretaria das Cidades. Este relatório tem como propósito contribuir para a transparência da gestão, o aprimoramento contínuo das ações executadas e o fortalecimento do planejamento público, em consonância com os objetivos do PPA 2024-2027.