

Atualizado em: Set./2014
Atualização Nº: 5 - Missão de Supervisão
Atualizado por: Equipe UGP

Taxa de Câmbio: 1 US\$ x 2,20 R\$

Nº	Descrição do Contrato	Custo	Custo	Método	Revisão	Fonte		Datas Estimadas		Comentários
		Estimado	Estimado	Aquisição		BID	Local	Publicação	Término	
		(US\$)	(R\$)	(1)						
1. OBRAS		49.286.007	108.429.215							
Componente 1 - Melhoria da infraestrutura urbana		46.759.643	102.871.215							
1.1	IMPLANTAÇÃO AV. CONTORNO LESTE DE LIMOEIRO DO NORTE	5.526.750	12.158.850	LPN	Ex-ante	100%	0%	2º Sem/2014	2º Sem/2015	Edital pronto p/ publicação
1.2	READEQUAÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUAS, SOBRAL	2.108.636	4.639.000	LPN	Ex-ante	100%	0%	2º Sem/2014	2º Sem/2015	CONTRATADO
1.3	READEQUAÇÃO PASSEIOS, SOBRAL	2.472.273	5.439.000	LPN	Ex-ante	100%	0%	2º Sem/2014	2º Sem/2015	CONTRATADO
1.4	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO PATROCÍNIO, SOBRAL	1.007.727	2.217.000	LPN	Ex-ante	100%	0%	1º Sem/2014	1º Sem/2015	CONTRATADO
1.5	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CLODOVEU ARRUDA/ DO AMOR, SOBRAL	217.727	479.000	CP	Ex-ante	100%	0%	2º Sem/2014	1º Sem/2015	CONTRATADO
1.6	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA VARZEA, SOBRAL	293.636	646.000	CP	Ex-ante	100%	0%	1º Sem/2014	1º Sem/2015	Será relicitado devido a empresa vencedora não ter apresentado planilha desonerada.
1.7	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BOSQUE, SOBRAL	584.091	1.285.000	LPN	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2014	1º Sem/2015	CONTRATADO
1.8	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA BOULEVARD DR GUARANY, SOBRAL	1.493.636	3.286.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	1º sem/2016	
1.9	PARQUE ECOLÓGICO CORAÇÃO DE JESUS, SOBRAL	2.154.545	4.740.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	1º sem/2016	
1.10	DUPLICAÇÃO DA AVENIDA ERMÍRIO DE MORAES, SOBRAL	4.043.802	8.896.365	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	2º sem/2016	
1.11	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SANTANA DO ACARÁ	628.182	1.382.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	1º sem/2016	
1.12	PRAÇA CIDADE DE DEUS, FORQUILHA	530.909	1.168.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	1º sem/2016	
1.13	AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO - 3ª ETAPA, FORQUILHA	633.636	1.394.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	1º sem/2016	
1.14	URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIACHO CONTENDAS, MASSAPÊ	1.649.545	3.629.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	2º sem/2016	
1.15	URBANIZAÇÃO LINEAR AO LONGO DO CANAL, CARIRÉ	909.091	2.000.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	2º sem/2016	
1.16	DUPLICAÇÃO DA AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, RUSSAS	2.613.636	5.750.000	LPN	Ex-post	100%	0%	1º sem/2015	1º sem/2016	
1.17	MERCADO CENTRAL E MERCADO DO PEIXE DE MORADA NOVA	1.481.818	3.260.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	1º sem/2016	
1.18	URBANIZAÇÃO CANAL DO RIO QUIXERÉ - TABULEIRO	2.272.727	5.000.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	2º sem/2016	
1.19	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE CASTRO, JAGUARETAMA	1.137.273	2.502.000	LPN	Ex-post	100%	0%	2º sem/2015	2º sem/2016	
1.20	ATERRO SANITÁRIO DE SOBRAL	15.000.000	33.000.000	LPN	Ex-ante	80%	20%	2º sem/2015	1º sem/2017	
Componente 3 - Modernização de Gestão Municipal e Fortalecimento da Secretaria das Cidades		2.526.364	5.558.000							
1.25	READEQUAÇÃO FÍSICA DA SECRETARIA DAS CIDADES	1.730.909	3.808.000	Legislação Local	Ex-post	0%	100%	1º Sem/2014	1º Sem/2015	
1.26	READEQUAÇÃO FÍSICA DO IDECI	795.455	1.750.000	Legislação Local	Ex-post	0%	100%	1º Sem/2015	2º sem/2015	
2. BENS		823.818	1.812.400							
Componente 3 - Modernização de Gestão Municipal e Fortalecimento da Secretaria das Cidades		823.818	1.812.400							
2.1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES P/ SECRETARIA CIDADES	20.000	44.000	PE	Ex-ante	100%	0%	1º Sem/2014	1º Sem/2014	ADQUIRIDO
2.2	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES P/ SECRETARIA CIDADES	166.818	367.000	ATA	Ex-ante	100%	0%	1º Sem/2014	1º Sem/2014	ADQUIRIDO
2.3	AQUISIÇÃO DE DATACENTER P/ SECRETARIA CIDADES	289.455	636.800	PE	Ex-ante	100%	0%	2º Sem/2014	1º Sem/2015	Reabertura do processo devido ao mesmo ter fracassado.
2.4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA P/ SECRETARIA CIDADES	143.000	314.600	PE	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	1º Sem/2015	
2.5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA A SECRETARIA CIDADES (Servidores, software, etc.)	204.545	450.000	PE	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	1º Sem/2015	
3. SERVIÇOS TÉCNICOS (NÃO CONSULTORIA)		211.364	465.000							
Componente 3 - Modernização de Gestão Municipal e Fortalecimento da Secretaria das Cidades		211.364	465.000							
3.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOGÍSTICA, CAPACITAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO NOS MUNICÍPIOS - VALE ACARÁ	114.773	252.500	CP	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	2º Sem/2016	Devido ao objeto ser simples o Banco autorizou a realização de uma CP
3.2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOGÍSTICA, CAPACITAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO NOS MUNICÍPIOS - VALE JAGUARIBE	96.591	212.500	CP	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	2º Sem/2016	
4. CONSULTORIA		24.088.701	52.995.142							
Componente 1 - Melhoria da infraestrutura urbana		745.455	1.640.000							
4.1	PLANO DE AÇÃO SOCIAL NOS VALES DO JAGUARIBE E DO ACARÁ, INCLUINDO CATADORES	200.000	440.000	SQC	Ex-ante	100%	0%	1º Sem/2014	2º Sem/2015	

4.2	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) E ENCERRAMENTO DE LIXÕES	272.727	600.000	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	2º Sem/2016		
4.3	MODELO DE GESTÃO DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS/ ATERRO	272.727	600.000	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	2º Sem/2016		
Componente 2 - Apoio ao Desenvolvimento Regional e Melhoria de Sistema de Registro e Formalização de Empresas		1.020.974	2.246.142								
4.4.	ELABORAR/ATUALIZAR PDR VALE DO JAGUARIBE E VALE DO ACARAÚ	639.317	1.406.498	SBQC	Ex-ante	100%	0%	2º Sem/2014	2º Sem/2015	Lista curta definida	
4.5.	REDESENHO DE PROCESSOS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE REGISTRO E FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS, SOBRAL E RUSSAS	324.657	714.245	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	1º Sem/2016		
4.6.	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	57.000	125.400	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2016	1º Sem/2016	Alteração da fonte p/ BID	
Componente 3 - Modernização de Gestão Municipal e Fortalecimento da Secretaria das Cidades		10.509.545	23.121.000								
4.7.	REVISÃO E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES / MOBILIDADE MUNICIPAIS	2.318.182	5.100.000	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	2º Sem/2016		
4.8.	PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO AMBIENTAL	1.750.000	3.850.000	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	2º Sem/2016		
4.9.	PLANOS DE MOBILIDADE URBANA	1.636.364	3.600.000	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	2º Sem/2016		
4.10.	ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, PLANTA GERAL DE VALOR E CÓDIGO TRIBUTÁRIO	3.818.182	8.400.000	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	2º Sem/2016		
4.11.	CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	77.727	171.000	CI	Ex-post	100%	0%	2º Sem/2014	1º Sem/2015	CONTRATADO	
4.12.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS E CONSULTORIA P/ OS MUNICIPIOS	909.091	2.000.000	SBQC	Ex-post	100%	0%	1º Sem/2015	Final do Programa		
GESTÃO DO PROGRAMA		11.812.727	25.988.000								
4.13.	SUPERVISÃO DE OBRAS	3.450.000	7.590.000	SBQC	Ex-ante	100%	0%	1º Sem/2014	Final do Programa	CONTRATADO	
4.14.	APOIO ADMINISTRAÇÃO UGP - CONSULTORIA	6.190.909	13.620.000	SBQC	Ex-ante	100%	0%	1º Sem/2014	Final do Programa	CONTRATADO	
4.15.	Avaliação de Meio-termo	36.364	80.000	CI	Ex-post	100%	0%	2º Sem/2015	1º Sem/2016		
4.16.	Sistema para Gestão das Ações do programa	90.000	198.000	Legislação Local	Ex-post	0%	100%	Gastos Previos	2º Sem/2014	CONTRATADO	
4.17.	Elaboração de Estudos, projetos e consultorias	1.868.182	4.110.000	SBQC	Ex-post	67%	33%	1º Sem/2015	Final do Programa		
4.18.	Elaboração de Análise Econômica, Financeira de Projetos	177.273	390.000	CI	Ex-post	67%	33%	1º Sem/2015	1º Sem/2016		
TOTAL GERAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (US\$)		74.409.889	163.701.757								

(1) Métodos de Seleção de Consultoria: i) SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e no Custo; ii) SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; iii) SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; iv) SBQ: Seleção Baseada na

(2) Revisões BID: i) Ex-ante > anterior a seleção/contratação; ii) Ex-post > posterior a seleção/contratação

(3) Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C)

(4) Justifica-se estes itens, em virtude da possibilidade de atrasos das prefeituras quanto a entrega e a qualidade dos projetos e das análises econômico-financeira dos 16 projetos pre-aprovados

A questão da deficiência da elaboração dos projetos básicos e/ou executivos de engenharia, desenvolvidos pelas Prefeituras do interior do Estado, envolvem não somente a questão do tempo de concepção demandado (atendimento aos prazos para entrega) desses projetos, mas também nas insuficiências dos detalhamentos e especificações dos projetos de execução que resultam em aditivos contratuais, alterações de objeto e "jogo de planilha" (artifício que consiste em superavaliar itens do orçamento que terão quantitativos aumentados no decorrer da obra e subavaliar os itens que tendem a ter quantitativos reduzidos). Entretanto, há necessidade de adoção de medidas que garantam um mínimo de qualidade aos Projetos de Engenharia e análise econômico-financeira a serem utilizados em nossas futuras licitações. Portanto, faz-se necessário a contratação de uma empresa especializada para o desenvolvimento correto desses projetos para que os mesmos possam entregar projetos de qualidade (e dentro do prazo) e preciso o suficiente para o adequado desenvolvimento técnico e financeiro do empreendimento.