



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

RELATÓRIO DE DESEMPENHO SETORIAL – RDS
Janeiro a Dezembro de 2010

I. ANÁLISE DOS RESULTADOS SETORIAIS

| Resultados Setoriais / Indicadores | Ano Base 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var. (%) 2010/2006 |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| CIDADES | | | | | | |
| 1. Melhoria das condições de habitabilidade | | | | | | |
| População de Fortaleza beneficiada com água tratada pela Cagece (%) | 97,64 | 97,80 | 97,66 | 97,94 | 98,29 | 0,67 |
| População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com água tratada pela Cagece (%) | 95,76 | 96,14 | 96,40 | 96,66 | 96,98 | 1,27 |
| População de Fortaleza beneficiada com esgotamento sanitário pela Cagece (%) | 49,19 | 50,56 | 51,43 | 52,21 | 53,60 | 8,97 |
| População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com esgotamento sanitário pela Cagece (%) | 19,22 | 19,56 | 20,42 | 21,18 | 22,78 | 18,52 |
| População urbana da RMF com destinação final adequada de resíduos sólidos (%) | 94,70 | 95,04 | 96,20 | 94,43 | 94,44 | -0,27 |
| População urbana do Interior (CE exceto RMF) com destinação final adequada de resíduos sólidos (%) | 5,82 | 5,89 | 6,12 | 6,41 | 6,43 | 10,48 |
| Famílias beneficiadas com habitações de interesse social adequadas | 14.639 | 8.402 | 11.385 | 12.560 | 9.716 | -33,63 |
| Famílias em assentamentos precários (favelas) beneficiadas com urbanização | 885 | 0 | 540 | 0 | 0 | -100,00 |
| 2. Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana adequada | | | | | | |
| Municípios com ações de estruturação urbana realizada | 19 | 0 | 72 | 91 | 114 | 500,00 |
| Produtores beneficiados com o fortalecimento dos APLs | (...) | 250 | 1.684 | 1.868 | 3.893 | 1.457,20 (1) |
| 3. Gestão municipal fortalecida | | | | | | |
| Municípios com ações de gestão municipal | 82 | 0 | 3 | 9 | 9 | -89,02 |

(1) Variação percentual 2010/2007.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

1. RESULTADO SETORIAL: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE

Habitabilidade é um termo que não se limita a unidade habitacional em sua construção. É um conceito complexo, que envolve muitos aspectos que afetam a qualidade da moradia, como o tipo de material utilizado para sua construção, área construída, divisões internas e instalações; a segurança da posse da terra; a infra-estrutura de abastecimento de água, esgoto, drenagem e sistema viário; a forma do bairro; a disponibilidade de equipamentos urbanos e de serviços públicos como transporte, segurança; a existência de áreas de lazer e convivência comunitária, entre outros (Habitat Brasil).

1.1. Evolução dos Indicadores de Resultado Setorial 1

1.1.1. População de Fortaleza beneficiada com água tratada pela Cagece (%)

O indicador refere-se à população residente em Fortaleza, *especificamente nas áreas por onde passa a rede de abastecimento de água da Cagece.*

O município de Fortaleza, segundo informações da Cagece, teve seu primeiro sistema de abastecimento de água inaugurado em 29 de setembro de 1866, utilizando as fontes do Sítio Benfica.

Ao final dos anos 60, o Estado do Ceará contava com 85 sistemas de abastecimento de água: 25 operados pela Fundação Serviços de Saúde Pública - FSESP, 32 pela Companhia de Água e Esgoto do Nordeste - CAENE, 18 por Prefeituras Municipais, 9 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e o de Fortaleza, operado pela Sociedade Anônima de Água e Esgotos do Ceará - SAAGEC, que administrava também a pequena rede de esgoto existente. Em 1960, o Censo Demográfico registrou em todo o Estado um total de 14.168 domicílios (2,3%), ligados a rede geral de abastecimento de água.

Em 1971, através da Lei 9.499, foi criada a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece que detém desde então a concessão dos serviços de abastecimento d'água e esgotamento sanitário do Município de Fortaleza.

No período de 2006 a 2010, foram apresentadas variações anuais pouco significativas no atendimento da população com esse serviço, representando um **incremento de 0,67% no período**. Este resultado pode ser considerado bastante satisfatório, em função da cobertura já ser bastante elevada na capital do Estado, com 98,29% de seus habitantes atendidos em 2010.

É importante destacar, que a variação apresentada significa que no período analisado, além de ter acompanhado o crescimento populacional de Fortaleza que é estimado pelo IBGE em 2,5% ao ano, o serviço conseguiu ampliar sua cobertura, a qual em números absolutos incluiu mais 134.431 pessoas no rol de consumidores potenciais de água tratada pela Cagece.

Pode-se afirmar ainda que a cobertura de água no município de Fortaleza pela Cagece encontra-se próxima da universalização do serviço e que os ganhos anuais são resultantes principalmente da manutenção do ritmo de investimento da Companhia. É fato que a partir de determinado índice de cobertura são menores os resultados



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

mensuráveis provenientes de novos investimentos, tanto em números absolutos quanto relativos, e que a tendência é de realizar-se esforços crescentes para modernização e melhoria das redes já existentes. Como o indicador refere-se ao benefício da água tratada, apresenta-se como convenientes, as seguintes colocações.

O tratamento da água disponibilizada para os usuários da Cagece consiste em adequá-la aos padrões de potabilidade, que são definidos pela portaria N.º 518 GM do Ministério da Saúde, de 25 de Março de 2004. Inclui os processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e correção do pH.

A importância do município de Fortaleza no consumo de água tratada destaca-se quando se observa que a cidade consumiu em 2009, um percentual de 64,1% do volume total de água produzido pela Cagece para todo o Estado.

É interessante destacar que segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, no ano de 2009, o Estado do Ceará apresentava um percentual de 81,8% dos seus domicílios particulares permanentes ligados a rede geral de abastecimento de água, ocupando a terceira posição entre os estados da região nordeste.

1.1.2. População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com água tratada pela Cagece (%)

O indicador refere-se a população dos municípios do interior operados pela Cagece, *especificamente nas áreas por onde passa a sua rede de abastecimento de água.*

Considerando o universo de 183 municípios do interior do Estado do Ceará, a Cagece deteve de 2006 a 2010, a concessão dos serviços de abastecimento d'água e esgotamento sanitário de 148 municípios, sendo os demais operados diretamente pelas prefeituras municipais.

É importante destacar que a Cagece não atua em todas as localidades existentes nos municípios onde a companhia detém a concessão. No período analisado, observa-se um incremento de 19 localidades, passando de 242 em 2006 para 261 em 2010.

Ainda que o percentual de cobertura da população do interior do Estado do Ceará nos municípios operados pela Cagece, seja inferior a observada para Fortaleza no ano de 2010, deve-se destacar que a ampliação desta cobertura no período analisado foi superior ao observado para a capital do Estado, representando uma **variação de 1,27%**. No ano de 2010, 96,98% dos seus habitantes foram beneficiados com água tratada, o que significa que apenas 3,02% não aderiram ao serviço. Isto demonstra que em sendo ofertada a oportunidade de consumir água tratada é alto o percentual de pessoas que se conectam a rede e, mesmo com custos adicionais ao orçamento mensal advindo da cobrança do serviço, passam a serem consumidores.

Em termos absolutos, a população do interior coberta com sistema de abastecimento de água operado pela Cagece passou de 2.227.910 habitantes em 2006, para 2.480.227 habitantes em 2010, resultando em um acréscimo de 252.317 pessoas no período.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Considerando toda a população residente no interior do Ceará atendida com sistemas de abastecimento de água, pela Cagece e por sistemas municipalizados, observou-se no ano de 2010 o atendimento de 45,7% da população. Isto significa que 54,93% da população destes municípios têm acesso a água através da coleta em poços, cisternas, açudes ou rios. São pessoas que supostamente não consomem água tratada e encontram-se vulneráveis a doenças de veiculação hídrica.

1.1.3. População de Fortaleza beneficiada com esgotamento sanitário pela Cagece (%)

O indicador refere-se à população residente em Fortaleza, *especificamente nas áreas por onde passa a rede de esgotamento sanitário da Cagece.*

O primeiro sistema de esgoto da Capital foi projetado pelo engenheiro João Felipe em 1911 e começou a funcionar em 1927. Cobria o pequeno centro da cidade. Em 1956, tinha um emissário de 600 m de extensão e uma estação elevatória na Praça do Passeio Público. O Censo de 1960 contou em todo o Estado do Ceará, 5.266 domicílios ligados a rede geral de esgotamento sanitário, significando que era atendida com o serviço 0,9% da população total.

Segundo informações da Cagece, em 1966, Fortaleza contava com 39 mil metros de rede coletora de esgoto cobrindo 5,7% da população. Em 1971, a malha atingiu 53 mil metros beneficiando 8% dos fortalezenses. Em 1981, a rede coletora de esgoto de Fortaleza, chegava a 460 km, atendendo a 18% da população. O período de 1996 a 1998 ficou marcado pela execução do Projeto Sanear I, que elevou, à época, o atendimento com serviços de esgotamento sanitário de 18 % para 60% na capital do Estado.

No período em análise verificou-se um **incremento 8,97%** na cobertura dos serviços de esgotamento sanitário de Fortaleza. Este incremento é resultante de vultosos investimentos ocorridos no setor, principalmente através do Programa Sanear II e do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, do Governo Federal. Tais investimentos refletem-se não apenas no aumento da população coberta pelo serviço, como também na ampliação do macrossistema (conjunto de tubulações de grande porte, responsável pela destinação final do esgoto) cujas obras estão em andamento em diversos pontos da cidade. Isso possibilitará que a Cagece mantenha o compromisso de tratar 100% do esgoto coletado.

É importante ressaltar que para se obter condições sanitárias adequadas, não basta que o esgoto seja coletado por meio de uma rede geral. É necessário que também seja tratado, caso contrário os recursos hídricos ficarão poluídos e haverá proliferação de doenças, devido à contaminação da água, causando prejuízo à saúde da população de maneira geral e vitimando mais freqüentemente a população infantil.

A Cagece é uma das poucas empresas de saneamento do País que trata 100% dos esgotos coletados. Em Fortaleza, o esgoto coletado vai principalmente para a Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto (EPC) onde todo o processo é feito de forma automatizada. Através dos computadores conectados a sensores inteligentes a Cagece comanda e monitora a longa distância, as estações elevatórias que integram o sistema de esgoto convencional de Fortaleza.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

A principal modalidade de tratamento de esgoto utilizada pela Cagece é através de lagoas de estabilização. O material é levado para lagoas anaeróbias, facultativas e de maturação. O tratamento é totalmente natural, feito por meio de agentes biológicos, não sendo necessária a adição de produtos químicos.

Concluído esse processo, o esgoto pré-condicionado é lançado ao mar através do emissário submarino, a cerca de 3.500 metros da praia, a uma profundidade de 16 metros, numa área onde as correntes marítimas fazem a autodepuração, ou seja, a completa dispersão do esgoto pré-condicionado, não permitindo o retorno para a praia. O emissário contém orifícios que fazem a dispersão do fluxo. Esse procedimento segue todas as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, que determina parâmetros e condições de tratamento do esgoto doméstico.

Contudo, verificamos que ainda existe um longo caminho a percorrer para que a capital cearense obtenha a universalização do serviço, visto que a cobertura atual da população do município é de apenas 53,6%, o que representa 1.360.313 habitantes com acesso a rede coletora e potencialmente consumidora do serviço.

Resta, portanto, no ano de 2010, em Fortaleza, um total de 1.087.096 habitantes que necessariamente continua fazendo uso de fossa séptica, fossa rudimentar ou até mesmo despejando seus dejetos em valas, lagoas, rios e no mar.

De forma complementar, informamos que, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, no ano de 2009, o Estado do Ceará apresentava um percentual de 30,6% dos seus domicílios particulares permanentes ligados a rede coletora de esgoto. Segundo esta fonte, o Estado ocupa também neste indicador, a terceira posição entre os estados da região nordeste.

1.1.4. População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com esgotamento sanitário pela Cagece (%)

O indicador refere-se à situação da população dos 148 municípios do interior do Estado nos quais a Cagece detêm a concessão dos serviços de esgotamento sanitário, *especificamente nas áreas por onde passa a rede de esgotamento sanitário da Cagece.*

Os esgotos sanitários domésticos são as principais fontes de contaminação dos corpos d'água e do solo. O volume lançado constitui expressiva carga de organismos patogênicos que são transmitidos ao homem através de ingestão direta de água não tratada, ingestão de alimentos contaminados ou pela infecção resultante do contato da pele com água ou solos contaminados.

Apresentando uma **variação de 18,52%** no período em análise, temos que em 2010 apenas 22,78% da população dos municípios do interior encontrava-se na área de cobertura do serviço. Essa foi a maior variação positiva apresentada dentre os indicadores de resultados que contribuem para Melhoria das condições de habitabilidade.

Como justificativa para este fato temos a maturação dos investimentos feitos no âmbito do projeto Sanear II, cujas obras têm por objetivo atender com abastecimento de água e esgotamento sanitário, sedes municipais de interesse econômico do Estado do Ceará, reforçar a estrutura mantenedora da Cagece, aumentando a eficiência



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

operacional e financeira da empresa, bem como fortalecer seu sistema administrativo, com vistas à melhoria e ampliação da prestação de seus serviços. Outros investimentos importantes são resultado da aplicação de recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, de parcerias realizadas com as prefeituras municipais e da aplicação de recursos próprios.

Destaque-se que os sistemas existentes necessitam da execução constante de projetos de melhorias. Tais investimentos não resultam em ampliação na cobertura dos serviços por não haver incremento de ligações e, portanto, não podem ser mensurados.

Um fato fundamental e que não pode deixar de ser mencionado é que a decisão de ligar o domicílio a rede de água ou esgoto é de cada cidadão. Indispensável para a vida, e de difícil acesso principalmente nos aglomerados urbanos, a água é bem de primeira necessidade e dificilmente a família que tem rede de abastecimento na sua porta, deixa de conectar-se ao serviço. O mesmo não pode ser dito com relação ao serviço de esgotamento sanitário.

Seja por desconhecimento das vantagens individuais e coletivas de adesão ao serviço, seja por não possuir renda suficiente para pagamento das tarifas cobradas, parte significativa da população opta ainda por soluções individuais, tais como o uso de fossas sépticas ou outras formas de despejo dos dejetos. Note-se que as pessoas que optam por ligar o esgoto doméstico à rede pública passam a pagar mensalmente por este serviço o mesmo valor que pagam pela água consumida.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNAD existiam no ano 2000, no Estado do Ceará, 94 municípios sem rede coletora de esgoto, em 2008 este número caiu para 56 e destes, cinco ainda lançavam seus esgotos diretamente em corpos d'água.

1.1.5. População urbana da RMF com destinação final adequada de resíduos sólidos (%)

1.1.6. População urbana do Interior (CE exceto RMF) com destinação final adequada de resíduos sólidos (%)

O indicador População urbana da RMF com destinação final adequada de resíduos sólidos *representa a proporção de pessoas residentes nas áreas urbanas dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza beneficiadas com destinação final dos resíduos sólidos residenciais em aterros sanitários, em relação à população urbana total da RMF projetada pelo IBGE – IPECE, para o ano em análise.*

O indicador População urbana do Interior (CE exceto RMF) com destinação final adequada de resíduos sólidos *representa a proporção de pessoas residentes nas áreas urbanas dos municípios do interior do Estado beneficiadas com destinação final dos resíduos sólidos residenciais em aterros sanitários, em relação à população urbana total do Interior (CE exceto RMF), projetada pelo IBGE – IPECE, para o ano em análise.*

No período 2006/2010, a cobertura da população urbana da RMF com destinação final adequada de resíduos sólidos apresentou uma **variação de -0,27%** e a população urbana do Interior (CE exceto RMF) apresentou uma **variação de 10,48%**.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Considerando-se que nenhum aterro sanitário foi implantado no período, a oscilação na cobertura dessas populações reflete apenas as variações nas projeções de crescimento populacional do Estado do Ceará e a mudança na conformação da Região Metropolitana de Fortaleza que em 2006 era integrada por 13 municípios e em 2009, com a inclusão dos municípios de Cascavel e Pindoretama, passou a ser composta por 15 municípios.

O fato de não haver realização para os produtos Aterro sanitário implantado, Centro de reciclagem implantada e Estação de transferência implantada durante toda gestão 2006/2010, merece uma retrospectiva da ação do Governo Estadual com relação ao trato desta questão.

O ano de 1988 foi considerado um marco na disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados nas áreas urbanas do Ceará por ter sido o ano em que foi elaborado pelo Estado, o Plano Metropolitano de Limpeza Urbana.

Com base neste Plano, em 1989, foram iniciadas as obras de construção do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia – ASMOC, que entrou em operação em 1991 recebendo os resíduos provenientes daquele município. Em 1996 foram concluídos o Aterro Metropolitano Sul localizado no município de Maracanaú, atendendo também o município de Maranguape, e o Aterro Sanitário Leste, localizado em Aquiraz, e que atende também ao município de Eusébio.

No ano de 1997 foi desativado o Lixão do Jangurussu que recebia os resíduos sólidos de Fortaleza os quais foram direcionados para o Aterro Sanitário Metropolitano Oeste, em Caucaia.

Conforme pode ser observado, os esforços governamentais neste período direcionavam-se para a RMF, onde se concentrava um maior contingente populacional e o volume de resíduos gerados exigia solução urgente.

Em 2001, no conjunto de obras destinadas ao reassentamento da população atingida pelas obras do Açude Castanhão, foi construído pelo Estado o Aterro Sanitário de Jaguaribara.

Além dos aterros sanitários mencionados, existem no Estado, aterros implantados por iniciativa dos próprios municípios. Localizam-se em Pacatuba, Horizonte e Sobral o qual atende também ao município de Meruoca. Os demais municípios do interior adotam o sistema de lixões e suas conseqüências mais evidentes são a contaminação de cursos d'água e lençóis freáticos, com reflexos na saúde pública.

Em 2005 o Estado do Ceará iniciou a formatação de propostas que ao tempo em que solucionassem definitivamente o problema de destinação final de resíduos sólidos das zonas urbanas do Estado, fossem economicamente viáveis considerando o alto custo de operacionalização de um aterro sanitário e suas unidades correlatas.

Em 2006 foram concluídos os estudos que apontaram para a necessidade de 30 aterros sanitários regionalizados. Os aterros sanitários já em operação, Metropolitano Oeste de Caucaia – ASMOC, Metropolitano Sul, Sanitário Leste e o de Jaguaribara, receberiam obras de ampliação e/ou melhoria e 26 novos aterros sanitários seriam implantados.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

No ano de 2007, baseado nos estudos mencionados, o Estado do Ceará adotou como política de governo, a implantação desses aterros sanitários reunindo 181 municípios e possibilitando a cobertura da quase totalidade das suas áreas urbanas. Os municípios de São Gonçalo, Parambu e Palmácia, por opção própria, continuarão operando de forma local.

O modelo escolhido para implantação e gestão destes aterros e suas unidades correlatas, foi o de Consórcios Públicos, disciplinado pela Lei 11.107, de 06 de abril de 2005 e seu Decreto Regulamentar nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que preserva a autonomia dos entes federados. Este modelo vem se mostrando nas demais regiões brasileiras como o mais eficaz por garantir maior transparência e economia de escala, principalmente para os pequenos municípios que tem escassa arrecadação de recursos.

Ainda em 2007, a Coordenadoria de Saneamento Ambiental da Secretaria das Cidades desenvolveu, juntamente com a FUNASA, o Termo de Referência para contratação dos projetos executivos de aterros sanitários, que serviu de modelo para o restante do País.

Em 2008 a Secretaria das Cidades, contratou empresa de consultoria visando apoiar os municípios na constituição de 8 consórcios públicos regionais na área de destinação de resíduos sólidos domiciliares, que irão beneficiar 59 municípios e cujo trabalho foi concluído em 2010. Neste mesmo ano, foram contratados os serviços visando à formação de mais 15 consórcios públicos de resíduos sólidos, beneficiando mais 91 municípios.

O desempenho apresentado no período 2006 a 2010 pode parecer ao leigo como insatisfatório, porém, a estratégia adotada (construção de aterros regionais) e o modelo de gestão proposto (consórcio público), apesar de se apresentarem como os mais viáveis para a garantia da sustentabilidade dos investimentos a serem efetuados pelo Estado, envolvem negociações complexas.

Além disto, a construção de um aterro sanitário exige a realização de estudos minuciosos tais como, estudos locacionais, ambientais, geotécnicos, topográficos e de viabilidade socioeconômica; diagnóstico do sistema atual de resíduos sólidos; projeto executivo do aterro sanitário e suas unidades correlatas; planos de operação e manutenção do aterro sanitário e suas unidades correlatas, de monitoramento (efluentes líquidos e gasosos e água subterrâneas) e de fechamento do aterro sanitário; projeto de encerramento dos lixões existentes. A obra de engenharia é considerada a parte mais simples do processo.

Destaca-se ainda no período em análise, as gestões que a Secretaria das Cidades realizou junto a FUNASA no sentido captar recursos visando a contratação de Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB para 10 municípios da região do Cariri - Altaneira, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

Isto posto, podemos considerar que o Estado do Ceará está desenvolvendo ações responsáveis e conseqüentes para o trato dos resíduos sólidos domiciliares gerados em suas áreas urbanas e que essas ações pelas características já explicitadas não apresentarão resultados no curto prazo.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Considerando que para o alcance do resultado estratégico setorial Melhoria das condições de habitabilidade, é fundamental a análise de informações referentes à coleta domiciliar de lixo - que se inclui no cálculo do déficit habitacional qualitativo, e é atribuição dos governos municipais, apresentaremos a seguir os dados do Anuário Estatístico do IPECE, referentes ao período 2006/2009.

No ano de 2006, na RMF, foi registrado um percentual de 6,5% dos domicílios sem coleta domiciliar de lixo e em 2009 este percentual foi reduzido para aproximadamente 4,2%. Este dado embora demonstre um avanço significativo na cobertura da população com este serviço, evidencia também que em 2009, um total de 42.449 domicílios da RMF, ou 158.254 pessoas, continuava depositando seus resíduos em vias públicas, terrenos baldios, cursos d'água, etc.

Nas áreas urbanas dos municípios do interior do Estado, observaram-se ganhos mais expressivos no período. Em 2006, dos domicílios existentes, 12,6% não dispunham de coleta domiciliar de lixo e em 2009 este percentual caiu para aproximadamente 4,6%.

1.1.7. Famílias beneficiadas com habitações de interesse social adequadas (nº)

O cálculo do número de famílias beneficiadas com habitações de interesse social adequadas *inclui o somatório das famílias beneficiadas com uma nova moradia (construída ou permutada) e aquelas que são beneficiadas com adequações em suas moradias tais como a construção de banheiros, a realização de reformas ou a construção de fogões com eficiência energética.*

A Declaração Universal dos Direitos do Homem reconhece o direito à moradia adequada como essencial para um padrão de vida digno. A Constituição Federal do Brasil incluiu a moradia entre os direitos sociais mínimos, prevendo a promoção de programas de habitação e saneamento básico pelas três esferas de governo. A Constituição do Estado do Ceará determina que para assegurar a todos os cidadãos o direito de moradia, fica o Poder Público obrigado a formular políticas habitacionais que permitam o acesso a programas públicos de habitação ou a financiamento público para aquisição ou construção de habitação própria.

Em 2006, segundo estudo da Fundação João Pinheiro, foi identificado para todo o Estado um déficit habitacional quantitativo de 414.156 unidades, sendo que apenas na RMF este déficit era de 175.488 unidades. A estimativa para 2010 é que ainda faltem em todo o Estado 307.058 unidades habitacionais, sendo que apenas na Região Metropolitana de Fortaleza - RMF, o déficit é de 120.685 moradias. Na Região Nordeste o déficit habitacional do Estado do Ceará só é inferior ao da Bahia e do Maranhão.

A construção de banheiros para comunidades carentes, uma das estratégias da Secretaria das Cidades para combate ao déficit habitacional qualitativo, é uma solução individualizada de saneamento e tem como objetivo contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade provocados pela inadequação das condições do domicílio, constituindo-se em um instrumento de grande importância para melhoria das condições de saúde dessas populações. A ausência de local próprio para segregação e posterior disposição do esgoto sanitário acarreta a ocorrência de fezes e urina no entorno das habitações, favorecendo a disseminação de doenças relacionadas com a contaminação desses resíduos.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

No ano de 2006, o Estado possuía 11,4% de seus domicílios sem banheiro ou sanitário. Em 2009, este percentual baixou para 7,8%. Na Região Nordeste obteve-se nesse último ano um percentual de 9,8% dos domicílios que não dispunham de banheiro ou qualquer outro tipo de instalação sanitária.

O uso do fogão a lenha construído de forma primitiva, embora não se inclua teoricamente no cálculo do déficit habitacional qualitativo, tem causado sérias preocupações e sua substituição por fogões com eficiência energética passou a ser a partir do ano de 2007, mais uma das linhas de trabalho da Secretaria das Cidades.

Em 2006, o Ministério de Minas e Energia informou que existia no Brasil, cerca de oito milhões de famílias usando os velhos fogões a lenha, principalmente na zona rural. No Ceará, segundo dados do Anuário Estatístico, do IPECE, em 2009 existiam 93.108 domicílios que não dispunham de fogão a gás, de onde podemos inferir que utilizavam este tipo de combustível.

O problema do uso do fogão a lenha construído de forma primitiva tem duas vertentes cruéis. A primeira é a poluição intradomiciliar que pode causar entre outras doenças, câncer de pulmão, asma, catarata e tuberculose. De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS, respirar os poluentes do fogão equivale a fumar dois maços de cigarro por dia e 1,5 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por esse motivo. As principais vítimas são mulheres e crianças que permanecem por mais tempo junto à fonte poluidora.

Como segunda vertente do uso de fogões a lenha construídos de forma primitiva, apresenta-se a ameaça ao bioma onde estão inseridos seus usuários. Usa-se como lenha no sertão nordestino, preferencialmente a jurema preta, a catingueira e o marmeleiro, árvores típicas da caatinga que vem sendo eliminada a níveis cada vez mais assustadores atingindo atualmente o percentual de degradação em torno de 85% de sua área total.

O combate ao déficit habitacional qualitativo é realizado ainda através de outros tipos de melhorias habitacionais que têm por objetivo dotar os imóveis beneficiados com as condições mínimas para que possa ser feita sua regularização fundiária. Trata-se de obras de adequação tais como melhorias no piso, na cobertura, nas portas e janelas e nas instalações elétricas e hidrosanitárias.

Considerando-se o período 2006/2010, o indicador representou uma **variação de -33,1%**, um dado que frente ao que foi realizado no período, merece ser analisado com mais acuidade.

Comparando as gestões 2003/2006 e 2007/2010, temos que durante toda a primeira gestão mencionada foram beneficiadas **23.112** famílias com habitações de interesse social adequadas, sendo 13.089 delas com banheiro, 9.518 com moradia e 505 com reformas. Na gestão 2007/2010 foram beneficiadas **42.063** famílias sendo 14.977 com banheiro, 6.806 com moradia, 19.559 com fogões com eficiência energética e 721 com reformas. Foram beneficiadas, portanto no período em análise, praticamente o dobro de famílias atendidas na gestão anterior.

Na gestão 2003/2006 a construção de habitações, de banheiros e a realização de melhorias habitacionais eram desenvolvidas no âmbito do Programa Habitacional e de Estruturação Urbana. Especificamente no último ano dessa gestão, a maior parte das unidades habitacionais foi construída mediante convênio de repasse de



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

recursos para Prefeituras e Sociedades Comunitárias de Habitação Popular – SChP. O Estado repassava 90% do valor dos projetos (Fonte 00 e FECOP) e as prefeituras ou sociedades habitacionais entravam com uma contrapartida de 10%. Os banheiros eram construídos mediante contratação direta da então Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional – SDLR.

No ano de **2006** construiu-se 3.434 unidades habitacionais, 10.700 banheiros e 505 melhorias habitacionais beneficiando um total de 14.639 famílias. Este foi um ano atípico da gestão 2003/2006 que havia beneficiado nos três anos anteriores um somatório de 8.473 famílias sendo 6.084 com unidades habitacionais e 2.389 com banheiros.

Analisaremos na seqüência as realizações da gestão 2007/2010 destacando-se as inovações introduzidas no período para o enfrentamento da problemática habitacional do Estado e os principais entraves a execução das ações planejadas.

No ano de **2007** foram construídas e entregues 1.411 unidades habitacionais, 4.390 banheiros, 2.530 fogões com eficiência energética e realizadas 71 melhorias habitacionais. Foram beneficiadas com estas ações **8.402** famílias.

O ano em foco constituiu-se em um período de transição onde foram refreados os investimentos e concentraram-se esforços na formulação de novas estratégias de trabalho e na captação de recursos externos. Estruturalmente as mudanças mais visíveis foram a criação da Secretaria das Cidades e sob sua competência a criação do Programa Habitacional, para tratar exclusivamente desta questão. Havia neste procedimento a determinação de ajustar-se ao novo modelo implantado no nível do Governo Federal e com isto facilitar as relações institucionais e agilizar os trâmites burocráticos.

As unidades habitacionais entregues nos municípios do interior do Estado foram construídas no âmbito do Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios através da Resolução 460 e PSH, mediante o repasse de recursos para auxiliá-las na contrapartida dos contratos firmados diretamente por eles, junto a CAIXA, no âmbito do Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social – PSH e do Programa Operações Coletivas – Resolução 460.

No município de Fortaleza, foi dado prosseguimento ao Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Fortaleza, cujas ações englobam a remoção de populações de áreas ocupadas irregularmente e reassentamento em residenciais urbanizados, a realização de melhorias habitacionais e a urbanização da área desocupada. Utilizou recursos do FECOP e da CAIXA captados no âmbito do Programa Pro-Moradia contratado a partir de 2005, para execução dos projetos habitacionais então denominados Canal do Conjunto Ceará - Favela do Capim, Litoral Oeste, Lagoa do Tijolo, Costa Oeste e Farol Novo.

Considerando a importância da construção de banheiros para a população de baixa renda, cuja execução havia sido iniciada na administração anterior, foi dado continuidade à construção de kits sanitários e Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSDs.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Segundo estudo realizado pela FUNASA, em 2010, os resultados obtidos pelo desenvolvimento desta ação demonstraram que a construção de banheiros em áreas carentes, funciona no sentido de melhorar substancialmente a qualidade de vida da população beneficiária e ao mesmo tempo melhorar a condição ambiental do perímetro domiciliar e da comunidade em geral.

O ano de 2007 destacou-se, como o ano de lançamento do projeto de construção de fogões com eficiência energética. Foi uma atitude responsável de enfrentamento do problema sócio-ambiental provocado pelo uso de fogões à lenha construídos de forma tradicional.

De forma complementar, este projeto ajuda na geração de renda para as comunidades envolvidas, pois os fogões são instalados por pedreiros dos próprios municípios. Além disso, antes da implantação dos fogões são realizadas ações de educação ambiental para conscientização das famílias quanto à importância de preservação do meio ambiente e a valorização da caatinga.

Ainda em 2007 começou a ser estruturado o Projeto Maranguapinho, o qual foi elaborado com base num esforço concentrado de integração entre diferentes esferas de governo para resolução definitiva do problema ambiental do Rio Maranguapinho e o drama das populações afetadas periodicamente pelas cheias do Rio.

O Projeto prevê a execução de obras de infra-estrutura de saneamento, a construção de habitações para o remanejamento das famílias em situação de alto risco, a dragagem da calha do rio, a urbanização de suas margens e a construção de uma barragem para amortecimento das cheias de alta recorrência hidrológica.

Para sua execução foram captados recursos federais oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. O Estado utiliza para compor sua contrapartida, recursos próprios e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP.

Além do impacto resultante da mudança da gestão, os resultados do ano de 2007 foram afetados pela mudança na metodologia para construção de unidades habitacionais nos municípios do interior – o Estado passou a contribuir com um valor fixo por unidade construída, para auxiliá-las nos contratos firmados junto a CAIXA; pela alteração na forma de execução dos kits sanitários (banheiros), que passou a ser realizada mediante repasse de recursos para as prefeituras municipais; pelas dificuldades enfrentadas pelos municípios para se adaptarem as novas regras e finalmente, pela necessidade de reajustamento dos contratos firmados com a CAIXA para as obras localizadas no município de Fortaleza.

Em **2008** foram construídas 954 unidades habitacionais, 5.570 banheiros, 4.491 fogões com eficiência energética e foram realizadas 370 melhorias habitacionais. O número total de famílias beneficiadas foi de **11.385**, superando em aproximadamente 35% o realizado no ano anterior.

Foi o ano de consolidação das decisões tomadas em 2007. Em respeito ao sistema federativo, a Secretaria das Cidades estabeleceu como diretriz de trabalho uma estreita articulação com as prefeituras municipais no sentido de garantir direitos e compartilhar responsabilidades. Foi um ano onde foi sentido o choque de gestão no que se



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

refere às ações de construção de unidades habitacionais de interesse social e onde foram retomados os investimentos refreados no ano anterior.

Continuou-se a execução do Projeto de Construção de Moradias em Parceria com Municípios, que apresentou um resultado muito abaixo do esperado com apenas 129 unidades concluídas, e do Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Fortaleza que contribuiu com a execução de 825 unidades habitacionais.

A maior contribuição ao indicador no ano de 2008 foi dada pela construção de banheiros tanto através do Programa Habitacional, quanto através do Programa de Saneamento Ambiental e pela construção de fogões com eficiência energética.

Destaca-se também em 2008 o início da estruturação do Projeto de Melhorias Urbanas – Rio Cocó o qual, segue a mesma linha de trabalho do Projeto Maranguapinho e cujo escopo é formado por um conjunto de ações estruturais e não estruturais na área da habitação popular e de saneamento ambiental destacando-se a proposição de um novo modelo de gestão e convivência com as cheias do Rio Cocó.

Constitui-se de uma combinação de intervenções que inclui obras de controle e amortecimento de cheias, visando diminuir a faixa de inundação do rio e reduzir o número de famílias a serem relocadas; obras de desassoreamento do rio (dragagem); obras de infra-estrutura e saneamento; e, obras de habitação popular, para remanejamento de famílias residentes em áreas de risco ao longo do Rio Cocó. No total serão beneficiadas, aproximadamente 16.610 famílias, das quais 888 famílias com novas habitações.

Como destaque do ano de 2008 projeta-se ainda, a criação do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS. Este fundo tem por objetivo centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas direcionados à população de menor renda.

Como dificuldades que se apresentaram no ano em análise devem ser citadas o inverno rigoroso de 2008, que colocou muitos municípios em situação de calamidade pública, a morosidade das prefeituras municipais para prestar contas dos recursos repassados pelo Estado e as restrições inerentes a legislação eleitoral em decorrência das eleições municipais.

No ano de **2009** foram construídas 2.286 unidades habitacionais, 1.993 banheiros, 8.030 fogões com eficiência energética, realizadas 11 permutas e 240 melhorias habitacionais. Foram beneficiadas **12.560** famílias, representando um percentual de 10,3% a mais do que o obtido no ano anterior.

A maior parte das unidades habitacionais continuou a ser construída no âmbito do Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Fortaleza, e no âmbito do Projeto de Construção de Moradias em Parceria com Municípios.

A permuta de imóveis residenciais foi implantada a partir desse ano, como alternativa para as famílias que residem nas áreas de risco, e que não aceitam serem reassentadas nos residenciais construídos pelo Estado. Para elas, é oferecida a possibilidade de trocarem o imóvel do qual serão removidas, por outro de sua livre



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

escolha e valor compatível com o das unidades residenciais construídas pelo Estado. Como se trata de um benefício semelhante ao reassentamento de famílias em casas construídas pelo Estado, estas foram incluídas a partir do ano em análise, no cômputo de famílias beneficiadas com habitação de interesse social adequada.

Nesse ano, o Governo Estadual através da Secretaria das Cidades, lançou o Projeto de Construção de Moradias em Parceria com Municípios em Regime de Mutirão, de caráter inovador e direcionado para municípios com população até 50 mil habitantes, potencializando os recursos disponíveis para esta finalidade. Através dele foram oferecidos às prefeituras, mediante leilão, recursos para construção de lotes de unidades habitacionais de interesse social.

Arremataram os lotes as prefeituras municipais que apresentaram como contrapartida, os maiores números de unidades a serem construídas com recursos próprios. No leilão o Governo do Estado obteve para a oferta de 3.000 unidades financiadas com recursos do FECOP, um adicional de 2.192 unidades financiadas com recursos das prefeituras contempladas. Com algumas desistências e pendências, o resultado atual é de 4.960 unidades contratadas em 34 municípios.

Merece destaque em 2009, o encaminhamento e aprovação junto ao Ministério das Cidades, para financiamento da CAIXA, através do Programa Pró-Moradia, o Projeto Dendê Este Projeto objetiva a inclusão social de famílias que residem na Área de Proteção Permanente - APP do Mangue do Cocó, nas imediações da UNIFOR, em moradias improvisadas, integrando-as ao contexto urbanístico e social da cidade, através do reassentamento em local adequado e dotado de infra-estrutura. O Projeto prevê, ainda, a recuperação da faixa de proteção do mangue de forma a garantir sua preservação e possibilitar alternativas de uso e apropriação da área para atividades de lazer; a realização de melhorias habitacionais; a implantação de infra-estrutura e a abertura de ruas possibilitando a circulação de veículos e a prestação de serviços públicos nas áreas já consolidadas. Beneficiará diretamente 1.330 famílias.

Destaque-se ainda no ano em análise o apoio técnico dispensado às prefeituras municipais para elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS.

Em **2010** foram construídas 2.117 unidades habitacionais, 3.024 banheiros, 4.508 fogões com eficiência energética, realizadas 40 melhorias habitacionais e efetuadas 27 permutas no âmbito do Projeto Maranguapinho. Foram beneficiadas **9.716** famílias, realizando-se 22,6% menos que no ano anterior.

A maioria das unidades habitacionais foi construída no âmbito do Projeto de Construção de Moradias em Parceria com Municípios. A maior frustração originou-se no desempenho do produto Unidades habitacionais construídas que apresentou um resultado muito aquém do esperado. No ano anterior haviam sido desencadeados dois projetos que deveriam apresentar realizações mais expressivas em 2010.

No âmbito do Projeto Maranguapinho contava-se com a conclusão em 2010 de 2.556 unidades habitacionais situadas nos Residenciais Leonel Brizola, Juraci Magalhães, Miguel Arraes, Raquel de Queiroz e Blanchard Girão, cujas ordens de serviço haviam sido emitidas em 2008 e 2009. Apenas 336 unidades foram concluídas e entregues. O Projeto sofreu o impacto da Operação Gárgula, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

2009 e encerrada em julho de 2010. Destinava-se a apurar possíveis irregularidades em obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Mesmo com a antecipação dos recursos referentes à contrapartida do Estado, não foi possível cumprir o cronograma estabelecido.

O Projeto de Construção de Moradias em Parceria com Municípios em Regime de Mutirão que havia contratado 4.960 unidades habitacionais em 2009 teve sua execução afetada inicialmente pela morosidade das prefeituras municipais, na apresentação da documentação exigida para a formalização dos convênios e repasse dos recursos.

O primeiro convênio foi assinado em janeiro de 2010, porém a maioria dos municípios celebrou convênio entre os meses de março e julho. Como entrave principal, projetou-se a dificuldade das prefeituras municipais em motivar e mobilizar a população beneficiária para o trabalho em mutirão. Frente a este fato estão buscando soluções alternativas para o cumprimento das metas pactuadas. Apenas 22 unidades habitacionais foram concluídas.

Ainda em 2010 o Governo do Estado por meio da Secretaria das Cidades, firmou Termo de Acordo e Compromisso - TAC, no Programa Minha Casa Minha Vida, objetivando a substituição de casas de taipa por casas de alvenaria, tendo em vista erradicar a Doença de Chagas.

As unidades habitacionais deste projeto custam unitariamente um valor de R\$15.000,00 para municípios com população até 20.000 habitantes e R\$18.000,00 para municípios com população acima de 20.000 até 50.000 habitantes. O Governo Estadual contribui com o repasse de R\$3.000,00 por unidade e o valor complementar corresponde ao Ministério das Cidades.

Para execução do Projeto foram mantidos entendimentos com gestores de 108 municípios cearenses que atendiam aos critérios da Portaria Interministerial 484, do Ministério das Cidades, objetivando a construção de 4.500 unidades habitacionais. Foi efetivado pelo Governo Estadual o repasse financeiro de R\$13.500.000,00 (100%), para 4 bancos credenciados – Banco Schahin (960), Banco Tricury (930), Banco Bonsucesso (660) e Bicbanco (1.950). O repasse tinha por data limite 5 de março de 2010 e este prazo foi cumprido.

Quem emite a Autorização para Início de Obra (AIO), é o Ministério das Cidades. Apenas em outubro de 2010 esta autorização foi emitida para construção de 2.519 unidades habitacionais em 72 municípios. Dessas, encontram-se em execução ao final do exercício, 345 unidades em 10 municípios. Considerando este fato este projeto só apresentará realizações a partir de 2011.

Como destaque de 2010 temos ainda a contratação do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS, o qual se insere no esforço do Governo do Estado do Ceará para o atendimento à Lei Federal Nº. 11.124/2005, que estabelece como uma das condições necessárias para o repasse de recursos orçamentários às unidades federativas, com a finalidade de combate ao déficit de moradias, a produção em nível local de planos habitacionais voltados à população de baixa renda.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Destaque-se também que o Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades obteve a primeira colocação, na categoria Negócios em Conservação, do 15º Prêmio Ford de Conservação Ambiental, pela execução do projeto de construção de fogões com eficiência energética. Esse prêmio é destinado a encorajar projetos de proteção à natureza e à biodiversidade, assim como aqueles ligados ao uso sustentado de recursos naturais no Brasil e constituiu-se no reconhecimento da contribuição do Governo Estadual para a preservação da caatinga.

1.1.8. Famílias em assentamentos precários (favelas) beneficiadas com urbanização (%)

As famílias em assentamentos precários (favelas) beneficiadas com urbanização *representam a quantidade de famílias cujo local de moradia é beneficiado com obras de requalificação e que passam a compor de forma regular a malha urbana.*

O indicador compõe a Matriz de Resultados da Secretaria das Cidades desde o ano de 2007 e as metas estabelecidas desde então, referem-se às mesmas áreas, que têm sido trabalhadas continuamente, porém cujas obras de urbanização ainda não foram concluídas.

Trata-se de duas áreas integrantes do Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Fortaleza, originalmente denominado de Projeto Farol Novo, que perfazem um total de 22 hectares: Lagoa do Gengibre (3,62 ha) e Lagoa do Coração (18,38 ha). Esta última engloba as áreas contíguas denominadas Joana D'Arc e Aristides Barcelos.

Se nos limitarmos ao enunciado pelo indicador temos que concluir que nada foi feito para a urbanização destes assentamentos precários (favelas). A verdade, no entanto é outra. A complexidade dos projetos é muito grande e envolve ações de retirada de famílias e edificações para abertura de sistema viário e criação de espaços públicos. Após esta etapa são executadas obras de pavimentação, passeios, áreas de lazer, drenagem, implantação de rede de abastecimento d'água e esgotamento sanitário, iluminação pública, paisagismo, entre outras.

Ressalte-se que a retirada de famílias resulta na responsabilidade de reassenta-las em residenciais dotados de toda a infra-estrutura necessária a uma vida digna e que devem ser situados nas proximidades do local de origem. Implica, portanto também, na desapropriação do terreno onde será erigido o residencial, contratação e execução da obra e mudança das famílias.

Todo este processo por seu caráter impactante, precisa ser acompanhado em todas as suas etapas por um eficiente trabalho técnico social. Este trabalho inicia-se no diagnóstico da área e cadastramento das famílias residentes e estende-se até a completa adaptação das famílias reassentadas.

Para melhor compreensão da complexidade destes projetos, faremos uma retrospectiva da ação governamental nestas áreas. No ano de 1997, a então Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU elaborou o Projeto de Urbanização da Lagoa do Coração (18,38 ha), que compreende as áreas contíguas Joana D'Arc e Aristides Barcelos.

Situada no Bairro Vicente Pinzon, no município de Fortaleza, a comunidade denominada Lagoa do Coração, por seu adensamento populacional e pela tipologia de sua ocupação e de suas habitações foi caracterizada como



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

favela. O Governo do Estado negociou e obteve junto a Caixa Econômica Federal, recursos do Programa Pró-Moradia para urbanizá-la.

Para tanto, o primeiro passo seria a remoção de algumas famílias e foi adquirida nas proximidades, uma área onde foram iniciadas as obras do Projeto Reassentamento Petrobras para relocação das mesmas. Em 2001, com toda a infra-estrutura já implantada, a área foi invadida por 580 famílias, com amplo impacto nos meios de comunicação e os investimentos públicos destruídos. Foi o início de uma nova favela, então denominada de Morro da Vitória em homenagem ao êxito obtido por seus invasores. É ocupada atualmente por aproximadamente 4.000 famílias.

Dada a impossibilidade de reintegração de posse da área invadida, foi necessário o reinício de todo o processo. Como alternativa para as famílias a serem removidas da Lagoa do Coração foi planejada a utilização de uma área denominada Loteamento Antonio Diogo, de propriedade do Estado, situada nas proximidades da Cidade 2.000. Esta área seria suficiente para acolher estas famílias e ainda sobriam lotes para reassentar outras a serem removidas das margens da lagoa do Gengibre, situada em suas proximidades. Esse local é hoje denominado de Reassentamento Gengibre.

Este é o formato atual do Projeto: Urbanização da Lagoa do Coração (18,38 ha) e da Lagoa do Gengibre (3,62 ha). Todo o tempo decorrido desde seu início foi empregado em negociações com a comunidade, com os órgãos ambientais, com associações comunitárias e com instituições públicas as mais diversas. Esta é a razão da meta ser repetida a cada ano. A capacidade de trabalho da equipe responsável e os recursos financeiros disponíveis seriam suficientes para que esta meta fosse atingida em 2007 ou 2008.

Entretanto, é importante citar as realizações deste Projeto durante o quadriênio 2007/2010. Neste período foi iniciado e concluído o Reassentamento Gengibre. Na área da Lagoa do Coração, foram removidas e reassentadas 620 famílias, pagas 205 indenizações e realizadas 721 melhorias habitacionais. O trabalho técnico social foi intenso durante todo o período. A remoção das famílias e o pagamento das indenizações possibilitaram a execução dos serviços de demolição dos imóveis, abertura do sistema viário e início do processo de delimitação das vias projetadas com o assentamento dos meios-fios. As obras de terraplenagem e macro-drenagem (galeria) foram iniciadas em agosto de 2010 e estão em execução.

As obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e implantação do sistema de esgotamento sanitário estão com o cronograma atrasado em razão da desistência da empresa vencedora do certame licitatório realizado pela Cagece. Como os trabalhos são encadeados, este fato impossibilitou o início dos serviços de pavimentação das vias já abertas o qual já se encontra contratado pela Secretaria das Cidades.

Na área da Lagoa do Gengibre permanece a dificuldade apresentada no RDS 2009. É necessária a retirada de 32 famílias que estão destinadas a ocuparem unidades habitacionais a serem construídas no Reassentamento Gengibre, no entanto, a área do Reassentamento Gengibre onde essas unidades seriam construídas, foi invadida. Este problema foi encaminhado a Procuradoria Geral do Estado - PGE que iniciou processo de reintegração de posse, ainda em andamento.



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

O Projeto teve seu desempenho impactado ainda pela contestação por parte da SEFAZ quanto à liquidação antecipada pelo Estado referente a indenizações de benfeitorias, acordada em 2009, entre a Secretaria das Cidades e a CAIXA, por ocasião de alteração contratual. Este impasse foi solucionado após várias tratativas e autorização expressa do Governador datada de 20.04.2010.

Outro problema mais grave na área da Lagoa do Gengibre é que as obras de urbanização encontram-se paralisadas desde o início de 2010 em função da rescisão do contrato com a empresa vencedora do certame licitatório, por decurso de prazo. Este fato teve por consequência a re-invasão de parte da encosta da Lagoa que é Área de Preservação Permanente – APP. Desde então a Secretaria das Cidades aguarda orientações superiores para a solução deste problema.

Ante o exposto é importante explicar-se a origem das 540 famílias em assentamentos precários (favelas) beneficiadas com urbanização apresentadas no ano de 2008. Trata-se de famílias residentes no Canal do Conjunto Ceará – Favela do Capim, situada no Bairro Genibaú, em Fortaleza. Este foi um projeto bem mais simples tanto do ponto de vista social como com relação à intervenção física. Iniciado em 2007 incluiu aterro para elevação da cota do terreno visando evitar futuros alagamentos, drenagem, recomposição do pavimento das vias de acesso, iluminação pública e construção de praça dotada de equipamentos de lazer.



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

Resultado Estratégico 1: Melhoria das condições de habitabilidade

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------|----------------|--|
| População de Fortaleza beneficiada com água tratada pela Cagece (%) | Saneamento Ambiental do Ceará (711) | Ligação domiciliar de água realizada (322) | Nº de ligações de água realizadas | 46.201 | 58.272 | <p>O produto Ligação domiciliar de água realizada refere-se às ligações disponibilizadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, por meio da expansão das redes de distribuição, em áreas dos 149 municípios onde é concessionária desse serviço público.</p> <p>No ano em análise as ações desenvolvidas pela Cagece possibilitaram a oferta de 58.272 novas ligações domiciliares de água, realizando 126,12% da meta programada para o ano, o que reflete o desempenho positivo do indicador. Foram beneficiados aproximadamente 238.930 habitantes.</p> <p>Este resultado deveu-se a execução das obras programadas para o exercício de 2010, sobretudo no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e SANEAR II, bem como a realização de programas em parceria com prefeituras municipais e ao processo contínuo de atualização cadastral dos sistemas da Companhia.</p> <p>Destaca-se o incremento das ligações realizadas em Fortaleza (19.712), Aracati (1.578), Cascavel (1.274), Eusébio (1.262), Juazeiro do Norte (2.350) e Itapipoca (1.865).</p> |
| População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com água tratada pela Cagece (%) | | Ligação domiciliar de água efetivada (321 MAPP) | Nº de ligações de água efetivadas | 51.064 | 60.606 | <p>O produto Ligação domiciliar de água efetivada refere-se às ligações ativas e com faturamento regular, entre os domicílios e a rede de distribuição de água da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, em áreas dos 149 municípios onde a empresa é concessionária desse serviço público.</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>No ano em análise foram efetivadas 60.606 ligações domiciliares de água, realizando 118,68% da meta programada para o ano, o que reflete o desempenho positivo do indicador. Foram beneficiados aproximadamente 248.485 habitantes.</p> <p>Os principais fatores que contribuíram para a superação da meta foram a realização de campanhas de venda de ligações e a expressiva recuperação de ligações cortadas.</p> <p>Destaca-se o incremento das ligações efetivadas em Fortaleza (21.198), Juazeiro do Norte (3.859), Itapipoca (1.827) e Horizonte (1.570).</p> |
| População de Fortaleza beneficiada com esgotamento sanitário pela Cagece (%) | | Ligação domiciliar de esgoto realizada (324) | Nº de ligações de esgoto realizadas | 34.273 | 41.980 | <p>O produto Ligação domiciliar de esgoto realizada refere-se às ligações disponibilizadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece por meio da expansão das redes coletoras de esgotamento sanitário, em áreas dos 149 municípios onde a empresa é concessionária desse serviço público.</p> <p>No ano em análise as ações desenvolvidas pela Cagece possibilitaram a oferta de 41.980 ligações domiciliares de esgoto, realizando 122,48% da meta programada para o ano, o que reflete o desempenho positivo do indicador. Foram beneficiados aproximadamente 172.118 habitantes.</p> <p>Este resultado deveu-se a execução das obras programadas para o ano de 2010, no âmbito dos programas SANEAR II, PAC, Projeto Alvorada, PRÓ-SANEAMENTO III, Saneamento para Todos. Além disso, destaca-se a realização de programas em parceria com prefeituras municipais e o contínuo processo de atualização cadastral dos sistemas da Companhia.</p> <p>Destaca-se o incremento das ligações realizadas em Fortaleza</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---|------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | (20.169), Crateús (2.524), Massapé (2.469), Itarema (1.961), Tianguá (1.892), Guaraciaba do Norte (1.692) e Tauá (1.028). |
| População do Interior (CE exceto Fortaleza) beneficiada com esgotamento sanitário pela Cagece (%) | | Ligação domiciliar de esgoto efetivada (323 MAPP) | Nº de ligações de esgoto efetivadas | 31.137 | 21.219 | <p>O produto Ligação domiciliar de esgoto efetivada compreende as ligações ativas e com faturamento regular, entre os domicílios e a rede coletora da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, em áreas dos 149 municípios onde a empresa é concessionária desse serviço público.</p> <p>No ano em análise foram efetivadas 21.219 ligações domiciliares de esgoto, realizando 68,14% da meta programada para o ano, o que reflete o desempenho neutro do indicador. Foram beneficiados aproximadamente 41.980 habitantes.</p> <p>O principal fator que impossibilitou o alcance da meta programada para o produto ligações de esgoto efetivadas foi a não-realização de campanha de gratuidade para interligações.</p> <p>Destaca-se o incremento das ligações efetivadas em Fortaleza (11.470), Crateús (2.169) e Massapé (1.254).</p> |
| | | Aterro sanitário implantado (059 MAPP) | Nº de aterros sanitários implantados | 0 | 0 | <p>Em 2010 não houve meta programada para a implantação de aterros sanitários, centros de reciclagem e estações de transferência, no entanto realizou-se a consolidação da implantação de 1 Usina de Triagem e Beneficiamento de Recicláveis de Maracanaú - UTBR.</p> <p>Essa obra foi concluída em 2006, equipada no período de 2007 a</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|--|------------------------|--|---|------------|----------------|---|
| População urbana da RMF com destinação final adequada de resíduos sólidos (%) | | | | | | <p>2009, e teve parte da sua estrutura submetida a reparos em 2010. Nesse mesmo ano foi estabelecida a forma de organização do trabalho na usina, com a orientação dos catadores realizada pela Prefeitura Municipal e iniciada sua operação.</p> <p>Muito embora o realizado no ano em análise não seja representativo, o Governo do Estado desenvolveu em 2010 diversas ações de caráter estruturador, objetivando viabilizar a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares, evidenciadas a seguir.</p> <p>No tocante a implantação de centro de reciclagem, foi celebrado convênio em julho de 2010, objetivando a construção de 2 galpões para triagem e reciclagem dos resíduos sólidos do aterro sanitário de Pacatuba. A obra encontra-se em andamento e tem previsão de conclusão em março de 2011.</p> |
| População urbana do Interior (CE exceto RMF) com destinação final adequada de resíduos sólidos (%) | | Centro de reciclagem implantado (116 MAPP) | Nº de centros de reciclagem implantados | 0 | 1 | <p>Foi concluída, em janeiro de 2010, a formação de 8 consórcios públicos de resíduos sólidos, contratados em 2008, tendo por objetivo a implantação e gestão de aterros sanitários regionais consorciados com sedes nos municípios de Camocim, Crato, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Pacatuba, São Benedito, Sobral e Tauá, beneficiando 59 municípios.</p> <p>Ainda em 2010 foi realizado processo licitatório, com o objetivo de contratar a formação de mais 15 consórcios públicos de resíduos sólidos, que prevêem a gestão de aterros sanitários regionais consorciados com sedes nos municípios de Acaraú, Aracati, Assaré, Canindé, Cascavel, Crateús, Icó, Iguatu, Ipu, Itapajé, Itapipoca, Milagres, Nova Russas, Pacajus e Quixadá. Com esses consórcios serão beneficiados 91 municípios. Esta atividade encontra-se em andamento e tem previsão de término em 2011.</p> <p>No que se refere à elaboração de projetos executivos para a</p> |
| | | Estação de transferência implantada (223 MAPP) | Nº de estações de transferência implantadas | 0 | 0 | |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>implantação de aterros sanitários regionais, as ações encontram-se em diferentes estágios, destacados a seguir.</p> <p>Em 2010 foi dado <u>prosseguimento a elaboração</u> dos projetos executivos para a implantação de aterros sanitários com sedes nos municípios de Paracuru, Crato e Pedra Branca.</p> <p>Foi <u>iniciada a elaboração dos projetos executivos</u> para a implantação de aterros com sedes nos municípios de Icó e Milagres. A conclusão é prevista para 2011.</p> <p>Foi <u>contratada em 2010 e aguarda a emissão de ordem de serviço</u>, a empresa que elaborará, sob a orientação da Secretaria das Cidades, os projetos executivos para implantação de aterros sanitários regionais com sedes nos municípios de Camocim, Sobral e São Benedito.</p> <p>Outra ação realizada em 2010 no sentido da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares no Estado do Ceará foi o apoio ao Consórcio Público dos Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental - AMSA na elaboração do edital de licitação que objetiva a contratação de projeto executivo para a implantação do aterro sanitário regional com sede no município de Baturité.</p> <p>Foram também mantidos entendimentos com o Ministério das Cidades no tocante a negociação para captação de recursos do PAC tendo em vista a elaboração de projetos executivos para a implantação de aterros sanitários regionais com sedes nos municípios de Limoeiro do Norte e Assaré.</p> <p>Foi procedido o cadastramento para seleção, pelo Ministério das Cidades, das propostas da SCidades tendo em vista a captação de recursos do PAC 2 objetivando a elaboração de projetos executivos para implantação de aterros sanitários em Aracati,</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>Acarauá e Tauá. Em dezembro de 2010 foi divulgada a seleção, tendo sido obtida a aprovação das propostas cadastradas.</p> <p>Em cumprimento as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos também foram realizadas em 2010 diversas gestões junto a FUNASA tendo por objetivo a contratação de Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB para 10 municípios da região do Cariri - Altaneira, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.</p> <p>As principais dificuldades enfrentadas foram à resistência dos Prefeitos Municipais quanto a adesão ao modelo de gestão proposto para os consórcios de resíduos sólidos; a demora para identificação do escopo ideal do termo de referência para os projetos de destinação final adequada de resíduos sólidos domiciliares, e, por fim, a demora, por parte da SEMACE, na elaboração e posteriores ajustes no termo de referência objetivando a emissão da licença prévia, para elaboração dos projetos executivos dos aterros sanitários regionais com sedes nos municípios de Crato e Paracuru.</p> |
| Famílias beneficiadas com habitações de interesse social adequadas (nº) | Programa Habitacional (222) | Unidade habitacional construída (600) | Nº de unidades habitacionais construídas na RMF | 1.287 | 836 | <p>Foi realizada 64,95% da meta programada para a construção de unidades habitacionais na RMF, o que reflete o desempenho neutro do indicador, no ano em análise.</p> <p>As 836 unidades que foram concluídas e entregues incluem-se no âmbito do Projeto Maranguapinho – Residencial Leonel Brizola (336), de um total de 576 previstas para esse empreendimento; Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios no âmbito do Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social – PSH e do Programa Operações Coletivas – Resolução 460, da CAIXA (310); Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Regime de Mutirão para Municípios até 50.000 habitantes (22); Projeto de Construção de Unidades</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|----------|--|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>Habitacionais no Município de Itaitinga (150) e Projeto de Reconstrução de Unidades Habitacionais para Municípios em Situação de Emergência (18). Foram beneficiadas aproximadamente 4.180 pessoas.</p> <p>A meta de unidades habitacionais construídas na RMF não foi alcançada em função do desempenho de três projetos.</p> <p>No Projeto_Maranguapinho, desenvolvido pelo Estado por meio de contratação direta, a execução foi impactada pelo bloqueio dos repasses dos recursos federais, em decorrência da Operação Gárgula, da Polícia Federal.</p> <p>No Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios no âmbito do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH e do Programa Operações Coletivas – Resolução 640, da CAIXA, as dificuldades estiveram relacionadas à morosidade desse agente financeiro na realização das medições dos serviços executados e na autorização dos respectivos pagamentos, o que provocou atrasos no andamento das obras.</p> <p>No Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Regime de Mutirão para Municípios até 50 mil habitantes, realizado em parceria com as Prefeituras Municipais, as dificuldades dos municípios estiveram relacionadas à resistência dos beneficiários na adesão ao trabalho em regime de mutirão, obrigando as prefeituras a buscarem soluções alternativas para cumprir as metas pactuadas.</p> |
| | | | Nº de unidades habitacionais construídas no Interior (CE exceto RMF) | 4.000 | 1.281 | Foi realizado 32,02% da meta programada para a construção de unidades habitacionais no Interior (CE exceto RMF), o que reflete o desempenho negativo do indicador, no ano em análise. |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|--|--|------------|----------------|--|
| | | | | | | <p>As 1.281 unidades concluídas e entregues referiram-se ao Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios no âmbito do Programa de Subsídio a Habitação de Interesse Social – PSH e do Programa Operações Coletivas – Resolução 460, da CAIXA (852); Projeto de Reconstrução de Unidades Habitacionais para Municípios em Situação de Emergência (412); Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Novo Oriente (13) e Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Baixo (4). Foram beneficiadas aproximadamente 6.405 pessoas.</p> <p>A meta de construção de unidades habitacionais no Interior (CE exceto RMF) não foi alcançada em função do desempenho de dois projetos.</p> <p>No Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios no âmbito do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH e do Programa Operações Coletivas – Resolução 640, da CAIXA, as dificuldades foram no tocante a morosidade desse agente financeiro para realização das medições dos serviços executados e autorização dos respectivos pagamentos, o que provocou atrasos no cronograma das obras.</p> <p>No Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Regime de Mutirão para Municípios até 50 mil habitantes, realizado em parceria com as Prefeituras Municipais, as dificuldades dos municípios estiveram relacionadas à resistência dos beneficiários na adesão ao trabalho em regime de mutirão, obrigando as prefeituras buscar soluções alternativas para cumprir as metas pactuadas.</p> |
| | | Fogão com eficiência energética construído (255) | Nº de fogões com eficiência energética construídos | 9.000 | 4.508 | Foi realizado 50,08% da meta programada para a construção de fogões com eficiência energética, o que reflete o desempenho |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------|----------------|--|
| | | | | | | <p>neutro do indicador, no ano em análise.</p> <p>As 4.508 unidades foram construídas nos municípios de Amontada (78), Apuiarés (30), Aracati (128), Aracoiaba (10), Baturité (236), Canindé (47), Capistrano (46), Cedro (250), General Sampaio (152), Farias Brito (45), Horizonte (150), Iguatu (74), Itapajé (400), Maranguape (91), Massapê (132), Morada Nova (75), Pacoti (77), Palmácia (60), Russas (400), Saboeiro (200), Salitre (200), São Gonçalo do Amarante (100), São Luis do Curu (50), Solonópole (219), Tauá (1.000), Tejuçuoca (98), Umirim (59) e Uruburetama (101). Foram beneficiadas aproximadamente 22.540 pessoas.</p> <p>O principal entrave na execução do Projeto foi o tempo dispendido na negociação com o Instituto de Desenvolvimento de Energias Renováveis – IDER, em decorrência do reajuste no valor unitário do fogão por alterações ocorridas no projeto construtivo, resultando na necessidade de realinhamento do preço, que passou de R\$ 328,05 para R\$ 447,79. Esse processo foi finalizado em meados do ano e a primeira parcela de recursos foi paga em agosto.</p> <p>Assim, pode-se considerar que a produção obtida no ano, embora esteja aquém da meta planejada, foi compatível com o tempo de execução do projeto.</p> |
| | | Kit sanitário implantado (305) | Nº de unidades sanitárias (kits sanitários) construídas na RMF | 300 | 85 | <p>Foi realizado 28,33% da meta programada para a construção de unidades sanitárias (kits sanitários) na RMF, o que reflete o desempenho negativo do indicador, no ano em análise.</p> <p>As 85 unidades sanitárias foram construídas nos municípios de Fortaleza (60) e São Gonçalo do Amarante (25). Foram beneficiadas aproximadamente 425 pessoas.</p> <p>De modo geral, o desempenho na produção das unidades</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|----------|---|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>sanitárias (kits sanitários) foi impactado pela morosidade das prefeituras e associações na realização da atividade de prestação de contas, cuja documentação, por vezes, é entregue com atraso ou incompleta.</p> <p>Em alguns casos, registra-se o impedimento temporário no repasse dos recursos pelo Estado por situações de inadimplência das prefeituras e associações. Ressalte-se que a Secretaria das Cidades realiza sistematicamente gestões junto as Prefeituras e Associações, para que estas solucionem o problema.</p> |
| | | | Nº de unidades sanitárias (kits sanitários) construídas no Interior (CE exceto RMF) | 2.500 | 2.939 | <p>Foi realizado 117,56% da meta programada para a construção de unidades sanitárias (kits sanitários) no Interior (CE exceto RMF), o que reflete o desempenho positivo do indicador, no ano em análise.</p> <p>As 2.939 unidades sanitárias foram concluídas nos municípios de Amontada (64), Itapajé (60), Itapipoca (68), Tejuçuoca (70), São Luis do Curu (26), Graça (17), Ipu (635), Massapê (165), Meruoca (35), Pires Ferreira (35), Reriutaba (160), Ubajara (50), Viçosa do Ceará (79), Tianguá (65), Ipueiras (37), Parambu (100), Tamboril (57), Tauá (185), Boa Viagem (25), Dep. Irapuan Pinheiro (26), Ibicuitinga (37), Mombaça (34), Paramoti (25), Quixadá (225), Senador Pompeu (25), Aracoiaba (16), Mulungu (15), Beberibe (31), Fortim (68), Jaguaribe (52), Aracati (15), Brejo Santo (150), Cariús (175), Cedro (24), Mauriti (35) e Várzea Alegre (53).</p> <p>Apesar desse desempenho, a produção das unidades sanitárias (kits sanitários) é impactada pela morosidade das prefeituras e associações na realização da atividade de prestação de contas, cuja documentação, por vezes, é entregue com atraso e/ou incompleta.</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | <p>De modo geral, o desempenho na produção das unidades sanitárias (kits sanitários) foi impactado pela morosidade das prefeituras e associações na realização da atividade de prestação de contas, cuja documentação, por vezes, é entregue com atraso ou incompleta.</p> <p>Em alguns casos, registra-se o impedimento temporário no repasse dos recursos pelo Estado por situações de inadimplência das prefeituras e associações. Ressalte-se que a Secretaria das Cidades realiza sistematicamente gestões junto as Prefeituras e Associações, para que estas solucionem o problema.</p> |
| | | Trabalho Técnico Social realizado | Nº de atividades sociais realizadas | 200 | 497 | <p>Foi realizado 248,5% da meta programada para as atividades de desenvolvimento comunitário no âmbito dos projetos de habitação de interesse social executados pelo Estado, o que reflete o desempenho positivo ao indicador, no ano em análise.</p> <p>Essas atividades foram realizadas com as comunidades beneficiárias do Projeto Litoral Oeste, na área do Residencial Alves de Lima (119); do Projeto Costa Oeste, na área do Residencial Dom Helder Câmara (152); em três áreas do Projeto Farol Novo - no Rassentamento Gengibre, na Urbanização da Lagoa do Coração e na área da Urbanização da Lagoa do Gengibre (135); nas comunidades do Projeto Maranguapinho - nos trechos I a IV e área da Barragem (58); e dos Projetos de construção de unidades habitacionais selecionados por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS (16).</p> <p>São executadas antes, durante e após a implementação dos Projetos e focadas na educação sanitária e ambiental da população beneficiária, na orientação para a mobilização e organização da comunidade, e na qualificação profissional visando a geração de emprego e renda, no sentido de prover a sustentabilidade dos</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | | | | <p>empreendimentos realizados.</p> <p>Foram desenvolvidas ações de cadastramento socioeconômico das famílias, audiências públicas para apresentação de Projetos; reuniões para discussão de Projetos junto a comunidade; ações de cidadania; cursos profissionalizantes; palestras sobre convivência comunitária, educação sanitária, meio ambiente, cidadania, qualidade de vida na terceira idade, gravidez na adolescência, higiene corporal das crianças e organização comunitária; atividades socializantes e recreativas, entre muitas outras.</p> |
| | Saneamento Ambiental do Ceará (711) | Kit sanitário implantado (305) | Nº de kits sanitários construídos no Interior (CE exceto RMF) | 1.995 | 0 | <p>Em 2010 não houve meta programada para a construção de kits sanitários no Interior (CE exceto RMF), o que reflete o desempenho negativo do indicador, no ano em análise.</p> <p>Os kits sanitários construídos por meio do Programa Saneamento Ambiental, também conhecidos como Melhorias Sanitárias Domiciliares – MSDs, são executados por meio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece, complementarmente a ação de implantação de sistemas de abastecimento de água e dos sistemas de esgotamento sanitário, nos municípios beneficiados pelo Projeto Alvorada, do Governo Federal.</p> <p>A meta estabelecida para o ano não foi atingida em decorrência do encerramento dos contratos de execução das obras de construção das Melhorias Sanitárias Domiciliares – MSD, sem que os serviços tenham sido concluídos na sua totalidade, havendo, portanto, a necessidade de realização de novas licitações, o que alterou o cronograma de execução, previsto para 2011.</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|------------|----------------|--|
| Famílias em assentamentos precários (favelas) beneficiadas com urbanização (nº) | Programa Habitacional (222) | Área de Assentamento Precário (favela) urbanizada | Nº de áreas urbanizadas | 2 | 0 | <p>Em 2010 não houve meta programada para a conclusão de obras de urbanização em áreas de assentamento precário (favela), o que reflete o desempenho negativo do indicador, no ano em análise.</p> <p>As áreas programadas são integrantes do Projeto Farol Novo, e perfazem um total de 22 hectares - Lagoa do Gengibre (3,62 ha) e Lagoa do Coração (18,38 ha). Essa última engloba as áreas contíguas Joana D'Arc e Aristides Barcelos.</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------|----------------|--|
| | | Assentamento Precário urbanizado (051 MAPP) | Superfície (hectare) beneficiada | 22 | | <p>Na área de intervenção da Lagoa do Coração, que compreende as áreas contíguas Joana D'Arc e Aristides Barcelos, avançou bastante a atividade de pagamento das indenizações que entravavam o início das obras. Foi realizado o pagamento de 29 indenizações, concluindo esta etapa do trabalho. Este fato possibilitou a execução dos serviços de demolição dos imóveis, abertura do sistema viário e início do processo de delimitação das vias projetadas com o assentamento dos meios-fios. As obras de terraplenagem e macro-drenagem (galeria) foram iniciadas em agosto de 2010 e encontra-se em andamento. As obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e a implantação do sistema de esgotamento sanitário foram prejudicadas em razão da desistência da empresa vencedora do certame licitatório realizado pela CAGECE. Este fato impossibilitou o início dos serviços de pavimentação das vias abertas o qual se encontra contratado pela Secretaria das Cidades.</p> <p>Na urbanização da Lagoa do Gengibre, o problema é a paralisação das obras, desde o início de 2010, por vencimento do contrato, fato que foi agravado pela reinvasão de parte da encosta da lagoa, que é Área de Preservação Permanente - APP. É cláusula do Contrato de Empréstimo junto a CAIXA, que o não cumprimento das metas obriga o Estado a devolução de todo o valor repassado por aquela instituição financeira.</p> |



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

1.2.1. Desempenho de Produtos em Relação às Metas

Programa Saneamento Ambiental do Ceará (711) – O Programa Saneamento Ambiental contribui com 8 produtos para o alcance do Resultado Estratégico Setorial 1: Melhoria das condições de habitabilidade. Destes produtos, 5 são executados pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará – Cagece, vinculada à Secretaria das Cidades. Trata-se de Ligação domiciliar de água realizada, Ligação domiciliar de água efetivada, Ligação domiciliar de esgoto realizada, Ligação domiciliar de esgoto efetivada e Kit sanitário implantado, este último referindo-se as Melhorias Sanitárias Domiciliares – MSD, desenvolvidas no âmbito do Projeto Alvorada.

Executados diretamente pela Secretaria das Cidades existem mais 3 produtos relacionados a destinação final adequada de resíduos sólidos, representados por Aterro sanitário implantado, Estação de Transferência implantada e Centro de reciclagem implantado.

Dos produtos executados pela Cagece, três deles apresentaram desempenho positivo, um apresentou desempenho neutro e um apresentou desempenho negativo.

Com relação ao produto *Ligação domiciliar de água realizada*, no período de janeiro a dezembro de 2010 as ações desenvolvidas possibilitaram a oferta de 58.272 novas ligações domiciliares, superando em 23,12% a meta prevista, e permitiram beneficiar um total 238.930 habitantes.

Esta informação significa que as ações de expansão e melhoria da rede de distribuição de água do Estado, operada pela Cagece, ofereceram a possibilidade de inclusão deste contingente populacional no conjunto de consumidores de água tratada pela Companhia. Cabe a cada família (consumidor potencial), porque agora dispõe do serviço, a decisão de efetivar a ligação e passar a ser um beneficiário (consumidor efetivo) do serviço.

A posição privilegiada de Fortaleza é evidenciada quando se observa que apesar da cobertura da população do município com água tratada pela Cagece já se encontrar próxima da universalização, o percentual de ligações domiciliares de água realizadas em 2010 neste município representou 33,8% do total realizado em todo o Estado.

O resultado obtido no ano em análise deve-se ao bom desempenho das obras programadas para o ano de 2010 (sobretudo no âmbito dos Programas PAC e SANEAR II), a realização de programas de parceria com prefeituras municipais e ao contínuo processo de atualização cadastral dos sistemas da Companhia. No interior do Estado, destacam-se o incremento das ligações realizadas em Aracati, Cascavel, Eusébio, Juazeiro do Norte e Itapipoca.

Com relação ao produto *Ligação domiciliar de água efetivada*, no mesmo período, foram executadas no Estado do Ceará, 60.606 ligações domiciliares de água, superando em 18,68% a meta planejada e permitindo beneficiar 248.485 habitantes. Esta é uma informação interessante por demonstrar que foi maior o número de ligações de água efetivadas do que o número de ligações realizadas durante 2010.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Este dado pode ser entendido de diversas formas. Pode significar que pessoas residentes em áreas beneficiadas em anos anteriores e que não haviam ainda aderido ao serviço, efetivaram suas ligações em função de uma melhoria na renda familiar que viabilizou o consumo de água tratada ou pode significar ainda uma maior eficiência das campanhas de venda de ligações e de recuperação de ligações cortadas.

Com relação ao produto *Ligação domiciliar de esgoto realizada*, no período de janeiro a dezembro de 2010 foram realizadas 41.980 ligações domiciliares de esgoto, superando a meta prevista em 22,48% e permitindo beneficiar 172.118 habitantes. Ao município de Fortaleza correspondeu 48,0% destas ligações.

Este resultado deve-se a execução das obras programadas para o ano de 2010, no âmbito dos programas SANEAR II, FUNASA, PAC, Projeto Alvorada, PRÓ-SANEAMENTO III e Saneamento para Todos. Além disso, destaca-se a realização de programas em parceria com prefeituras municipais e o contínuo processo de atualização cadastral dos sistemas da Companhia. Nos municípios do interior do Estado os principais incrementos localizaram-se em Aracati, Itarema, Guaraciaba do Norte e Tauá.

Com relação ao produto *Ligação domiciliar de esgoto efetivada*, em 2010 obteve-se um total de 21.219 ligações domiciliares e beneficiou aproximadamente 41.980 habitantes, representando 68,14% da meta planejada e apresentando um desempenho neutro.

É notório que o custo mensal da ligação domiciliar de esgoto equivale ao mesmo valor pago pela água consumida e que a decisão de conectar o domicílio à rede coletora de esgotos é do cidadão. Considerando o ônus financeiro mensal proveniente da adesão ao serviço e o desconhecimento dos seus benefícios individuais, sociais e ambientais, é preciso para melhoria do desempenho do produto, que sejam desenvolvidas intensas campanhas de conscientização junto à população e de incentivo a adesão através da cobrança de tarifas sociais compatíveis com a renda dos mais carentes.

Outro fator que dificulta a adesão ao serviço principalmente por parte da população mais pobre é o custo da ligação intradomiciliar. Ligar instalações sanitárias a rede geral de esgoto implica por vezes em quebrar boa parte do piso da residência e o desconforto de seus moradores por todo o tempo em que a obra está sendo realizada. Pra quem vive de salário mínimo é um investimento considerável. Após todo este processo é preciso arcar ainda com os custos da interligação.

A não realização da campanha de gratuidade para interligações, prevista para o ano de 2010, foi citada pela Cagece como um dos entraves para o alcance da meta programada.

Compete ainda a Cagece a execução do produto *Kit sanitário implantado – MSD*, que não apresentou realizações em 2010.

Este produto é complementar a ação de implantação de sistemas de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento sanitário, nos municípios beneficiados pelo Projeto Alvorada, do Governo Federal.

Sua execução foi frustrada por problemas técnicos advindos das características do solo onde seriam edificadas as MSDs. A ocorrência de rochas, não previstas no projeto, exigia para a execução das obras gastos



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

superiores aos previstos nos contratos. As negociações entre as empresas e a Cagece se prolongaram e os contratos venceram-se por decurso de prazo. Foi realizado novo processo licitatório e apresentados recursos que inviabilizaram o cronograma anual programado.

Para os produtos executados diretamente pela Secretaria das Cidades, *Aterro sanitário implantado*, *Centro de reciclagem implantado* e *Estação de transferência implantada*, não havia programação para o ano de 2010.

Todos estes produtos são relacionados à destinação final adequada de resíduos sólidos domiciliares e possuem características muito singulares. Desde a primeira versão da Matriz de Resultados elaborada para a Secretaria das Cidades, suas metas anuais tem sido zero. A implantação de Aterro sanitário, Centro de reciclagem e Estação de transferência envolvem estudos, planos e projetos complexos e de maturação lenta. Envolvem também articulações interinstitucionais complexas.

A oscilação dos dois indicadores de resultado setorial relacionados a estes produtos é fruto exclusivamente da variação da população da Região Metropolitana de Fortaleza e dos municípios do interior do Estado. Reafirma-se que estes indicadores são inadequados para influenciar diretamente na melhoria das condições de habitabilidade.

De fato, pode-se verificar que todo o referencial teórico relativo ao cálculo do déficit habitacional o qual tem relação direta com o resultado estratégico Melhoria das condições de habitabilidade, refere-se à coleta domiciliar de lixo, que é de competência dos municípios, como um dos elementos para cálculo déficit qualitativo e não cita a destinação final adequada dos resíduos sólidos domiciliares como um de seus integrantes.

Reafirmamos como no RDS 2009, que estes indicadores são mais relacionados ao resultado estratégico 2: Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana adequada. Aterro Sanitário, Centro de Reciclagem, Estação de Transferência são equipamentos que propiciam uma infra-estrutura urbana adequada e são fundamentais para a qualidade ambiental, habilitando cidades e regiões para a atração de populações e capitais.

Programa Habitacional (222) – O Programa Habitacional apresenta 6 produtos elencados na Matriz de Resultados para o alcance do Resultado Estratégico Setorial 1: Melhoria das condições de habitabilidade.

Quatro destes produtos contribuem para o indicador Famílias beneficiadas com habitações de interesse social adequadas. O produto Unidade habitacional construída que atua com foco na diminuição do déficit habitacional quantitativo e os produtos Fogão com eficiência energética construído e Kit sanitário implantado que contribuem para diminuição do déficit habitacional qualitativo.

Os produtos Área de Assentamento Precário (favela) urbanizada e Assentamento Precário urbanizado contribuem para o indicador Famílias em assentamentos precários (favelas) beneficiadas com urbanização e concorrem também para diminuição do déficit qualitativo na medida em que resgatam para a cidade parte de seu tecido urbano ocupado de forma irregular e beneficiam as famílias remanescentes com sua inclusão na cidade “legal”.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

O último produto que passou a compor a Matriz de Resultados da Secretaria das Cidades no ano de 2010, Trabalho Técnico Social realizado, representa o suporte que dá sustentabilidade aos empreendimentos voltados para a melhoria das condições de habitabilidade. Não contribui diretamente para alterar o número de famílias beneficiadas, mas sua ação é de fundamental importância para que este número seja mantido, e que os benefícios gerados pela ação pública através da execução dos cinco primeiros produtos, sejam apropriados pelos seus beneficiários.

Com relação ao produto *Unidade habitacional construída*, obteve-se em 2010 uma produção total de 2.117 unidades representando 41,17% da meta anual programada e, portanto um desempenho negativo. Sua meta foi completamente frustrada tanto na RMF quanto nos municípios do interior do Estado. Em anos anteriores haviam sido sementeas as condições para uma produção de unidades habitacionais excepcionais em 2010. O planejamento anual foi realizado com bases sólidas e com a perspectiva de construção de um número de unidades habitacionais até maior que o programado.

Para atender a RMF cuja meta anual foi estabelecida em 1.287 unidades, contava-se com o Projeto Maranguapinho o qual já havia sido negociado e tinha recursos tanto do PAC quanto do Tesouro Estadual (Fonte 00 e FECOP), assegurados no orçamento. No âmbito deste projeto, cinco residenciais com um total de 2.556 unidades habitacionais, haviam recebido ordens de serviço em 2008 e 2009, no entanto, só foram concluídas 336 unidades do Residencial Leonel Brizola.

A causa fundamental deste desempenho foi a retenção dos recursos do PAC durante o desenvolvimento da Operação Gárgula, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 2009 e encerrada em julho de 2010. Mesmo com o Estado antecipando os recursos de sua contrapartida não foi possível obter-se um melhor resultado.

Para o alcance da meta de unidade habitacional estabelecida para os municípios do interior do Estado, contava-se principalmente com a execução das unidades construídas através do Projeto Construção de Moradias em Parceria com Municípios em Regime de Mutirão e através do Projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios através da Resolução 460 e PSH.

Através do primeiro projeto citado, foram contratadas no início de 2010 um total de 4.960 unidades habitacionais e através do projeto de Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios através da Resolução 460 e PSH, iniciou-se também neste ano, a construção de 3.032 unidades. Só estes dois projetos totalizariam 7.992 unidades habitacionais construídas. A meta era de 4.000 unidades.

No caso do Projeto Construção de Moradias em Parceria com Municípios em Regime de Mutirão a produção foi pífia com 22 unidades entregues. As prefeituras alegam dificuldade em mobilizar as famílias beneficiárias para o trabalho em mutirão e estão buscando soluções alternativas. Por meio do Projeto Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Municípios através da Resolução 460 e PSH foram entregues 852 unidades nos municípios do interior do Estado. Neste caso o problema encontra-se no âmbito de atuação da CAIXA que tem sido morosa para realizar as medições dos serviços executados, refreando o repasse de recursos e atrasando os cronogramas das obras.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

O produto *Fogão com eficiência energética construído* realizou em 2010 um total de 4.508 unidades representando 50,08% da meta anual programada e apresentando desta forma um desempenho neutro.

Considerando a disponibilidade de recursos financeiros, a demanda existente e a capacidade operacional do IDER, planejou-se a construção de 9.000 unidades em 2010. O principal entrave na execução do Projeto foi o tempo despendido na negociação do Estado com esse Instituto para reajuste do valor pago por fogão construído. Este reajuste foi proposto para fazer frente ao aumento de custo provocado por alterações no projeto construtivo e realinhamento de preços. Este processo foi finalizado em meados do ano e a primeira parcela de recursos foi paga no mês de agosto.

Podemos considerar desta forma que a produção obtida no ano embora muito aquém da meta planejada, foi compatível com o tempo de execução do Projeto.

O produto *Kit sanitário implantado* que é executado com recursos exclusivos da fonte FECOP, executou no ano em análise um total de 3.024 unidades, superando em 8% a meta programada o que representa um desempenho positivo.

Sua execução é efetuada através de convênios de repasse de recursos celebrados com prefeituras municipais e associações comunitárias. Compete aos conveniados definir a forma de execução das obras (licitação ou mutirão), executá-las, e enviar documentos de prestações de conta. À Secretaria das Cidades compete o repasse dos recursos conforme cronograma pactuado e o atesto de medições, que é realizado por meio da vinculada Cagece.

Historicamente o desempenho deste produto tem sido afetado pela morosidade das prefeituras e associações na prestação de contas e em alguns casos, pela inadimplência dessas, motivada pela não-prestação de contas. O resultado obtido no ano em análise demonstra que tem sido válido o trabalho realizado pela Secretaria das Cidades junto as Prefeituras e Associações para que estas aprimorem este processo.

O produto *Trabalho Técnico Social realizado*, foi incluído na Matriz de Resultados da Secretaria das Cidades a partir do ano de 2010 e realizou 497 atividades superando em aproximadamente 150% a meta anual planejada e apresentando, portanto um desempenho positivo.

O Trabalho Técnico Social tem se apresentado cada vez mais como uma exigência das instituições financiadoras de projetos na área habitacional por concluir-se, após anos de trabalho e recursos desperdiçados, que é preciso incorporar aos mesmos os conceitos de sustentabilidade física, social e econômica dos empreendimentos.

As atividades desenvolvidas buscam preparar os beneficiários destes projetos para a vida em comunidade, dar suporte à sua adaptação ao novo local de moradia e seu entorno, encaminhá-las para outros serviços públicos, monitorar a ocupação dos imóveis, fomentar o trabalho e renda, promover a educação ambiental e sanitária e a organização comunitária.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Esse trabalho é considerado atualmente como essencial para integração das políticas públicas, adaptação das famílias à nova moradia, conservação do patrimônio e preservação da qualidade de vida, sendo hoje exigência contratual para a captação de recursos federais.

Os produtos *Área de Assentamento Precário (favela) urbanizada e Assentamento Precário urbanizado* que contribuem para o indicador Famílias em assentamentos precários (favelas) beneficiadas com urbanização, nada apresentou como realizações no ano em análise apresentando, portanto, um desempenho negativo.

As duas áreas relacionadas constam na Matriz de Resultados desde sua versão de 2007 e integram o Projeto Farol Novo: Lagoa do Gengibre (3,62 ha) e Lagoa do Coração (18,38 ha), que compreende as áreas contíguas Joana D'Arc e Aristides Barcelos. Foram intensamente trabalhadas em 2010, porém as ações nelas desenvolvidas não podem ser quantificadas neste documento e só terão visibilidade ao final da execução do projeto. Os produtos, conforme enunciados são complexos, de desenvolvimento lento, e por isto ano após ano apresentam resultados nulos por referirem-se ao todo e não evidenciado as partes que o compõem. A urbanização de uma área de ocupação irregular consolidada, conforme explicitado em etapa anterior deste documento é um trabalho de médio ou longo prazo e talvez mais adequado a ser mensurado no período equivalente a uma gestão governamental.

1.2.2 Influência de Produtos Sobre o Resultado

No sentido de aferir o Resultado Estratégico 1: Melhoria das condições de habitabilidade, a Secretaria das Cidades elencou 8 indicadores aos quais estão vinculados 14 produtos que contribuem com níveis diferentes de intensidade para o seu alcance.

Em primeiro lugar é interessante ressaltar que este Resultado Estratégico Setorial está vinculado ao Resultado Estratégico de Governo Saúde descentralizada e com qualidade. Segundo Cohen SC, do ponto de vista do paradigma do ambiente como determinante da saúde, a habitação se constitui em um espaço de construção e consolidação do desenvolvimento da saúde. A família tem na habitação seu principal espaço de sociabilidade, transformando-a em um espaço essencial, veículo da construção e desenvolvimento de uma vida saudável. A habitação é entendida, desta forma, como a ação do habitat em um espaço que envolve o elemento físico da moradia, a qualidade ambiental neste espaço construído, no seu entorno e nas suas inter-relações.

É fundamental que fique explicitado o que é considerado, como Melhoria das condições de habitabilidade. Para a ONG Habitat para a Humanidade Brasil (HPH Brasil), habitabilidade é um termo que não se limita a unidade habitacional em sua construção. É um conceito complexo, que envolve muitos aspectos que afetam a qualidade da moradia, como a qualidade da casa em termos de material de construção, área construída, divisões internas e instalações, a segurança da posse da terra, a infra-estrutura de abastecimento de água, esgoto, drenagem, sistema viário, forma do bairro e disponibilidade de equipamentos urbanos e serviços públicos, transporte, segurança, áreas de lazer e convivência comunitária, entre outros.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Considerando esta definição como válida, todas as ações desenvolvidas pela Secretaria das Cidades contribuem para melhorar as condições de habitabilidade da população cearense, no entanto para efeito de análise, analisaremos com este foco, apenas o desempenho dos indicadores vinculados na Matriz de Resultados Estratégicos.

O desempenho desses indicadores é reflexo das realizações dos produtos a eles vinculados, os quais são executados através do Programa Habitacional e do Programa de Saneamento Ambiental. Dos 8 indicadores elencados para o acompanhamento do resultado em análise, 5 apresentaram variação positiva e 3 apresentaram variação negativa no período.

Dentre os que apresentaram variações positivas, 4 referem-se à cobertura da população com água tratada e com esgotamento sanitário, tanto em Fortaleza como nos municípios do interior do Estado.

A variação desses indicadores é consequência direta do desempenho dos produtos Ligação domiciliar de água realizada e Ligação domiciliar de esgoto realizada. Esses são produtos de abrangência ampla e seus resultados impactam a população urbana da área de cobertura da Cagece, como um todo. Na legislação atual o papel conferido ao poder público é disponibilizar o serviço para a população. Saneamento básico é imprescindível para a saúde pública em geral e para uma boa qualidade de vida e a disponibilização do serviço interfere, portanto, diretamente no desempenho do resultado estratégico setorial em análise. A adesão ao serviço é decisão do cidadão, porém é importante destacar que é atribuição do poder público a promoção de campanhas e o desenvolvimento de programas especiais que conduzam ao acesso universalizado ao serviço.

Os indicadores de resultado População urbana da RMF e do interior beneficiada com destinação final adequada de resíduos sólidos, apresentaram respectivamente variação negativa e positiva no período e influem de forma tangencial na Melhoria das condições de habitabilidade. Os produtos que permitem acompanhar o desenvolvimento destes indicadores Aterro sanitário implantado, Centro de reciclagem implantado e Estação de transferência implantada constituem-se em equipamentos de importância fundamental para a saúde pública e a preservação ambiental de um aglomerado urbano. Considera-se, entretanto, que sua vinculação estaria mais adequada ao indicador Estratégico Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana adequada, embora concorde-se que no nível de Resultado de Governo estejam relacionados à Saúde descentralizada com qualidade.

O indicador Famílias beneficiadas com habitações de interesse social adequado, teve um resultado negativo. Este indicador que sintetiza o desempenho de vários produtos os quais podem ser agrupados em dois grupos, construção de unidades habitacionais – inclui a produção de novas unidades e unidades permutadas, e melhorias habitacionais - inclui a construção de banheiros, fogões com eficiência energética e outras obras para correção de inadequações habitacionais. São produtos que tem por foco a população de baixa renda num esforço de contribuir para a inclusão social da mesma.

O resultado do indicador foi fortemente impactado pelo desempenho do produto Unidade habitacional construída. Quer sejam edificadas em grupo através da construção de Residenciais, quer sejam construídas de forma dispersa no território dos municípios atendidos, estas unidades utilizam material construtivo de qualidade



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

adequada e busca-se a inserção das mesmas no tecido urbano garantindo desta forma o acesso não só a moradia, mas a cidade. Este é um produto de peso fundamental para o alcance do resultado estratégico em análise e este fato é mais evidenciado ainda quando se conhece o déficit habitacional quantitativo do nosso Estado, apresentado na primeira etapa deste trabalho.

Dentre os produtos relacionados à realização de melhorias habitacionais destacam-se o produto Kit sanitário implantado e Fogão com eficiência energética construído. A construção de banheiros (kit sanitário) age diretamente na melhoria das unidades residenciais beneficiadas, porém os resultados obtidos através de pesquisas demonstraram que, além de funcionar no sentido de melhorar substancialmente a qualidade de vida da população beneficiária, melhora a condição ambiental do perímetro domiciliar e da comunidade em geral. Sua execução tem inegável impacto sobre a melhoria das condições de habitabilidade.

A construção de fogões extrapola a área urbana e tem uma atuação focada no grupo familiar beneficiado. Esta informação não diminui sua importância para o alcance do resultado estratégico Melhoria das Condições de Habitabilidade. Dados do Grupo de Intermediação do Desenvolvimento Tecnológico revelam que a poluição intradomiciliar mata mais que a malária e quase tanto quanto a água contaminada e a falta de saneamento básico.

O produto Trabalho Técnico Social realizado, não tem impacto imediato e direto para que sejam alteradas no curto prazo as melhorias das condições de habitabilidade. Constitui-se em um suporte técnico indispensável à manutenção dos ganhos obtidos, e seu desempenho só poderá ser avaliado através de estudos específicos que investiguem a permanência dos benefícios gerados pelo investimento público e a apropriação dos mesmos.

Para o alcance do indicador de resultado estratégico Famílias em assentamentos precários (favelas) beneficiadas com urbanização, que apresentou desempenho negativo, desenvolvem-se os produtos Área de Assentamento Precário (favela) urbanizada e Assentamento Precário Urbanizado. Ambos referem-se a uma mesma intervenção realizada, mensurando-a em termos de hectares trabalhados e áreas beneficiadas. São produtos de difícil acompanhamento. Em primeiro lugar existe uma enorme dificuldade na delimitação física destas áreas que raramente são isoladas, mesclando-se entre si e muitas vezes tendo seus limites definidos por critérios de liderança.

Outra dificuldade que pode ser apontada é a definição do tipo de urbanização que provoca benefício. Por vezes, a simples passagem de uma via transforma o uso e a ocupação de uma área e em outras ocasiões a inversão de investimentos públicos pesados, como o que foi feito no Morro Santa Terezinha, resgata temporariamente a área de sua condição de favela, mas não consegue sustentabilidade para esta nova condição.

De qualquer forma, é inegável que a urbanização de áreas de assentamento precário influi diretamente na melhoria das condições de habitabilidade.



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

O desempenho financeiro do ano de 2010 para os dois programas que contribuem para o alcance do resultado estratégico setorial em análise foi bastante inferior ao parâmetro adotado para considerá-lo satisfatório, que é de 70%.

O Programa Habitacional empenhou 41,42% do orçamento total autorizado e foi impactado pela frustração nas transferências de recursos do Governo Federal referentes ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Estes recursos correspondiam a 41,84% do orçamento autorizado e só empenhou 24,08%. Considerando que esses recursos seriam aplicados principalmente na construção de novas unidades habitacionais entende-se o desempenho negativo do indicador Famílias beneficiadas com habitações de interesse social adequado.

O Programa Saneamento Ambiental empenhou 52% do orçamento total autorizado. Este desempenho é resultante principalmente da baixa execução dos recursos oriundos de outras fontes que representava 68% do orçamento autorizado e empenhou 49,0% do valor total empenhado pelo Programa.

Analisando-se o desempenho financeiro do Programa, observou-se que as piores performances, em valores absolutos, se apresentam nas ações destinadas a estruturação de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Este dado é conflitante com o desempenho dos produtos que influem no resultado estratégico e que envolvem a maior aplicação de recursos – Ligação domiciliar de água realizada e Ligação domiciliar de esgoto realizada os quais superaram as metas planejadas para o ano em análise.

Uma das explicações possíveis para o descompasso entre o desempenho físico e financeiro do Programa, é que a Cagece esteja computando em 2010, o cadastramento de ligações provenientes de obras executadas em anos anteriores, o recadastramento de ligações, ou ainda, estejam sendo utilizados recursos próprios e oriundos de parceria com governos municipais, portanto extra-orçamentários, para a execução das metas programadas.



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

2. RESULTADO SETORIAL: CIDADES E REGIÕES COMPETITIVAS COM ESTRUTURA URBANA ADEQUADA

“A competitividade de uma cidade é medida pela qualidade de vida que ela proporciona a seus habitantes.”

O Resultado Estratégico Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana adequada foi formulado para enfrentar à imensa desigualdade regional existente no Ceará que se evidencia no confronto das informações relativas à população residente, PIB, oferta de postos de trabalho e de serviços públicos, da Região Metropolitana de Fortaleza e das demais regiões do Estado.

As desigualdades regionais, teoricamente, podem ser resultantes de fatores locacionais ou da dotação de cada uma delas com recursos naturais, a exemplo, da disponibilidade de água e da existência de terras férteis. No entanto, apresenta outros fundamentos de natureza política, econômica e social. Cidades e regiões florescem ou fenecem através do tempo e ao sabor dos desígnios humanos.

Buscando avaliar a eficiência da gestão pública como indutora do desenvolvimento regional, foram formulados dois indicadores. O primeiro dele, Municípios com ações de estruturação urbana realizada, remete a realização de obras que possam suprir carências regionais e torná-las atraentes para o capital e para a população. O segundo indicador, Produtores beneficiados com o fortalecimento dos APLs, é focado no apoio ao desenvolvimento de atividades econômicas, contribuindo para reforçar o capital social e criar bases sustentáveis para as iniciativas econômicas endógenas.

2.1. Evolução dos Indicadores de Resultado Setorial 2

2.1.1. Municípios com ações de estruturação urbana realizada (%)

O indicador Municípios com ações de estruturação urbana realizada remete a realização de obras que possam contribuir para atração de investimentos e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. É interessante ressaltar que por vezes uma obra pontual, como a construção de uma via ou de um centro de convenções, pode interferir fortemente em uma cidade ou região, mudando o seu perfil e influenciando no rumo do seu desenvolvimento, porém consideramos este tipo de intervenção isolada como uma ação de requalificação urbana, por dificuldade de mensurar os impactos advindos de cada uma delas.

Com caráter tecnicamente estruturante, a Secretaria das Cidades desenvolve 4 projetos que não são visualizados de forma integral e articulada na Matriz de Resultados Estratégicos. Suas ações são executadas através de vários Programas Finalísticos e suas realizações aparecem de forma pontual e dispersa nos resultados setoriais.

Em primeiro lugar citamos o *Programa de Melhorias Urbana e Ambiental do Rio Maranguapinho* o qual foi negociado junto ao Governo Federal em 2007 e conta com recursos do Tesouro do Estado e do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Este Programa tem por objetivo central a melhoria das condições de



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

habitabilidade da população que atualmente reside na faixa de alagamento e nas áreas adjacentes ao Rio, em situação de alto risco e a recuperação sócio-ambiental do Rio Maranguapinho. Trata-se de um esforço para correção dos efeitos negativos advindos do histórico de ocupação do solo da RMF.

Até o ano de 2009 foi efetuado no âmbito desse Programa, o detalhamento de seus projetos executivos, solicitadas as diferentes licenças oficiais, efetuados estudos locais e conduzidos os demais trâmites burocráticos para a contratação de obras e serviços. Em 2010, o Programa começa a apresentar seus primeiros resultados. Na análise do resultado estratégico Melhoria das condições de habitabilidade, já foram apresentadas as realizações com relação à construção dos residenciais destinados ao reassentamento das famílias deslocadas das áreas de risco de alagamento. Outras ações desenvolvidas através deste Programa precisam ser elencadas e deve-se destacar que não são abrangidas em nenhum dos indicadores de resultado. Foram executados aproximadamente 85% das obras da barragem de contenção de cheias, 15% dos serviços de dragagem do rio, houve ampliação dos sistemas de esgotamento sanitários – SES dos diversos trechos da obra e foram iniciadas as obras de urbanização de suas margens.

Em segundo lugar apresenta-se o *Programa de Melhorias Urbana e Ambiental do Rio Cocó* que teve sua estruturação iniciada em 2008. Constitui-se de uma combinação de intervenções que incluem obras de controle e amortecimento de cheias visando diminuir a faixa de inundação do Rio e reduzir o número de famílias a serem relocadas; obras de desassoreamento - dragagem do rio; obras de infra-estrutura e saneamento e obras de habitação popular, para remanejamento de famílias que vivem em áreas de risco ao longo do Rio Cocó.

O ano de 2010 constituiu-se no início das intervenções, projetando-se as ações de monitoramento arqueológico e de dragagem do rio Cocó e as obras de ampliação dos sistemas de esgotamento sanitários – SES, dos diversos trechos da obra. Também estas ações não são visualizadas na Matriz de GPR.

Em terceiro lugar, temos o *Projeto Cidades do Ceará – Cariri Central* que tem como foco a Região Metropolitana do Cariri – RMC. Por meio deste Projeto realizam-se investimentos em obras e em capacitações com o objetivo de tornar a região um pólo estratégico de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, capaz opor-se ao poder atrativo da RMF. É a primeira tentativa governamental estruturada para interiorização do desenvolvimento.

É composto por 3 Componentes: Qualificação Territorial, Inovação e Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - APLs e Gestão Regional e Fortalecimento Institucional, tem como objetivos específicos melhorar a infraestrutura urbana, promover o desenvolvimento econômico e ampliar a capacidade de gestão regional do Cariri Central.

No ano de 2009 foram superados tanto junto à instituição financiadora - BIRD, quanto junto ao Governo Federal, todos os trâmites institucionais, técnicos e burocráticos condicionantes da assinatura do empréstimo. Foi um ano pleno de ações de mobilização e de celebração de acordos de cooperação e arranjos institucionais. Deve-se destacar neste ano o desenvolvimento de atividades de divulgação e articulação intra e interinstitucionais voltadas a consolidar o Geopark Araripe como ferramenta fundamental para a promoção do desenvolvimento socioeconômico e ambiental de base sustentável do Cariri.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Para avaliar-se a importância dessa ação deve ser destacado que o Geopark Araripe foi reconhecido pela UNESCO em 2006 como o primeiro Geopark das Américas. Localizado na Chapada do Araripe, está implantado em uma região com achados geológicos e paleontológicos com registros entre 110 milhões e 70 milhões de anos, em excepcional estado de preservação e diversidade. Possui mais de um terço de todos os registros de pterossauros descritos no mundo, mais de 20 ordens diferentes de insetos e a única notação da interação inseto-planta.

Em fevereiro de 2010 foi dada a ordem de serviço para a construção da Sede do Geopark e durante todo o ano foram desenvolvidas atividades voltadas para sua consolidação como instrumento indutor do turismo na região onde merece destaque as visitas e participações do grupo gestor em eventos para conhecimento de experiências, a promoção de missões técnicas, a publicação do livro Geopark Araripe: Uma pequena história da evolução da vida, das rochas e dos continentes e o desenvolvimento de ações educacionais e científicas para seus visitantes.

No âmbito do Projeto foram elaborados também em 2010 o Projeto Executivo da Avenida de Contorno (Juazeiro do Norte-CE) o Projeto de Esgotamento Sanitário da sub-bacia do bairro Seminário (Crato-CE), o Projeto de Infraestrutura dos Geossítios do Geopark Araripe e o Projeto Gráfico de Publicação de Documento do Geopark Araripe.

Foram concentrados esforços ainda na mobilização de agentes públicos e privados da Região Metropolitana do Cariri tendo em vista a implementação, legitimação e construção participativa das ações do Projeto e capacitados técnicos municipais para elaboração de Plano de Gestão Ambiental e Reassentamento em Projetos de Infra-Estrutura Urbana no Brasil, segundo diretrizes do Banco, financiador do Programa.

Ciente do volume crescente de resíduos sólidos gerados na Região e da importância da destinação ambientalmente adequada dos mesmos foi realizada visita técnica com a participação de gestores municipais, a aterros sanitários no Paraná e no Rio de Janeiro, visando aprofundar o conhecimento sobre modelos sustentáveis de gestão de aterros sanitários com integração da temática ambiental, das atividades econômicas e sociais, de assistência técnica e capacitações, com vistas a propor uma modelagem de gestão do Aterro Regional Consorciado do Cariri.

Em quarto lugar se apresenta o *Projeto Cidades do Ceará Baixo Jaguaribe/Vale do Acaraú* que também foi estruturado em três componentes: de desenvolvimento urbano e infra-estrutura física, de natureza econômica, relacionados às ações de fortalecimento e modernização dos Arranjos Produtivos Locais - APLs e de fortalecimento institucional. Utilizou, para a definição da sua área de atuação, a estruturação espacial e regional proposta pelos estudos contidos no documento Reduzindo a Pobreza Através do Desenvolvimento Econômico do Interior do Estado, o qual identifica as bases do sistema urbano estadual através de uma Divisão Política do Estado do Ceará. Dentro dessa divisão, a região do Baixo Jaguaribe se destaca pela presença de três municípios-pólo: Russas, Morada Nova, Limoeiro do Norte. Com relação à região do Vale do Acaraú, as ações serão concentradas no município de Sobral.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

As negociações para financiamento do Programa continuam em andamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, o qual no ano em análise concentrou seus recursos no Haiti, que foi vitimado por um abalo sísmico de grande magnitude.

O indicador *Municípios com estruturação urbana adequada* apresentou em 2010 uma variação de 500,00% em comparação ao ano de 2006. Os produtos elencados para o alcance desse indicador são: obra urbana implantada, edificação pública construída e edificação pública reformada. Referem-se em princípio a ações de requalificação urbana, mas deve-se considerar a ressalva feita no início dessa análise. Dentre as obras implantadas merece destaque a pavimentação de ruas e avenidas que contribuem para melhoria dos acessos facilitando o transporte das pessoas e a circulação de bens e mercadorias, a construção e recuperação de praças e parques urbanos e as obras de recuperação de margens de recursos hídricos. Na construção ou reforma de edificações públicas se destacam os mercados públicos e os equipamentos de uso administrativo dos governos municipais.

No ano de 2006, a estratégia adotada para execução dessas obras era o repasse de recursos através de convênios firmados com as prefeituras municipais. As obras a serem executadas eram definidas mediante solicitação dos seus gestores e pagas com recursos do Tesouro do Estado. Foram executadas neste ano 19 obras.

Em 2007, foi reavaliada essa estratégia de trabalho e em 23 de agosto de 2007, através do Decreto Nº 28.841, foi instituído o Programa de Cooperação Federativa. Com este Decreto as obras passaram a ser em sua maioria, executadas através de Termos de Ajuste firmados com as prefeituras municipais e contando com o apoio dos parlamentares estaduais e federais, que através do PCF, alocam recursos para a realização das mesmas. Muitas obras foram iniciadas nesse ano, porém não houve tempo hábil para conclusão de nenhuma delas.

O ano de 2008 já apresentou resultados positivos, demonstrando a eficiência da nova metodologia para captação de recursos. Foram realizadas mais que o dobro das obras planejadas para o ano e beneficiados 72 municípios.

Em 2009, apesar de ser impactado pela posse dos novos gestores, o indicador obteve um desempenho que superou a meta anual em 43% com a realização de 149 obras beneficiando 91 municípios. Em 2010 estimou-se a realização de 121 obras de estruturação urbana e foram realizadas 365 superando em 202% a meta anual e beneficiando 114 municípios.

2.1.2. Produtores beneficiados com o fortalecimento dos APLs (%)

São considerados Produtores beneficiados com o fortalecimento dos APLs, *aqueles que integram os projetos produtivos que em algum momento receberam apoio financeiro ou técnico através da Secretaria das Cidades.*

O apoio aos Arranjos Produtivos Locais é considerado pelo Ministério da Integração Nacional como um dos mais importantes instrumentos de geração de emprego e renda para a estratégia de redução das históricas



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

desigualdades regionais brasileiras. Tem fundamentos apoiados na Teoria do Desenvolvimento Endógeno – ou do Desenvolvimento Local, como é também conhecida.

É considerado teoricamente como APL, um espaço construído histórica, econômica e socialmente por meio de uma aglomeração de empresas (ou produtores) similares e/ou fortemente inter-relacionadas, ou interdependentes, que interagem numa escala espacial local. A proximidade física permite que os laços de confiança e cooperação entre os agentes se estreitem. Desta maneira, abrem-se espaços para a criação de parcerias entre as empresas (ou produtores) por meio de associações e consórcios. Estas, ao compartilharem da qualificação de mão de obra, da compra de matérias-primas, máquinas e equipamentos, serviços especializados de logística etc., estão obtendo acesso a competências que individualmente não alcançariam e que lhes proporcionam eficiência, diferenciação, qualidade, competitividade e lucratividade.

O Estado do Ceará age, portanto no fortalecimento dos APLs através de atividades direcionadas a criar as condições para que estes aglomerados desenvolvam forças centrípetas benéficas ao fortalecimento do capital social local, a capacidade de governança local e ao próprio desenvolvimento econômico local, além de arbitrar a construção de pactos territoriais legitimando projetos que melhor atendem aos interesses da coletividade. São apoiados, portanto, projetos produtivos que tenha estreita correlação com estas diretrizes.

O indicador apresentou no período em análise uma variação de 1.457,20%. Este cálculo diferentemente do efetuado para os demais indicadores, foi feito tendo 2007 como ano base. No ano de 2006, através da extinta Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional – SDLR foram apoiados 38 APLs que eram então denominados de Núcleos Setoriais, porém não se tem registro do número de produtores apoiados.

No ano de 2007 os esforços foram direcionados para concepção e modelagem de um novo processo de seleção dos projetos produtivos a serem apoiados financeiramente pelo Estado com recursos do FECOP. Decidiu-se pelo lançamento de Edital visando dar maior visibilidade aos critérios de seleção e maior democratização no acesso aos recursos. Este foi um processo inovador e que demandou praticamente um ano até sua conclusão em meados de 2008.

Ainda em 2007, pelo Decreto Nº 28.810, foi constituído o Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais do Ceará (NEAAPL-CE). Coordenado pela Secretaria das Cidades, o Núcleo é composto por 26 instituições governamentais e não-governamentais e tendo por missão “Coordenar ações de fortalecimento e sustentabilidade dos arranjos produtivos locais do Ceará”, constitui-se em um importante instrumento do Estado para articulação junto ao Governo Federal das ações referentes à política pública nacional de apoio aos APLs.

Nesse ano, continuou-se apoiando alguns projetos já iniciados e foram beneficiados 250 produtores.

Em 2008, foram apoiados 16 APLs através do NEAAPL-CE, e a partir do meio do ano foram apoiados 24 projetos selecionados através do I Edital de Apoio a Projetos Produtivos beneficiando um total de 1.684 produtores. O trabalho foi impactado neste ano pela dificuldade dos responsáveis pelos projetos apoiados em prestarem contas conforme as exigências legais. Considerando o início tardio do repasse dos recursos necessários ao desenvolvimento dos projetos selecionados no I Edital, este trabalho estendeu-se até 2009.



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

No ano de 2009, aos 24 projetos selecionados no I Edital, apoiados desde 2008, foi acrescido mais um em função da otimização na aplicação dos recursos. Foram apoiados também 12 projetos priorizados junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC e 05 projetos conveniados com o Ministério da Integração, totalizando 42 APLs apoiados. Foram beneficiados 1.868 produtores.

No final de setembro de 2009 foi lançado o II Edital de Apoio a Projetos Produtivos.

Em 2010 foram apoiados 82 Arranjos Produtivos Locais e beneficiados 3.893 produtores. Como neste ano este apoio assumiu diferentes formas é necessário que o dado seja explicado. Foram beneficiados tecnicamente os produtores dos 25 APLs selecionados no I Edital que já tinham recebido todo o valor conveniado, para garantir a sustentabilidade dos investimentos realizados; os produtores dos 52 APLs selecionados através do II Edital, que passaram a receber os valores conveniados e os produtores de 5 APLs que são apoiados pelo NEAAPL-CE e que foram beneficiados com atividades de capacitação.

2.2. Relação Produto-Resultado

Resultado Estratégico 2: Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana adequada

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|--|--|-------------------------------|--|------------|----------------|---|
| Municípios com ações de estruturação urbana realizada (nº) | Estruturação e Requalificação Urbana (002) | Obra urbana implantada | Nº de obras implantadas | 115 | 344 | <p>Foi realizado 299,13% da meta programada para a implantação de obras urbanas, o que reflete o desempenho positivo do indicador, no ano em análise.</p> <p>Foram concluídas 344 obras urbanas em 112 municípios do Estado.</p> <p>As intervenções incluíram obras de abertura e pavimentação de vias (266); a construção ou reforma de praças e parques públicos (52); a execução de obras de urbanização (13) e realização de obras de drenagem (13).</p> <p>Vale destacar que as obras de pavimentação de vias, executadas em asfalto, paralelo, pedra tosca e piçarra, perfizeram um total de 1.743.029,28m².</p> <p>Das obras urbanas implantadas, 21 referiam-se a convênios celebrados com Prefeituras Municipais e 323 correspondiam a termos de ajuste celebrados no âmbito do Programa de Cooperação Federativa – PCF.</p> |
| | | Edificação pública construída | Nº de edificações públicas construídas | 3 | 5 | <p>Foi realizado 166,66% da meta programada para a construção de edificações públicas, o que reflete o desempenho positivo do indicador, no ano em análise.</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>Foram construídas 5 edificações públicas situadas em 5 municípios do Interior do Estado:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Construção da 1ª Etapa do Mercado Público na sede, no município de Assaré2. Construção do Oratório de Nossa Senhora, no município de Crato3. Construção da 1ª etapa do Centro Administrativo, no município de Orós4. Construção do monumento a São Francisco de Assis, no município de Salitre5. Construção do Prédio da Administração da Praça de Eventos, em Ubajara. <p>Todas essas obras foram executadas por demanda do Programa de Cooperação Federativa – PCF.</p> |
| | | Edificação pública reformada | Nº de edificações públicas reformadas | 3 | 7 | <p>Foi realizado 233,33% da meta programada a reforma de edificações públicas, o que reflete o desempenho positivo do indicador, no ano em análise.</p> <p>Foram reformadas e entregues 7 edificações públicas situadas em 6 municípios do interior do Estado:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reforma e Ampliação do Centro Comunitário, na sede de Altaneira.2. Conclusão da Biblioteca Regional, em Aracati.3. Reforma e Ampliação do Centro Social Urbano, em Farias Brito.4. Ampliação e reforma do Paço Municipal, em Forquilha.5. Reforma do Mercado Público Major Sabino Feijão, em Groaíras6. Reforma do Prédio onde funciona a Câmara dos Conselhos Populares, em Maranguape. |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>7. Obras de Reforma do Mercado Público Central, em Maranguape.</p> <p>Dessas obras, 6 foram realizadas por demanda do Programa de Cooperação Federativa – PCF e 1 mediante a celebração de convênio com a Prefeitura Municipal de Aracati.</p> |
| Produtores beneficiados com o fortalecimento dos APLs (nº) | Desenvolvimento e Integração Regional (523) | Capacitação realizada (102 MAPP) | Nº de Produtores capacitados | 46 | 152 | <p>Foi realizado 330,43% da meta programada para capacitação de produtores, o que reflete o desempenho positivo do indicador, no ano em análise.</p> <p>Em 2010 foram capacitados 152 produtores de 60 APLs apoiados pelo Estado, em 7 cursos que contribuíram para o fortalecimento dos arranjos produtivos locais no Ceará:</p> <p>1 Curso para Modelagem de Moda Íntima, ministrado para os produtores do APL de Moda Íntima de Frecheirinha, um dos arranjos apoiados pela SCidades no trabalho realizado junto ao Núcleo de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais – NEAAPL-CE. Foram capacitados <u>20 produtores</u>.</p> <p>1 Curso de Gestão Financeira e Prestação de Contas ministrado, em Fortaleza, para <u>104 produtores</u> de 52 APLs beneficiados por meio do Edital II, que objetiva a execução de projetos produtivos com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP. A realização desse curso foi motivada pelas dificuldades enfrentadas pela SCidades em 2009, na prestação de contas dos recursos repassados aos produtores selecionados por meio do Edital I, beneficiados com recursos financeiros do FECOP para a execução dos projetos produtivos.</p> <p>1 Curso para Uso de Máquinas de Costura, com duração de 60 horas aula, ministrado para <u>20 produtores</u> do APL de Artesanato, de Campos Sales.</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | | | | <p>1 Curso de Organização e Gestão de Arranjo Produtivo Local, promovido pela UECE, que contou com a participação de <u>6 produtores</u> de 4 APLs apoiados pela Secretaria das Cidades. Desses produtores, 3 pertencem a arranjos produtivos apoiados no trabalho coordenado pela SCidades junto ao Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - NEAAPL-CE (2 produtores do APL de Cerâmica Vermelha, de Russas e 1 produtor do APL de Redes de Dormir, de Jaguaruana), e os outros 3 produtores pertencem a arranjos que têm projetos apoiados pela SCidades, com recursos do FECOP (2 produtores do APL do Artesanato, de Paracuru e 1 produtor do APL da Agricultura de Orgânicos, da Ibiapaba); e</p> <p>3 Cursos para Elaboração de Projetos ministrado para técnicos e produtores, com um total de 87 participantes, dos quais 30 no curso realizado em Ubajara, 24 no curso realizado em Jaguaribe e 33 no curso realizado no Crato. No curso ministrado no Crato, participaram, dentre outros, <u>2 produtores</u> - 1 do APL de Turismo e 1 do APL de Calçados – cujos arranjos são apoiados pela SCidades no trabalho realizado junto ao NEAAPL-CE e também no âmbito do Programa Cidades do Ceará – Cariri Central.</p> |
| | | Arranjo Produtivo apoiado (047) | Nº de Arranjos Produtivos Locais apoiados | 82 | 82 | <p>Foi realizado 100,00% da meta programada para apoio a arranjos produtivos locais, o que reflete o desempenho positivo do indicador, no ano em análise.</p> <p>Em 2010 foram apoiados pela SCidades 82 Arranjos Produtivos Locais com a realização de 3 ações que objetivaram o fortalecimento desses APLs e beneficiaram aproximadamente 4 mil produtores.</p> <p>Na <u>execução de projetos produtivos</u> atendidos por meio do Edital II,</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>que utiliza recursos do FECOP, foram iniciadas as ações de apoio a 52 APLs, que beneficiam um total de 2.094 produtores.</p> <p>No <u>monitoramento dos projetos produtivos</u> selecionados por meio do Edital I foram apoiados 25 APLs, que reúnem um total de 1.776 produtores. Essa ação teve por objetivo a sustentabilidade dos investimentos realizados pelo Estado, com os recursos do FECOP.</p> <p>No tocante a <u>capacitação</u> para adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades, foram apoiados 60 APLs com a realização de 7 cursos nos temas Modelagem de Moda Íntima (1), Gestão Financeira e Prestação de Contas (1), Organização e Gestão de Arranjo Produtivo Local (1), Uso de Máquinas de Costura (1) e Elaboração de Projetos (3), beneficiando 152 produtores.</p> <p>Para identificar o número de APLs apoiados em 2010, foram eliminadas da contagem as repetições dos APLs beneficiados com mais de uma ação, como foi o caso dos 52 APLs do Edital II, beneficiados também com curso para Capacitação Financeira e Prestação de Contas; do APL do Artesanato de Campos Sales, do Edital I, beneficiado com o monitoramento do projeto; do APL do Artesanato de Paracuru, do Edital I, também beneficiado com o monitoramento do projeto; e do APL da Agricultura de Orgânicos, da Ibiapaba, que já foi contado no Edital I.</p> |
| | | Evento realizado (237) | Nº de eventos realizados | 20 | 6 | <p>Foram executados 30,00% da meta programada para a realização de eventos direcionados aos arranjos produtivos apoiados locais apoiados pelo Estado, o que reflete o desempenho negativo do indicador, no ano em análise.</p> <p>Não foi possível alcançar a meta planejada para a realização de eventos devido às dificuldades de mobilização do seu público alvo, ocasionada, principalmente, pela indisponibilidade de agenda no</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>transcurso do período eleitoral.</p> <p>Os 6 eventos realizados pela SCidades em 2010 que beneficiaram, entre outros, representantes dos arranjos produtivos locais apoiados pelo Estado, foram:</p> <p>1 curso para Capacitação em Modelagem de Moda Íntima, ministrado para o APL de Frecheirinha, com 20 participantes.</p> <p>1 curso de Gestão Financeira e Prestação de Contas ministrado, em Fortaleza, para 104 produtores de 52 APLs beneficiados por meio do Edital II, que objetiva a execução de projetos produtivos com recursos do FECOP.</p> <p>1 curso para Uso de Máquinas de Costura, ministrado para 20 produtores do APL de Artesanato, de Campos Sales; e</p> <p>3 Cursos para Elaboração de Projetos para técnicos e produtores, perfazendo um total de 87 participantes, dos quais 30 do curso ministrado em Ubajara, 24 do curso ministrado em Jaguaribe e 33 do curso ministrado no Crato. No curso ministrado no Crato, participaram, dentre outros, <u>2 produtores</u> - 1 do APL de Turismo e 1 do APL de Calçados – cujos arranjos são apoiados pela SCidades no trabalho realizado junto ao NEAAPL-CE e também no âmbito do Programa Cidades do Ceará – Cariri Central.</p> |
| | | Evento apoiado (232) | Nº de eventos apoiados | 16 | 2 | <p>Foram executados 12,5% da meta programada para apoio a eventos, o que reflete o desempenho negativo do indicador, no ano em análise.</p> <p>Não foi possível alcançar a meta planejada para apoio a eventos devido à escassez da demanda, motivada, principalmente, pela mobilização desse público em torno do período eleitoral.</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | <p>Os 2 eventos apoiados pela SCidades em 2010 foram:</p> <p>1 Curso de Organização e Gestão de Arranjo Produtivo Local, promovido pela UECE que contou, entre outros, com a participação de 6 produtores de 4 APLs apoiados pela Secretaria das Cidades.</p> <p>Desses produtores, 3 pertencem a arranjos produtivos apoiados no trabalho coordenado pela SCidades junto ao Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - NEAAPL-CE (2 produtores do APL de Cerâmica Vermelha, de Russas e 1 produtor do APL de Redes de Dormir, de Jaguaruana), e os outros 3 produtores pertencem a arranjos que têm projetos apoiados pela SCidades, com recursos do FECOP (2 produtores do APL do Artesanato, de Paracuru e 1 produtor do APL da Agricultura de Orgânicos, da Ibiapaba); e</p> <p>1 Curso do SICONV, promovido pelo Ministério da Integração, realizado na Parnaíba para técnicos e produtores do Ceará participantes do Plano Meio Norte, que engloba os Estados do Ceará, Piauí e Maranhão.</p> |



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

2.2.1. Desempenho de Produtos em Relação às Metas

Programa Estruturação e Requalificação Urbana (002) – O programa contribui com três produtos para o alcance do resultado estratégico Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana adequada, Obra urbana implantada, Edificação pública construída e Edificação pública reformada. Todos apresentaram em 2010 desempenhos superiores as metas planejadas.

O produto *Obra urbana implantada*, planejou para o ano de 2010 a realização de 115 obras e realizou 344, apresentando um desempenho quase 200% acima da meta estipulada. Este resultado foi obtido em função do número de obras realizadas por meio de Termos de Ajuste celebrados no âmbito do Programa de Cooperação Federativa – PCF que correspondem a aproximadamente 94% do total realizado. As demais obras foram realizadas mediante convênios celebrados com prefeituras municipais.

Dentre as obras realizadas projeta-se a pavimentação de vias (77,3%) em asfalto, paralelo, pedra tosca ou piçarra que perfizeram um total de 1.743.029,28m², seguida da construção ou reforma de praças e parques públicos (15,1%) e em menor escala, obras de drenagem e outras pequenas intervenções urbanas.

O produto *Edificação pública construída*, também teve execução superior a meta planejada em 66,7% e todas as obras foram realizadas no âmbito do Programa de Cooperação Federativa – PCF. Trata-se de obras de natureza diversa que propiciam melhores condições de trabalho para os administradores municipais (Construção da 1ª etapa do Centro Administrativo, no município de Orós), induzem a um fortalecimento das atividades econômicas (Construção da 1ª etapa do Mercado Público na sede do município de Assaré e Construção do prédio da administração da Praça de Eventos, em Ubajara), ou ainda vem ao encontro da religiosidade popular (Construção do oratório de Nossa Senhora no município de Crato e Construção do monumento a São Francisco de Assis no município de Salitre).

O produto *Edificação pública reformada*, superou em 133% a meta anual planejada e das 7 obras realizadas, 6 o foram por meio de Termos de Ajuste celebrados no âmbito do Programa de Cooperação Federativa – PCF. Também nesse produto foram realizadas obras de melhoria de instalações de cunho administrativo (Ampliação e reforma do Paço Municipal em Forquilha, Reforma do prédio onde funciona a Câmara dos Conselhos Populares em Maranguape, Reforma e ampliação do Centro Comunitário na sede de Altaneira e Reforma e ampliação do Centro Social Urbano em Farias Brito), de caráter econômico (Reforma do Mercado Público Major Sabino Feijão em Groaíras e Obras de reforma do Mercado Público Central, em Maranguape) e finalmente, uma obra de caráter educativo e cultural (Conclusão da Biblioteca Regional, em Aracati)

O ano de 2010 caracterizou-se, portanto como o ano em que, além de apresentar um número expressivo de obras realizadas, houve a maior capilaridade alcançada desde o ano base de 2006, com 61% dos municípios do Estado aquinhoados com algum benefício.

Programa de Desenvolvimento e Integração Regional (523) – O Programa contribui com quatro produtos para o alcance do resultado estratégico Cidades e Regiões competitivas com estrutura urbana adequada. Trata-se de Capacitação realizada, Arranjo Produtivo apoiado, Evento realizado e Evento apoiado.



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

O produto *Capacitação realizada*, foi o que apresentou melhor desempenho em 2010, capacitando 154 pessoas através de sete cursos dos quais seis foram realizados diretamente pela Secretaria das Cidades. Realizou o triplo da meta planejada para o ano.

Considerando as dificuldades apresentadas em anos anteriores foram concentrados esforços na capacitação de representantes dos projetos produtivos selecionados através do II Edital em gestão financeira e prestação de contas. Através de um curso específico com esta temática foram treinados 104 produtores, dois para cada um dos APLs selecionados. Esta é uma medida preventiva de fundamental importância para garantir o cumprimento do cronograma de execução dos projetos, evitando a retenção de recursos, a descontinuidade das ações e comprometendo inclusive os resultados esperados.

Dentre os demais cursos realizados destacaram-se quatro que se direcionaram a Organização e Gestão de APL e Elaboração de Projetos. Essa é uma tentativa de instrumentalizar seus participantes para uma maior autonomia e controle de todo o processo de captação de recursos e gerenciamento dos projetos produtivos.

Outros dois cursos foram realizados com vistas a adaptar os produtores beneficiados ao uso de tecnologias mais modernas para o exercício da atividade na qual foram selecionados, e assim, melhorar a produtividade e adequá-los as exigências do mercado, como é o caso do Curso de Modelagem de Moda Íntima e do Curso para Uso de Máquinas de Costura.

Para o produto *Arranjo Produtivo apoiado*, foi planejado uma meta de atendimento a 82 APLs a qual foi 100% executada. Este era um resultado previsível porque além de recursos garantidos, já existia uma experiência institucional na seleção de projetos através de Editais.

É interessante ressaltar que no ano em análise este apoio assume diferentes formas que precisam ser explicitadas. Em 2010 foi dada seqüência ao apoio técnico dispensado para os 25 projetos selecionados no I Edital e que já haviam recebido em anos anteriores, todo o recurso financeiro planejado. Esta atitude foi respaldada na necessidade de continuar dando suporte ao desenvolvimento das atividades garantindo a sustentabilidade dos investimentos efetuados. Foi iniciado o repasse de recursos financeiros e apoio técnico para os 52 projetos selecionados através do II Edital e beneficiados com capacitações os integrantes de 5 APLs apoiados pelo NEAAPL.

Os produtos *Evento realizado* e *Evento apoiado* apresentaram realizações muito abaixo da meta anual planejada com um desempenho de 30% e 13%, respectivamente. Foram realizados diretamente pela Secretaria das Cidades sete cursos de capacitação, já mencionados, e apoiados dois cursos focados na elaboração e gestão de projetos produtivos. Os produtos foram afetados principalmente pelas restrições inerentes ao calendário eleitoral que não foi considerado por ocasião da definição da meta anual. A maioria dos eventos havia sido programada para o segundo semestre e a agitação decorrente do desenvolvimento da campanha impossibilitou a realização de significativa parcela dos eventos programados.

2.2.2 Influência de Produtos Sobre o Resultado



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Para verificação do alcance do resultado estratégico Cidades e Regiões competitivas com estruturação urbana adequada, foram relacionados dois indicadores e sete produtos os quais contribuem de forma paralela para o resultado de governo Redução das Desigualdades Regionais.

Todos os produtos inclusos no Programa Estruturação e Requalificação Urbana apresentaram desempenho excelente em 2010 e todos eles influenciam diretamente no alcance do resultado em análise. A intensidade dessa influência precisa ser avaliada em estudos específicos, porém de forma empírica pode-se observar um melhor aparelhamento dos núcleos urbanos de médio porte do Estado do Ceará para o atendimento das necessidades de seus habitantes, notadamente naqueles que foram também beneficiados entre 1995 e 2003 através do Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de Recursos Hídricos – PROURB.

Na gestão 2007/2010 deve-se destacar nos municípios do interior do Estado as ações de desenvolvimento urbano e fortalecimento institucional da Região Metropolitana do Cariri e de seu entorno, e na RMF os efeitos advindos do desenvolvimento do Projeto Maranguapinho.

Do ponto de vista da execução orçamentária temos de forma coerente, que o Programa Estruturação e Requalificação Urbana, apresentou um desempenho acima do satisfatório (75%). Seu desempenho foi afetado, no entanto pela frustração no repasse dos recursos do Governo Federal, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC que correspondiam a 36,6% do orçamento autorizado e empenhou apenas 45% no ano em análise.

Os principais produtos vinculados ao Programa de Desenvolvimento e Integração Regional, também tiveram desempenho muito bom. Produtores capacitados e Arranjos Produtivos apoiados são fundamentais para dotar as cidades e regiões de uma base sustentável para o desenvolvimento local e regional. São atividades econômicas que se consolidam e todo um contingente populacional que se empodera dos rumos do seu desenvolvimento garantindo desta forma sustentabilidade a ação pública.

O Programa Desenvolvimento e Integração Regional se apresenta como o programa finalístico de menor orçamento da Secretaria das Cidades. Conta com recursos do Tesouro Estadual (Fonte 00 e FECOP) que empenhou praticamente 100% e com recursos do BNDES que representava aproximadamente 50% do orçamento autorizado e empenhou aproximadamente 33% deste valor. Como principal entrave a aplicação dos recursos se projeta a exigência do Banco com relação a licenciamento ambiental para cada um dos projetos a serem financiados (52) e a morosidade do órgão ambiental responsável pela emissão dessas licenças.



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

3. RESULTADO SETORIAL 3: GESTÃO MUNICIPAL FORTALECIDA

3.1. Evolução dos Indicadores de Resultado Setorial 3

O resultado estratégico em análise encontra-se vinculado, exclusivamente ao Programa Cidades do Ceará I. Conforme apresentado no corpo deste documento, podemos visualizar as diversas formas de atuação da Secretaria das Cidades nos territórios municipais através dos demais Programas sob sua responsabilidade, e de maneira geral, podemos afirmar que direta ou indiretamente estas ações induzem ao fortalecimento das gestões municipais. Como exemplo citamos o Programa Habitacional, no qual o trabalho em parceria, desenvolvido através de convênios de repasse de recursos, “forçou” as administrações municipais a se capacitarem e se instrumentalizarem. Esta é uma aprendizagem que muda o perfil dos gestores e técnicos municipais.

3.1.1. Municípios com ações de gestão municipal (%)

A evolução do indicador é resultante de realizações obtida através do produto Capacitação realizada. De maneira geral a Secretaria das Cidades dentro de seus diversos Programas e Projetos, executa de forma complementar, ações de capacitação visando à concretização e a sustentabilidade das ações programadas.

A consciência da importância do desenvolvimento de parcerias nas diversas esferas de governo e da evidência da autonomia de cada administração faz com que se valorize cada vez mais a capacitação de gestores e técnicos no âmbito dos municípios. É fundamental que o desenvolvimento de uma ação do governo estadual em determinado território tenha não só o respaldo e aceitação do poder local, mas também seu envolvimento efetivo em todas as suas etapas, tendo, portanto que serem formados e informados para esta finalidade. A desinformação dos agentes locais e a fragilidade dos instrumentos de controle interno e social são adversárias da boa gestão.

Neste sentido é necessário esclarecer que se capacita em e para alguma finalidade e que não é possível a ocorrência de um processo de gestão pública eficiente sem a colaboração de pessoas capacitadas. No caso das capacitações focadas neste indicador, objetiva-se o desenvolvimento do Programa Cidades do Ceará I.

Relacionado especificamente a esse Programa, foram nove os municípios com gestão municipal fortalecida em 2010. Serão sempre nove já que são estes os que integram a sua área de abrangência. Este é um problema conceitual que vai apresentar sempre uma posição desfavorável em um estudo comparativo entre o ano de 2006 e 2010. Neste período a evolução do indicador foi de -89,02%. Comparam-se ações de caráter diferente.

Em 2006 a capacitação de gestores públicos municipais foi desenvolvida em 2 módulos divididos em 6 cursos de 40 horas cada: Licitação, Contratos, Convênios e Pregões; Auditoria Interna Municipal; Contabilidade Pública Municipal; Planejamento Estratégico, Plano Plurianual e Orçamento Municipal; Elaboração, Análise e Gestão de Projetos e Captação de Recursos; Gestão de Pessoas e Legislação de Recursos Humanos. Foram eventos realizados através de convênio celebrado entre a então Secretaria do Desenvolvimento Local e



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

Regional – SCLR e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC, com a interveniência da então Secretaria de Agricultura e Pecuária – SEAGRI, no âmbito do Programa Sertão Vivo. Foram beneficiados 386 técnicos e gestores de 82 municípios do Estado do Ceará.

No ano de 2007, primeiro ano de uma nova gestão, foi repensada a estratégia utilizada até então e idealizadas novas propostas dentre as quais se projetam a criação do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais – NEAAPL-CE cuja coordenação compete a Secretaria das Cidades e a revitalização de 3 Conselhos de Desenvolvimento Regional: Cariri, Ibiapaba e Baixo Jaguaribe. Não foram realizadas capacitações para gestores públicos ou técnicos municipais, porém foram desenvolvidas outras atividades que contribuem para o fortalecimento da gestão municipal tais como a realização de três Seminários de Desenvolvimento Regional que contaram com a participação de 227 representantes da sociedade civil e do poder público e a realização da 3ª Conferência Estadual das Cidades, com 520 participantes. Este ano apresentou como destaque a intensificação das negociações internas e externas para a formatação do Programa Cidades do Ceará I.

Através desse Programa foi realizado em 2008 o curso sobre Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Mundial tendo como beneficiários o quadro técnico das prefeituras municipais de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. Foi o início da concentração de ações de capacitação na Região do Cariri, visando o fortalecimento da região e sua consolidação como um pólo de atração de investimentos e competências com o objetivo de fazer frente à macrocefalia da RMF. Pode-se afirmar que uma das metas do Programa é a capacitação contínua de gestores e técnicos municipais, embora em determinados momentos ela ocorra pontualmente através da participação em cursos com temáticas específicas. A partir deste ano a meta permanente deste indicador, vinculada a esse Programa, é atender nove municípios.

Em 2009 o Programa beneficiou todos os nove municípios de sua área de abrangência com a capacitação e 26 técnicos em planejamento e gestão do desenvolvimento regional e poderes locais. Destacou-se nesse ano a formação do Núcleo de Gestão Sócio-Ambiental (NGSA) o qual é responsável pelo acompanhamento e monitoramento das intervenções bem como pela coordenação das ações sócio-ambientais do projeto e pela supervisão ambiental das obras. O processo de eleição dos membros do Núcleo foi conduzido por consultores contratados, com especialidade nas áreas ambiental e social.

No ano de 2010 foram efetuadas ações de fortalecimento das gestões para os nove municípios da Região Metropolitana do Cariri e embora não possam ser computadas no âmbito dos dois produtos vinculados ao indicador, deve ser citado que foram realizadas outras 88 atividades com destaque para o Workshop para a apresentação das Diretrizes do Plano de Negócios do CITE – Centro Inovação Tecnológica do Cariri, Workshop para discutir o Plano de Ação do Geopark, Oficina de Consolidação do Plano de Reassentamento e Gestão Regional, 42 Reuniões de articulação, técnica, cooperação e integração institucional, 22 Reuniões técnicas para acompanhamento dos Estudos e Projetos em elaboração e 17 Visitas técnicas de campo na Região do Cariri com objetivo de reconhecimento das áreas de implementação das intervenções previstas.

3.2. Relação Produto-Resultado

Resultado Estratégico 2: Gestão Municipal Fortalecida

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|--|
| Municípios com ações de gestão municipal (nº) | Cidades do Ceará (223) | Capacitação realizada (102) | Nº de técnicos municipais capacitados | 51 | 2 | <p>Foram executados 3,92% da meta programada para a capacitação de técnicos municipais no âmbito do Programa Cidades do Ceará – Cariri Central, o que reflete o desempenho negativo do indicador, no ano em análise.</p> <p>A programação de 2010 previa no âmbito do Programa Cidades do Ceará – Cariri Central, a capacitação de 51 técnicos municipais, dos quais 15 no tema Licitações e Contratos; 18 no tema Elaboração de Projetos; e 18 na capacitação para Elaboração e Atualização dos sites das 9 prefeituras dos municípios beneficiados com as ações do Programa (Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririáçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri).</p> <p>No caso da capacitação em Licitações e Contratos e Elaboração de Projetos, o trabalho realizado em 2010 restringiu-se a análise de portfólio das empresas que manifestaram interesse em participar do processo seletivo. Em decorrência do reduzido número de empresas interessadas, problema que tem retardado as contratações, foi encaminhado ao órgão financiador externo, BIRD, solicitação de não-objeção da lista curta que, uma vez aprovada, permitirá solicitar propostas as empresas que apresentaram os melhores portfólios.</p> <p>O trabalho de capacitação em Elaboração e Atualização dos sites das 9 Prefeituras Municipais, iniciado em 2009, evoluiu até a celebração do contrato assinado, em dezembro de 2010, com a empresa vencedora do certame licitatório.</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|------------|----------------|---|
| | | | | | | <p>Não obstante as dificuldades apresentadas, foi registrada a capacitação de 2 técnicos da Prefeitura Municipal do Crato em Oficina sobre Implementação de Plano de Gestão Ambiental e Reassentamento em Projetos de Infra-estrutura Urbana no Brasil, realizada pelo BIRD, tendo por objetivos a apresentação dos aspectos gerais das salvaguardas do Banco Mundial e a equivalência com a legislação brasileira; a discussão dos aspectos técnicos da elaboração e implementação de um Plano de Reassentamento Involuntário; e a implementação Adequada das Medidas e Programas Ambientais.</p> |
| | | | Nº de gestores municipais capacitados | 9 | 6 | <p>Foram executados 66,66% da meta programada para a capacitação de gestores municipais, o que reflete o desempenho neutro do indicador, no período em análise.</p> <p>Em dezembro de 2010, após duas tentativas frustradas de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte à realização de missão técnica, foi possível o envio de membros da equipe da Secretaria das Cidades e de 6 gestores das Prefeituras Municipais de Juazeiro, Barbalha, Caririçu, Missão Velha, Nova Olinda (Prefeitos) e Crato (Vice-Prefeito), ao Estado do Paraná e ao Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer experiências de gestão sustentável, pública e privada, de aterros sanitários.</p> <p>Durante a missão foi realizada Oficina para desenho da proposta preliminar de gestão do aterro sanitário regional consorciado a ser implantado no Cariri, reunindo, dentre outras informações, o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos dos 9 municípios beneficiados pelo Programa Cidades do Ceará – Cariri Central.</p> <p>Estas informações serão consolidadas pela UGP Cidades do Ceará I, em um documento que será encaminhado ao Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos – Unidade Crato (COMARES-UC),</p> |



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

| Indicadores de Resultados | Programas Prioritários | Produtos | Indicadores de Produtos | Metas 2010 | Realizado 2010 | Comentários |
|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | <p>tendo em vista subsidiar a tomada de decisão, pelos entes envolvidos, sobre o modelo de gestão mais adequado para o aterro sanitário daquela Região.</p> <p>A realização dessa missão, com o cumprimento rigoroso de toda a agenda programada, foi oportunidade de capacitação não apenas para os gestores municipais, como também para os representantes da SCidades. Ademais, reforçou o entendimento de que o alcance de resultados neste tipo de empreendimento requer, entre outros, uma forte determinação política para levar a efeito esta iniciativa; um bem-estruturado arcabouço institucional para atender as exigências sanitárias e ambientais impostas pelos órgãos reguladores, e a implementação de ações que possibilitem o fortalecimento das gestões municipais envolvidas, que também será refletida, neste caso, na atuação do consórcio público.</p> |



Governo do Estado do Ceará

Secretaria das Cidades

3.2.1. Desempenho de Produtos em Relação às Metas

Programa Cidades do Ceará (223) – O programa elenca um único produto para o alcance do indicador setorial Municípios com ações de gestão municipal. Trata-se de Capacitação realizada, que se direciona tanto a gestores como a técnicos municipais.

Foram programados para o ano de 2010 três cursos e uma meta de 51 técnicos municipais capacitados em Elaboração de projetos, Licitações e contratos e Elaboração e atualização dos sites das prefeituras beneficiadas com as ações do Programa. Esta meta foi em boa parte frustrada em função das exigências contratuais do BIRD. Em decorrência do reduzido número de empresas interessadas, problema que tem retardado as contratações, foi encaminhado a esse órgão financiador solicitação de não-objeção da lista curta que, uma vez aprovada, permitirá solicitar propostas as empresas que apresentaram os melhores portfólios.

Foi programada ainda a capacitação de nove gestores municipais através de missão técnica, em gestão consorciada de aterros sanitários regionalizados, porém apenas seis puderam participar diretamente do evento.

3.2.2 Influência de Produtos Sobre o Resultado

Para avaliar o alcance do resultado setorial Gestão municipal fortalecida foi elencado um único produto o qual apresenta coerência por referir-se a capacitação tanto de gestores como de técnicos municipais. De fato, pode-se afirmar a importância fundamental da capacitação como fator impulsionador para uma gestão municipal fortalecida, tendo por foco o desenvolvimento de um projeto específico: Cidades do Ceará I.

Entende-se o termo capacitação como um processo para preparar gestores e técnicos, a fim de melhorar a qualidade do trabalho despendido no desenvolvimento das suas funções e gerando um capital intelectual que pode ser considerado uma riqueza para as administrações municipais. Em função da dificuldade em mensurar a importância de eventos de natureza diversa, tais como Workshop ou reuniões como meio de capacitação, optou-se por considerar capacitados apenas aqueles que participaram de cursos estruturados.

Deve-se considerar, porém, que a sucessão de eventos desenvolvidos quer tenham sido promovidos ou apenas apoiados pelo Programa, tem alargado a percepção da população em geral com relação a sua potencialidade de desenvolvimento, seu potencial endógeno e de atração de investimentos externos. Para os gestores municipais esta tem sido uma oportunidade ímpar de pensar localmente e agir regionalmente, com a consciência da complementaridade de funções dos municípios da RMC e de seu entorno para o desenvolvimento regional. Para tanto sabem que precisam de um corpo técnico bem formado e informado e mudanças já se notam no perfil dos auxiliares diretos.

Deve-se destacar ainda, que a capacitação é uma ferramenta essencial para formação de técnicos e gestores e contribui eficientemente para a formação de cidadãos mais conscientes. É através de processos de capacitação que se consegue distinguir falhas e equívocos, impulsionar mudanças de atitudes, criar um mundo novo, “socialmente mais justo e ecologicamente mais equilibrado”.



**Governo do
Estado do Ceará**
Secretaria das Cidades

É preciso destacar que a frustração das metas programadas encontram reflexo no desempenho financeiro do orçamento do Programa o qual empenhou apenas 11,57% do valor autorizado para o ano de 2010. Os recursos estimados para serem repassados pelo BIRD correspondiam a mais de 90% do total autorizado para o Programa e foi repassado em torno de 2% do valor programado para esta fonte.