

PLANO DE TRABALHO	
<b>Nº MAPP:</b> 3525	<b>Concedente:</b> Secretaria das Cidades
<b>I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO</b>	
<b>Proponente/Conveniente</b>	
<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>
Prefeitura Municipal de Chorozinho	23.555.279/0001-75
<b>Responsável</b>	
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
Francisco de Castro Menezes Junior	626.959.673-49
<b>II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO</b>	
<b>Valor</b>	<b>Data do Plano de Trabalho:</b>
R\$ 221.706,93	19/06/2017
<b>III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO</b>	
<b>Objeto:</b> Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas: Vereador Ribeiro, Dona Jovelina, Tv. Dona Jovelina, José Carvalho Filho, Tv. José Carvalho Filho, Manoel Juvenal, Paulo II, São José e Rua S.D.O 11, na Sede do Município de Chorozinho/CE.	
<b>Público-Alvo:</b> Toda a população do Município de Chorozinho estimada em 19.194 habitantes (IBGE 2016)	
<b>Justificativa:</b> <p>O Município de Chorozinho está localizado no Estado do Ceará, mais precisamente na microrregião de Chorozinho, estando distante de Fortaleza Capital do Estado 64,1 km. A principal via de acesso à capital é a BR116. A cidade possui área física de 278,4 Km², que acolhe uma população estimada em aproximadamente 19.194 habitantes (IBGE 2016). A cidade apresenta indicadores de desenvolvimento, que segundo relata, o seu IDM (2010) é de 17,97 (130º no Ceará) e o seu IDH (2010) é de 0,604 (122º no Ceará e de 4.055º no Brasil).</p> <p>A administração municipal tem buscado estabelecer parcerias para realização de ações de melhorias na área de infraestrutura, relacionadas à pavimentação de vias públicas, considerando a situação de agravamento que se apresenta no município. Estas vias no período de estio já apresentam muitos buracos que as tornam quase que intransitáveis, prejudicando o acesso direto da própria comunidade. No período de chuva o acúmulo de água nestes buracos acaba por contribuir diretamente para o surgimento de doenças como a dengue e outros agravos. Outro fator importante para execução deste pleito será a diminuição dos riscos de acidentes no trânsito, ocasionados pela</p>	

atual situação da nossa malha viária.

Diante desse quadro, torna-se extremamente necessário dotar o município de condições físicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros públicos. A implantação de obras de infraestrutura, a partir da **Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas: Vereador Ribeiro, Dona Jovelina, Tv. Dona Jovelina, José Carvalho Filho, Tv. José Carvalho Filho, Manoel Juvenal, Paulo II, São José e Rua S.D.O 11, na Sede do Município de Chorozinho/CE.**

Com a implantação do referido pleito com certeza assegurará à população que se utiliza desses trechos uma significativa melhoria na sua qualidade de vida, proporcionando boas condições de tráfego, segurança e mobilidade, além de contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento econômico do município como um todo.

#### IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: APDA

Fim:

APDA + 12 MESES

**PLANO DE TRABALHO**

**V- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO**

META 1		INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO		
		UNIDA DE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	
Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas: Vereador Ribeiro, Dona Jovelina, Tv. Dona Jovelina, José Carvalho Filho, Tv. José Carvalho Filho, Manoel Juvenal, Paulo II, São José e Rua S.D.O 11, na Sede do Município de Chorozinho/CE.		UND	1,00	R\$ 221.706,93	APDA	APDA + 12 MESES	
ETAPA 1		UNIDA DE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL	
Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Ruas: Vereador Ribeiro, Dona Jovelina, Tv. Dona Jovelina, José Carvalho Filho, Tv. José Carvalho Filho, Manoel Juvenal, Paulo II, São José e Rua S.D.O 11, na Sede do Município de Chorozinho/CE.		UND	1,00	R\$ 221.706,93	APDA	APDA + 12 MESES	
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA							
ITEM 1.1	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	1.280,71	R\$ 7.684,26	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO	M2	4.463,63	0,36	R\$ 1.606,91	44.90.51.00	Obras e instalações

	TOPOGRÁFICO (ÁREA< 5000 M2)						
1.1.3	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	161,16	R\$ 1.933,92	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.4	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.463,11	2,05	R\$ 9.149,38	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.325,61	43,42	R\$ 57.557,99	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.6	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SOBRE COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA	M2	3.958,20	30,27	R\$ 119.814,71	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	50,51	33,59	R\$ 1.696,63	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.8	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	50,51	365,66	R\$ 18.469,49	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.9	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.463,11	0,85	R\$ 3.793,64	44.90.51.00	Obras e instalações
<b>TOTAL METAS</b>			<b>01</b>				
<b>VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO</b>			<b>R\$ 221.706,93</b>				

## PLANO DE TRABALHO

### VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valores:	Descrição	%	Valor (R\$)
	Valor Total:	100%	R\$ 221.706,93
	Valor do Repasse:	93%	R\$ 200.000,00
	Valor Contrapartida:	7%	R\$ 21.706,93
Cronograma de Repasse	Ano	Valor (R\$)	
	2017	R\$ 200.000,00	
	TOTAL	R\$ 200.000,00	

### VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
Julho/2017	R\$ 100.000,00				R\$ 100.000,00
Outubro/2017	R\$ 100.000,00				R\$ 100.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
Julho/2017	R\$ 10.853,46				R\$ 10.853,46
Outubro/2017	R\$ 10.853,47				R\$ 10.853,46
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 21.706,93</b>				<b>R\$ 21.706,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 221.706,93</b>				<b>R\$ 221.706,93</b>

**ASSINATURA DO PROPONENTE**

**Francisco de Castro Menezes Junior**  
Prefeito Municipal

**APROVAÇÃO DO CONCEDENTE**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_